



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUINTA

DETERMINAZIONE N. 17 del 23/02/2023

PROPOSTA N. 711 del 22/02/2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 az5.1 DGR 511/2016 Interventi messa in sicurezza aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra-Immissione nel canale Patemisco I stralcio CUP C27B16000070006 CIG 8682130055. Ulteriore proroga termini contratto

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la delibera di G.C. 135 del 19/05/22 approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024, contenente anche il piano della performance e piano degli obiettivi 2022/2024 (art. 169 comma 3-bis del d. lgs. 267/00).

Visto l'art. 1 comma 775 della L. 197 del 29/12/2022 che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione per l'anno 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti locali disponendo automaticamente l'esercizio provvisorio.

Visto l'art. 163 comma 5 TUEL, il quale dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie, per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Premesso che:

- Con deliberazione G.M. 190 del 22.10.2015 è stato approvato ai fini della richiesta di finanziamento alla regione Puglia, il progetto definitivo degli "Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idrogeologico, in prosecuzione dell'intervento già avviato a monte ed a valle del Canale San Marco, dell'importo complessivo di €. 4.500.000,00 ed è stato nominato Rup dell'Intervento l'Arch. Luigi Traetta, Dirigente della 5^a Ripartizione;
- tale progetto è stato inviato alla Regione Puglia per la richiesta di finanziamento;
- con nota prot. n° 16683 in data 29.04.2016 la Regione Puglia ha comunicato di aver concesso, con DGR n° 511 del 19.04.2016, il finanziamento dell'importo di €. 4.500.000,00 per la realizzazione di tale progetto, nominando il Comune di Massafra quale soggetto attuatore dell'intervento;
- in data 04.05.2016 è stato sottoscritto il relativo "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Massafra";
- con deliberazione C.C. n. 8 del 09.02.2021 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 3 della L.R. Puglia 13/2001, il progetto esecutivo dei lavori di Messa in

sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra – Immissione nel canale Patemisco – 1° stralcio”, dell'importo complessivo di €. 4.500.000,00;

- Con determinazione dirigenziale n° 573 del 30.03.2021 si è provveduto ad Indire gara d'appalto, mediante procedura aperta di cui all'art. 3 co. 1 lett. sss) del D. lgs. 50/2016, ai sensi degli articoli 60 e 71 del medesimo decreto, per l'affidamento dei suddetti lavori, per un importo a base di gara di €. 3.647.516,49 oltre a € 65.147,65 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 3.712.664,24;
- gli atti di gara predisposti dal Comune di Massafra e si è dato avvio alla procedura di gara aperta telematica sul Portale Traspare, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile della CUC “Unione dei Comuni Terre delle Gravine” n. 45 del 16.06.2021, di approvazione dei suddetti verbali delle operazioni di gara del 18.05.2021, del 25.05.2021, del 04.06.2021 e del 10.06.2021, è stata proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell'operatore economico MACOB SRL con sede in con sede in Massafra (TA) - Contrada Forcellara San Sergio snc C.F./P.IVA: 03173340732 che ha offerto un ribasso pari al 24,012 (ventiquattrovirgolazerododici)%, per un prezzo, al netto del suddetto ribasso, pari ad €. 2.771.674,91, cui vanno aggiunti € 65.147,65 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 2.836.822,56;
- con determinazione dirigenziale n. 1641 del 04.08.2021 è stata approvata la suddetta proposta di aggiudicazione e si è quindi provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa MACOB SRL con sede in con sede in Massafra (TA) - Contrada Forcellara San Sergio snc C.F./P.IVA: 03173340732 che ha offerto un ribasso pari al 24,012 (ventiquattrovirgolazerododici)%, per un prezzo, al netto del suddetto ribasso, pari ad €.2.771.674,91, cui vanno aggiunti € 65.147,65 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 2.836.822,56;
- in data 14.10.2021 rep. 1183 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, che prevede un termine di esecuzione complessivo del contratto pari a 365 giorni;
- con determinazione dirigenziale n. 2856 del 16.11.2022 si è provveduto a prorogare, per le motivazioni ivi contenute, a seguito di richiesta prot. 42298/07.09.2022, i termini complessivi di esecuzione del contratto rep. 1183 del 14.10.2021, di 105 giorni naturali e consecutivi, dando atto che il nuovo termine di esecuzione del contratto, a seguito della proroga, risulta pari a 470 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza veniva fissata al 06.03.2023;

Vista la nota prot. 7589 del 08.02.2023, agli atti d'ufficio, con la quale l'impresa esecutrice MACOB srl ha chiesto una ulteriore proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi, all'attuale scadenza del 06.03.2023, a causa di *“ulteriori ritardi sulla consegna dei materiali, che stanno causando uno slittamento sulle tempistiche delle lavorazioni, dovuti all'andamento assolutamente anomalo dei mercati nazionali”* e *“viste le recenti condizioni meteo avverse che non consentono, data la tipologia dell'intervento, una pianificazione coerente delle attività”*;

Vista la nota prot. 8085 del 10.02.2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

Visto, altresì, l'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;

Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 8682130055
- il CUP dell'intervento è : C27B16000070006

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 478 del 23/02/2023

II DIRIGENTE

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Ritenuto di poter accordare all'impresa esecutrice MACOB srl l'ulteriore proroga richiesta, in considerazione delle motivazioni addotte nella richiesta prot 7589 del 08.02.2023 di cui in premessa, per n. 90 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del 06.03.2023, condividendo quanto indicato nel parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. 8085/10.02.2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di prorogare, per quanto sopra, a seguito di richiesta prot. 7589 del 08.02.2023, i termini complessivi di esecuzione del contratto rep. 1183 del 14.10.2021, di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del 06.03.2023, dando atto che il nuovo termine di esecuzione del contratto, come modificato con il presente atto, è pari a 560 giorni naturali e consecutivi;
2. Di comunicare il presente atto all'impresa esecutrice ed al Direttore dei lavori;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE
Arch. TRAETTA LUIGI

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 711 del 22/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **23/02/2023**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 616

Il 23/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **478 del 23/02/2023** con oggetto

POR Puglia 2014-2020 az5.1 DGR 511/2016 Interventi messa in sicurezza aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra-Immissione nel canale Patemisco I stralcio CUP C27B16000070006 CIG 8682130055. Ulteriore proroga termini contratto

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **23/02/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.