

COMUNE DI SCAFA

(PROVINCIA DI PESCARA)

FINANZIAMENTO

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 1007 DEL 21.12.2017
(PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE N. 42 DEL 20.02.2018 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9)

OGGETTO DEI LAVORI

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ADIACENTE LA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MICHELANGELO BUONARROTI**

BENEFICIARIO

COMUNE DI SCAFA
P.ZZA MATTEOTTI N. 5 - 65027 SCAFA (PE)
P. IVA 00208610683 - CODICE FISCALE 81000070680

UBICAZIONE
RIFERIMENTI CATASTALI

VIA DELLA STAZIONE - 65027 SCAFA (PE)
FOGLIO 6, PARTICELLA 342

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

TAV. DCA_09

FASE PROGETTO
DATA DI EMISSIONE

DEFINITIVO - ESECUTIVO / NOVEMBRE 2018

PROGETTAZIONE

ARCH. PERSIANI GIAMBATTISTA
via messico n. 17 - 86039 termoli (cb)
contatti: 339 4540990 - giamba.persiani@alice.it
giambattista.persiani@archiworldpec.it

GRUPPO DI LAVORO

AFFIDAMENTO INCARICO

DETERMINAZIONE N. 125/T DEL 09.07.2018

SPAZIO RISERVATO ALLE AMMINISTRAZIONI PER PROTOCOLLI E VISTI

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt					
FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere					
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2	1	1	09/09/2019	09/09/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	1	1	09/09/2019	09/09/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	1	10/09/2019	10/09/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Demolizione spogliatoio esistente					
Rimozione di impianto protezione scariche atmosferiche	5	1	1	13/09/2019	13/09/2019
Rimozione di manto impermeabile	5	1	1	13/09/2019	13/09/2019
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	5	4	4	16/09/2019	19/09/2019
Demolizione di tamponatura fabbricato Palestra lato Ovest	5	1	1	19/09/2019	19/09/2019
Nuovi spogliatoi fase 1					
Scavo di sbancamento	4	1	1	20/09/2019	20/09/2019
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	4	1	1	23/09/2019	23/09/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	4	1	1	23/09/2019	23/09/2019
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	4	1	1	24/09/2019	24/09/2019
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4	1	1	24/09/2019	24/09/2019
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame	4	1	1	01/10/2019	01/10/2019
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali SOLETTA CONTROTERRA	4	1	1	03/10/2019	03/10/2019
Rimozioni varie interne all'edificio Palestra					
Rimozione di aerotermi	3	1	1	04/10/2019	04/10/2019

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di impianto di illuminazione	3	1	1	04/10/2019	04/10/2019
Rimozione di pavimento in materie plastiche	3	1	1	07/10/2019	07/10/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso esterno e interno	1	8	10	07/10/2019	16/10/2019
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	1	11/10/2019	11/10/2019
Rimozione copertura Palestra					
Taglio della giunzione dei tegoli in c.a. di copertura, calo in basso e carico su bilico per trasporto	3	5	7	16/10/2019	22/10/2019
Rimozione di manto impermeabile	3	2	2	15/10/2019	16/10/2019
Rimozione di scossaline e canali di gronda	3	1	1	14/10/2019	14/10/2019
Rimozione di serramenti esterni	3	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Rimozione di pluviali	3	1	1	14/10/2019	14/10/2019
Montaggio della gru a torre	2	1	1	24/10/2019	24/10/2019
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici	3	2	2	24/10/2019	25/10/2019
Incamicatura di PILASTRI in c.a. con ARMATURA IN ACCIAIO E GETTO DI MALTA STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA	3	6	9	28/10/2019	05/11/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione SOPRAELEVAZIONE PILASTRI	3	3	3	06/11/2019	08/11/2019
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione SOPRAELEVAZIONE PILASTRI	3	1	1	11/11/2019	11/11/2019
Realizzazione di tamponature A RIPRISTINARE LE PARTI DEMOLITE	3	2	2	14/11/2019	15/11/2019
Sistemi di presidio di antiribaltamento delle tamponature con applicazione con rete bilanciata in fibra di basalto	3	6	8	18/11/2019	25/11/2019
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	6	10	14	26/11/2019	09/12/2019
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	6	10	14	10/12/2019	23/12/2019
Montaggio di tavolame in legno lamellare	3	7	12	23/12/2019	03/01/2020
Tinteggiatura di superfici interne	6	7	12	23/12/2019	03/01/2020
Smontaggio del ponteggio metallico fisso INTERNO	6	4	7	02/01/2020	08/01/2020
Applicazione esterna di pannelli in fibre minerali	2	4	6	09/01/2020	14/01/2020
Posa di manto di copertura in tegole bituminose	3	5	7	15/01/2020	21/01/2020
Formazione intonaci esterni tradizionali RIPRISTINO PORZIONI DEMOLITE	3	4	4	20/01/2020	23/01/2020
Posa in opera di copertine in metallo	3	3	3	27/01/2020	29/01/2020
Montaggio di serramenti esterni FABBRICATO PALESTRA	3	4	6	30/01/2020	04/02/2020
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili FABBRICATO PALESTRA	3	8	10	05/02/2020	14/02/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	3	3	3	17/02/2020	19/02/2020

Tabella Analitica Gantt

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	3	2	2	19/02/2020	20/02/2020
Smontaggio del ponteggio metallico fisso ESTERNO	2	3	5	21/02/2020	25/02/2020
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	6	4	4	24/02/2020	27/02/2020
Nuovi spogliatoi fase 2					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	4	3	3	26/02/2020	28/02/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	4	3	5	28/02/2020	03/03/2020
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4	2	2	04/03/2020	05/03/2020
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5	3	5	06/03/2020	10/03/2020
Realizzazione di tamponature	4	6	8	11/03/2020	18/03/2020
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	4	5	7	19/03/2020	25/03/2020
Montaggio di tavolame in legno lamellare	4	4	6	25/03/2020	30/03/2020
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate	4	4	4	31/03/2020	03/04/2020
Posa di manto di copertura in tegole bituminose	4	2	2	06/04/2020	07/04/2020
Posa in opera di soglie serramenti	4	3	3	08/04/2020	10/04/2020
Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su superfici verticali	5	4	4	14/04/2020	17/04/2020
Montaggio di serramenti esterni	4	5	7	16/04/2020	22/04/2020
Realizzazione di tramezzature interne	4	6	11	24/04/2020	04/05/2020
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	4	4	4	05/05/2020	08/05/2020
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	4	4	6	07/05/2020	12/05/2020
Realizzazione di impianto elettrico	4	7	9	13/05/2020	21/05/2020
Realizzazione di impianto di messa a terra	4	1	1	21/05/2020	21/05/2020
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	4	1	1	21/05/2020	21/05/2020
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	4	1	1	22/05/2020	22/05/2020
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4	5	5	25/05/2020	29/05/2020
Tinteggiatura di superfici esterne	5	4	7	29/05/2020	04/06/2020
Tinteggiatura di superfici interne	4	5	7	03/06/2020	09/06/2020
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4	3	3	10/06/2020	12/06/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	5	1	1	10/06/2020	10/06/2020
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	5	1	1	11/06/2020	11/06/2020

Tabella Analitica Gantt

Smontaggio della gru a torre	2	2	2	15/06/2020	16/06/2020
Smobilizzo del cantiere	2	3	3	16/06/2020	18/06/2020
Pulizia generale dell'area di cantiere	2	1	1	18/06/2020	18/06/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Zona ESTERNA

3) = Zona PALESTRA

4) = Zona SPOGLIATOI

5) = Zona SPOGLIATOI ESTERNA

6) = Zona PALESTRA INTERNO

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro