



COMUNE DI BARETE

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 41 del 17/02/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 28 del 17/02/2023

PROPOSTA N. 23 del 17/02/2023

OGGETTO: Lavori conseguenti al sisma 2009 messa in sicurezza e miglioramento sismico Chiesa di San Paolo.

LIQUIDAZIONE SAL N. 2, a seguito della RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO REP N. 301 del 12.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2022 di attribuzione della responsabilità dell'area Tecnica manutentiva all'Ing. Tiziano Di Benedetto;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05 novembre 2015 è stato approvato il progetto preliminare predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Gabriele MILILLI recante il titolo "*Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete*", per un importo complessivo di 1.160.000,00 di cui, 750.000,00 € per lavori e 410.000,00 € per somme a disposizione;

RICHIAMATA la determinazione U.S.R.C. n. 100 del 23 febbraio 2017 con cui è stato acquisito il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e confermato il finanziamento complessivo di 1.160.000,00 € ai fini dell'attuazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO

che con Determinazione n. 27/T del 27 febbraio 2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barete è stato stabilito di appaltare i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell'art. art. 95 c. 4 con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8, nonché di approvare le procedure di gara della Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C), giusta convenzione sottoscritta ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06 luglio 2016;

che con Determinazione n. 11/T del 20 ottobre 2017 del Responsabile della C.U.C. si è stabilito di:

- approvare i verbali di gara;
- approvare la graduatoria;
- dare atto che si è proceduto ad effettuare le previste verifiche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- aggiudicare in via definitiva i "*Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete*" alla Ditta "CO. GE.D srl", P. IVA 02039110693, con un ribasso del 28,822 %;
- stabilire di trasmettere la stessa determinazione al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barete per i successivi adempimenti;
- che, in conseguenza della determinazione di cui al comma precedente, l'appalto dell'intervento denominato "*Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete*" è aggiudicato definitivamente alla predetta impresa "CO. GE.D srl", P. IVA 02039110693 con il ribasso del 28,822 % e quindi per il seguente importo: base d'asta 733.028,41 € – ribasso del 28,822 % pari a 211.273,45 € = 521.754,96 € + costi della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di 12.561,71 € per un Totale importo appalto di 534.316,67 €;

VISTA la determinazione n. 118/T del 26 ottobre 2017 con la quale si stabiliva di prendere atto della Determinazione n. 11 del 20 ottobre 2017 del Responsabile della predetta C.U.C. Ing. Giovanna CORRIDORE, e che l'appalto dell'intervento in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla predetta impresa "CO. GE.D srl", P. IVA 02039110693 con il ribasso del 28,822 % e quindi per il seguente importo: base d'asta 733.028,41 € – ribasso del 28,822 % pari a 211.273,45 € = 521.754,96 € + costi della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di 12.561,71 € per un Totale importo appalto di 534.316,67 €;

RILEVATO altresì, che con medesima Determina n. 118/T del 26 ottobre 2017 è stato approvato il quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d'asta, di seguito sinteticamente come di seguito indicato:

- Totale importo lavori di contratto e oneri della sicurezza di 534.316,67 €;
- Totale importo somme a disposizione di 649.395,61 €;
- Totale importo di progetto di 1.183.712,28 €.

CONSIDERATO

che in data 16 novembre 2017 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 289 per l'importo di 534.316,67 € oltre I.V.A. con l' A.T.I. CO.GE.D srl – LOA Costruzioni srl, e registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 4316 del 13.12.2017 serie IT;

che i lavori in oggetto sono iniziati in data 11 dicembre 2017, giusto verbale di consegna dei lavori in atti;

DATO ATTO

che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n.8/T, adottata in data 08 febbraio 2018, è stata erogata ai sensi dell'art.38 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., l'anticipazione (del 20% dell'importo contrattualizzato) pari ad 117.549,66 €, di cui 10.686,33 € quale importo I.V.A. al 10%, garantita con polizza fideiussoria n. M12267035 sottoscritta in data 29 novembre 2017 con la Compagnia ITAS MUTUA Agenzia di Chieti acquisita in data 13 dicembre 2017 al protocollo n. 3219;

che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n.149/T adottata in data 30 novembre 2018:

- è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 del 23 novembre 2018 e il successivo Certificato di Pagamento n. 1 del 26 novembre 2018 a favore della Associazione Temporanea di Imprese tra la CO.GE.D. S.r.l., con sede in Chieti, Vico dei Germanesi n.c.02 – P.I. 02039110693 (Capogruppo Mandataria) e la LOA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), Via Spaventa n.c.22 – P.I.:01997680674 (Mandante) per la somma complessiva di 185.009,11 €, di cui 168.190,10 € per lavori e 16.819,01 € quale importo I.V.A. al 10%;
- si è disposta l'emissione del mandato di pagamento di 31.866,96 € al netto dell'importo I.V.A., corrispondente alle risorse del finanziamento erogato ed effettivamente disponibili, a favore della CO.GE.D. S.r.l., con sede a Chieti in Vico dei Germanesi n.c.02 – P.I. 02039110693 (Capogruppo Mandataria), stabilendo che, successivamente all'avvenuta erogazione della restante quota da parte dell'U.S.R.C., si sarebbe provveduto al pagamento a saldo per l'importo di 136.323,14 € oltre I.V.A. al 10% senza ulteriore provvedimento;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 settembre 2019 è stata approvata la perizia di variante dei "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete", predisposta dal tecnico incaricato Arch. Giampaolo AMICOSANTE, riportante il seguente quadro economico:

- Totale importo lavori di contratto e oneri della sicurezza di 620.138,92 €;
- Totale importo somme a disposizione di 366.665,37 €;
- Totale importo lavori economie di 196.907,99 €;
- Totale importo di progetto di 1.183.712,28 €.

RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. n. 293 del 28 ottobre 2019 stipulato con l' A.T.I. CO.GE.D srl – LOA Costruzioni srl, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 3802 del 05.11.2019 serie IT, resosi necessario per le lavorazioni aggiuntive, di cui alla perizia di variante, per l'importo di 85.822,25 € oltre

IVA, comunque ricompreso nelle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, il cui finanziamento è rimasto invariato e pari a 1.183.712,28 €.

RILEVATO che con Atto di *MODIFICA ATI* del 19 febbraio 2020 Repertorio n. 8644 registrato il 24 febbraio 2020 n. 766 serie 1T, recepito in atti al protocollo comunale n. 695 del 04.03.2020, sono state modificate le condizioni di pagamento di cui ai contratti Rep. n. 289 del 16.11.2017 e Rep. n. 293 del 28.10.2019, che avverranno mediante emissione di fatturazioni separate da parte degli operatori economici costituenti l'ATI e relativi distinti mandati di liquidazione;

CONSIDERATO

che durante l'esecuzione dei lavori si è rilevato che l'Impresa appaltatrice ha tenuto comportamenti che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto e da far ritenere che vi siano gli estremi, ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, di risoluzione del contratto in argomento;

che l'Amministrazione Comunale ha chiesto alla DL, con propria nota prot. 2641 del 11/08/2021, di redigere una relazione analitica corredata di documentazione probante circa gli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta e regolare esecuzione dei lavori.

che Il Direttore dei Lavori, con pec del 27/08/2021 ha rimesso la propria relazione con allegati i provvedimenti di servizio, i verbali di sopralluogo e la corrispondenza rilevante ai fini delle opportune determinazioni da assumere in esito alle inadempienze dell'Appaltatrice.

che il R.U.P. con propria nota prot. 3056 del 15 settembre 2021 ha provveduto a contestare formalmente la grave inadempienza degli obblighi contrattuali ai sensi del comma 3 dell'art.108 del Codice, con le adozioni dei provvedimenti connessi e consequenziali.

RILEVATO che in data 04 ottobre 2021, a seguito del progressivo rallentamento dei lavori (testimoniato dalla corrispondenza intercorsa tra la Direzione dei Lavori e l'impresa Capogruppo Mandataria, recepita in atti sin dai primi mesi del 2021) con istanza prot. n. 3301, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanna Corridore, esperito il procedimento formulato dal Direttore dei Lavori relativo alla contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale previsto dall'art. 108, comma 3, periodo 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., faceva pervenire ai sensi dello stesso articolo, la proposta di risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, si è stabilito:

di risolvere per GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei "*Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete*", stipulato con la Società CO.GED: srl P. IVA 02039110693 con sede a Chieti (CH) in Via Vico Germanesi n. 2, C. F. e P. IVA 020398110693, stipulato in data 16.11.2017 Rep n. 289 registrato l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 4316 del 13.12.20217 serie IT ed il successivo Atto di sottomissione stipulato in data 28.10.2019 Rep n. 293 registrato l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 3802 del 05.11.2019 serie IT;

di dare mandato al Responsabile del procedimento di svolgere gli atti connessi e consequenziali all'adozione del presente Provvedimento anche volti a tutelare l'Ente ed a consentire una rapida conclusione dei lavori restanti;

VISTA la con nota protocollo n. 3330 redatta dall'Ufficio Tecnico il 05 ottobre 2021, con cui è stata comunicata alle Imprese costituenti L'A.T.I., la risoluzione del contratto, stipulato in data 16.11.2017 Rep n. 289, avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021;

PRESO ATTO dello "*STATO DI CONSISTENZA, INVENTARIO DEI MATERIALI, delle OPERE PROVVISORIALI*", redatto in contraddittorio il giorno 11 ottobre 2021 presso il cantiere dei lavori in oggetto, e trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Giampaolo AMICOSANTE con pec del 12.10.2021, acquisita agli atti comunali con protocollo n. 3457 del 12 ottobre 2021;

EVIDENZIATO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 03 marzo 2022, è stata approvata la documentazione contabile consuntiva relativa al S.A.L. n. 2, acquisita agli atti comunali con protocollo n. 934 del 03 marzo

2022 e sottoscritta senza riserve dall'impresa CO.GE.D. S.r.l. (*Capogruppo mandataria* dell'Associazione Temporanea di Imprese originariamente aggiudicatrice dei lavori);

che gli atti e la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 certificano l' *IMPORTO LAVORI* a seguito di ribasso del 28,822 % (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di 120.977,58 € così distinto:

- 102.856,72 € per opere e lavorazioni eseguite dall'Impresa CO.GE.D. S.r.l. ;
- 18.120,86 € per opere e lavorazioni eseguite dall'Impresa LOA COSTRUZIONI S.R.L. ;

che l'esatta determinazione dell'importo complessivo da liquidare per le prestazioni eseguite e certificate con il S.A.L. n. 2, è subordinata alla detrazione della quota parte dell'anticipazione contrattuale (di cui all'art.38 del d.l.gs. n.50/2016 e s.m.i.) erogata con Determinazione n. 8/T del 08 febbraio 2018, e non recuperata in sede di liquidazione di primo S.A.L., per le motivazioni esplicitate nella Determina dell'Ufficio Tecnico n. 149/T del 30 novembre 2018;

che per le motivazioni precedentemente esposte l'importo delle somme erogabili per l'esecuzione dei lavori certificati con il S.A.L. n. 2 ammonta a complessivi 33.191,88 € oltre I.V.A., pari alla differenza tra l'importo liquidabile del S.A.L. n. 2 (140.055,21 € I.V.A. esclusa) e l'importo dell'anticipazione contrattuale erogata con Determinazione n. 8/T del 08 febbraio 2018, e non recuperata in sede di liquidazione di primo S.A.L. (106.863,33 € I.V.A. esclusa);

che In data 17 maggio 2022, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.barete.aq.it e sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Barete l'*AVVISO AI CREDITORI - AVVISI AD OPPONENDUM* ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, al termine della cui validità non è pervenuta alcuna richiesta e/o documentazione dimostrativa l'entità e la ragione del credito nei confronti delle imprese appaltatrici costituenti l'A.T.I.;

che con nota protocollo n. 2666 del 14 luglio 2022 dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire l'emissione del certificato di pagamento n. 2, è stata richiesta la trasmissione di notule/fatture pro forma da emettere separatamente da parte della *Capogruppo mandataria* e dalla *Mandante* LOA COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo di 33.191,88 € oltre I.V.A. di legge.

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa dalla trasmissione della nota protocollo n. 2666 del 14.07.2022, ed in particolare la documentazione inviata dall'impresa CO.GE.D. S.r.l. (mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese originariamente aggiudicatrice dei lavori in oggetto) con pec del 26.09.2022 recepita al protocollo comunale n. 3645 del 26 settembre 2022, con cui si è preso atto che l'importo complessivo di 33.191,88 € oltre I.V.A. di legge, da liquidare per le prestazioni eseguite e certificate con il S.A.L. n. 2, è così distinto:

- 7.505,32 € oltre I.V.A., per opere e lavorazioni eseguite dall'Impresa CO.GE.D. S.r.l. ;
- 25.686,56 € oltre I.V.A., per opere e lavorazioni eseguite dall'Impresa LOA COSTRUZIONI S.R.L.

PRESO ATTO della Determinazione U.S.R.C. n. 1284 del 07 dicembre 2022, con cui è stato disposto il trasferimento in favore del comune di Barete (AQ) di € 88.437,29 per la liquidazione delle somme relative all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, dell'importo complessivo di 88.437,29 € trasferito dall'U.S.R.C., esclusivamente 36.511,07 € sono destinate all'erogazione delle somme liquidabili per l'esecuzione dei lavori certificati con il S.A.L. n. 2, approvate ed assentite con Delibera di Giunta Comunale numero 12 del 03 marzo 2022;

RILEVATO che a seguito della rescissione contrattuale in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, e della successiva comunicazione protocollo n. 3330 redatta dall'Ufficio Tecnico il 05 ottobre 2021, le parti hanno valutato la possibilità di addivenire ad una transazione al fine di evitare l'insorgere di una controversia risolvendo consensualmente il contratto di appalto;

RILEVATO che a seguito della rescissione contrattuale in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, e della successiva comunicazione protocollo n. 3330 redatta dall'Ufficio Tecnico il 05 ottobre 2021, le parti

hanno valutato la possibilità di addivenire ad una transazione al fine di evitare l'insorgere di una controversia risolvendo consensualmente il contratto di appalto;

RITENUTO OPPORTUNO EVIDENZIARE che in data 12 gennaio 2023 è stata sottoscritta la **“RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO DI APPALTO Rep n. 289 registrato l’Agenzia delle Entrate di L’Aquila al n. 4316 del 13.12.20217 serie IT ed il successivo Atto di sottomissione stipulato in data 28.10.2019 Rep n. 293 registrato l’Agenzia delle Entrate di L’Aquila al n. 3802 del 05.11.2019 serie IT”**, rep n. 301 registrata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate con Serie 1T n. 207 del 20 gennaio 2023;

RITENUTO OPPORTUNO liquidare, in forza della risoluzione consensuale di contratto rep n. 301 del 12.01.2023, registrata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate con Serie 1T n. 207 del 20 gennaio 2023, la fattura elettronica n. 59 del 26/09/2022 trasmessa dalla CO.GE.D. S.r.l con sede in Corso Marrucino 27 – 66100 Chieti (CH) P.IVA IT02039110693, dell’importo complessivo di 8.255,85 € (7.505,32 € + I.V.A. al 10% pari a 750,53 €), inerenti le lavorazioni eseguite a tutto il 11 ottobre 2021 (data di redazione in contraddittorio dello **“STATO DI CONSISTENZA, INVENTARIO DEI MATERIALI, delle OPERE PROVVISORIALI”**), e liquidabili in ragione della documentazione contabile consuntiva relativa al S.A.L. n. 2, acquisita agli atti comunali con protocollo n. 934 del 03 marzo 2022 e sottoscritta senza riserve dall’impresa CO.GE.D. S.r.l., a lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta nonché della detrazione della quota parte dell’anticipazione contrattuale (di cui all’art.38 del d.l.gs. n.50/2016 e s.m.i.) erogata con Determinazione n. 8/T del 08 febbraio 2018, e non recuperata in sede di liquidazione di primo S.A.L.;

DATO ATTO che i **“Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della chiesa di San Paolo in Barete ”**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono identificati dai seguenti codici:

CUP: C56D15004280005 - CIG: 70174674F6;

VISTO il comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;

VISTA la Legge n.127 del 15.05.1997;

VISTA la Legge n.191 del 16.06.1998;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Tiziano Di Benedetto;
- 2) **di prendere e dare atto** della **“RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO del 12.01.2023, rep n. 301 registrata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate con Serie 1T n. 207 del 20 gennaio 2023”**;
- 3) **di liquidare**, per le motivazione espresse in narrativa, **la fattura elettronica n. 59 del 26/09/2022 trasmessa dalla CO.GE.D. S.r.l con sede in Corso Marrucino 27 – 66100 Chieti (CH) P.IVA IT02039110693, dell’importo complessivo di 8.255,85 € (7.505,32 € + I.V.A. al 10% pari a 750,53 €);**
- 4) di imputare la somma complessiva di **8.255,85 € (7.505,32 € + I.V.A. al 10% pari a 750,53 €)**, al capitolo ed intervento come di seguito specificato:

8.255,85 € PDC 2.02.01.10.004 Cap. 2499/4 del bilancio C.E.

- 5) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000*, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 23 del 17/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DI BENEDETTO TIZIANO** in data 17/02/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 23 del 17/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **LAURENZI ANTONIO** in data 17/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 82

Il 17/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 41 del 17/02/2023 con oggetto: **Lavori conseguenti al sisma 2009 messa in sicurezza e miglioramento sismico Chiesa di San Paolo. LIQUIDAZIONE SAL N. 2, a seguito della RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO REP N. 301 del 12.01.2023**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ROSSI MARTINA** il 17/02/2023.