



COMUNE DI BARETE

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 74 del 23/03/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 55 del 23/03/2023

PROPOSTA N. 74 del 23/03/2023

OGGETTO: LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06.04.2009. MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE. CUP: C56D15004280005 - CIG: 70174674F6; APPROVAZIONE Stato Avanzamento Lavori

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2022 di attribuzione della responsabilità dell'area Tecnico manutentiva all'Ing. Tiziano Di Benedetto;

PREMESSO:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09 febbraio 2017, è stata modificata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 6/2017 e riapprovato il progetto esecutivo dei "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete" predisposto dal Dott. Arch. Giampaolo AMICOSANTE, dell'importo totale di 1.183.712,28 €, con importo lavori di 745.590,12 €;

che durante l'esecuzione dei lavori, alla luce di cause impreviste ed imprevedibili al momento della stesura del progetto, nonché a seguito dei sopralluoghi ed incontri con gli Enti preposti (Soprintendenza, U.S.R.C., Uffici del Genio Civile e Comune di Barete) che hanno disposto ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già indicate in fase di nulla osta al progetto esecutivo, è stato necessario predisporre un progetto di variante suppletiva in corso d'opera (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), consistente nell'esecuzione di interventi sugli apparati decorativi ed alla relativa sicurezza delle decorazioni murali durante i lavori di consolidamento della chiesa, ed al completamento delle opere di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta del cimitero;

che con nota di questo Ente prot. n. 1994 del 05 luglio 2019, il progetto di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta del cimitero, è stato inviato ed acquisito al protocollo n. 4498 del 08 luglio 2019 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere (di seguito S.A.B.A.P.) al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in esso previsti, individuati come "lavori di completamento", per un importo pari a quello delle economie riportate nel quadro economico;

che con nota ulteriore nota di questo Ente prot. n. 2152 del 18 luglio 2019, il progetto di variante è stato inviato e sottoposto all'attenzione della S.A.B.A.P. al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in esso previsti, determinati dalle prescrizioni fornite in sede di sopralluogo dai funzionari della Soprintendenza, in merito agli interventi sugli apparati decorativi ed alla relativa sicurezza delle decorazioni murali durante i lavori di consolidamento della chiesa ;

che con nota prot. MIBAC-SABAP-AQ 63 0005723 del 06/09/2019 Cl. 34.00.00/01/11.5, la S.A.B.A.P. ha autorizzato i lavori "lavori di completamento" inerenti il progetto di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta del cimitero;

che con nota prot. MIBAC-SABAP-AQ 63 0005788 10/09/2019 Cl. 34.00.00/01/11.3, acquisita in atti al protocollo n. 2623 del 13 settembre 2019, la S.A.B.A.P. ha autorizzato i lavori di cui in argomento;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 settembre 2019 è stata approvata la perizia di variante dei "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete", predisposta dal tecnico incaricato Arch. Amicosante, riportante il seguente quadro economico:

- Totale importo lavori di contratto e oneri della sicurezza di 620.138,92 €;
- Totale importo somme a disposizione di 366.665,37 €;
- Totale importo lavori economie di 196.907,99 €;
- Totale importo di progetto di 1.183.712,28 €.

EVIDENZIATO che, con Determina n. 652 del 04 novembre 2019, l'U.S.R.C. ha preso atto della perizia di variante, predisposta dal tecnico incaricato Arch. Amicosante e trasmessa con nota acquisita al protocollo USRC 4128 del 23 luglio 2019, per l'importo complessivo di 1.183.712,28 € di cui 1.160.000,00 € finanziati a valere sulle risorse della Deliberazione CIPE 135/2012 e la quota restante a carico del bilancio dell'Ente comunale.

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, si è stabilito di risolvere per GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete", stipulato con la Società CO.GED: srl P. IVA 02039110693 con sede a Chieti (CH) in Via Vico Germanesi n. 2, C. F. e P. IVA 020398110693, stipulato in data 16.11.2017 Rep n. 289 registrato l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 4316 del 13.12.20217 serie IT ed il successivo Atto di sottomissione stipulato in data 28.10.2019 Rep n. 293 registrato l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 3802 del 05.11.2019 serie IT;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale numero 12 del 03 marzo 2022;

VISTA la Determinazione n. 32/T del 07 marzo 2022, con cui è stato determinato, in particolare:

Di affidare all'impresa ATERNO COSTRUZIONI con sede in Via San Domenico n. 150 – 67014 Capitignano (AQ), Cod. Fiscale e P. IVA 01599660667, la prosecuzione dei lavori in oggetto, per la parte restante a seguito della rescissione contrattuale giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta e, pertanto, applicando un ribasso sui prezzi posti a base di gara pari al 28,822%;

Di prender atto che, anche a seguito del nuovo importo contrattuale di cui al precedente punto "2.", l'importo complessivo dell'intervento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 settembre 2019, resta invariato ed è di seguito riassunto:

- Totale importo lavori approvati, oneri della sicurezza inclusi, di 620.138,92 € di cui:
 - a) 269.150,67 €, già eseguiti;
 - b) 350.988,25 €, ancora da eseguire;
- Totale importo somme a disposizione di 563.573,36 €, **di cui 196.907,99 € per l'esecuzione dei "lavori di Completamento (muro di cinta cimiteriale)"**
- Totale importo di progetto di 1.183.712,28 €.

VISTA la nota acquisita agli atti comunali con protocollo n. 04.03.2022, con cui l'impresa ATERNO COSTRUZIONI (con sede in Via San Domenico n. 150 – 67014 Capitignano (AQ), Cod. Fiscale e P. IVA 01599660667) ha dimostrato la propria disponibilità all'esecuzione dei "lavori di completamento" relativi al progetto di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta del cimitero, applicando un ribasso pari al 6,0% sull'importo lavori di 124.192,19 € (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione n. 90/T del 03 giugno 2022, con cui è stato determinato, in particolare:

1. **Di affidare** all'impresa ATERNO COSTRUZIONI con sede in Via San Domenico n. 150 – 67014 Capitignano (AQ), Cod. Fiscale e P. IVA 01599660667, "lavori di completamento" relativi al progetto di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta del cimitero, autorizzato dalla S.A.B.A.P. con nota prot. MIBAC-SABAP-AQ 63 0005723 del 06/09/2019 Cl. 34.00.00/01/11.5, applicando un ribasso del 6,0%
2. **Di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui in argomento ammonta a **116.740,66 € oltre 6.343,50 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 123.084,16 € oltre I.V.A di legge**, come da prospetto che segue

IMPORTO DEI LAVORI RESTANTI (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 124.192,19
COSTI DELLA SICUREZZA INDIRETTI	€ 6.343,50
IMPORTO LORDO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)	€ 130.535,69
Ribasso d'asta del 6,00% su € 124.192,19	- € 7.451,53
IMPORTO DEL NUOVO CONTRATTO (importo netto lavori + costi sicurezza indiretti)	€ 123.084,16

RICHIAMATE le Determinazioni dello scrivente Ufficio Tecnico Comunale n. 247/T del 16 dicembre 2022 e n. 39/T del 02 marzo 2023 inerenti l'approvazione della documentazione contabile e tecnico amministrativa di cui si compone il S.A.L. relativo ai "lavori di completamento" – muro di cinta cimiteriale, recepita in atti al protocollo comunale n. 5045 del 13 dicembre 2022, nonché la relativa liquidazione;

VISTA la documentazione contabile e tecnico amministrativa di cui si compone il S.A.L., acquisita in atti al protocollo comunale n. 989 del 15 marzo 2023, relativa ai "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete", da cui emerge l'importo lavori eseguito di 360.098,56 €, cui detrarre il ribasso di 28,822%, e composta dai seguenti elaborati:

- Stato Avanzamento Lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro Contabilità;
- Rapporto Fotografico;

PRESO ATTO che l'importo liquidabile per i lavori eseguiti sino al 15.03.2023 dall'operatore economico ATERNO COSTRUZIONI con sede in Via San Domenico n. 150 – 67014 Capitignano (AQ), Cod. Fiscale e P. IVA 01599660667, ammonta a 243.495,69 € oltre I.V.A. al 10% per la somma complessiva di 267.845,26 €;

RICHIAMATA la variazione di bilancio ed il relativo avanzo di 43.000,00 € sul PDC 2.02.01.10.004 Cap. 2499/4

DATO ATTO che i lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della chiesa di San Paolo in Barete", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono identificati dai seguenti codici, **CUP: C56D15004280005 - CIG: 70174674F6**;

VISTO il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;

VISTA la Legge n.127 del 15.05.1997;

VISTA la Legge n.191 del 16.06.1998;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate

1. **di approvare** la documentazione contabile e tecnico amministrativa di cui si compone il S.A.L. inerente i "Lavori conseguenti al sisma del 06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della Chiesa di San Paolo in Barete", recepita in atti al protocollo comunale n. 989 del 15 marzo 2023, da cui emerge da cui emerge l'importo lavori eseguito di 360.098,56 €, cui detrarre il ribasso di 28,822%, e composta dai seguenti elaborati:

- Stato Avanzamento Lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro Contabilità;
- Rapporto Fotografico;

2. **di ritenere liquidabile**, per i lavori eseguiti sino al 15.03.2023 dall'operatore economico ATERNO COSTRUZIONI con sede in Via San Domenico n. 150 – 67014 Capitignano (AQ), Cod. Fiscale e P. IVA 01599660667, l'importo di 243.495,69 € oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di 267.845,26 €;

3. **di imputare** la somma complessiva di 267.845,26 € al capitolo ed intervento come di seguito specificato:

267.845,26 €	PDC 2.02.01.10.004	Cap. 2499/4	<i>del bilancio C.E.</i>
---------------------	--------------------	-------------	--------------------------

4. **di dare atto** che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

5. **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.L.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 74 del 23/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DI BENEDETTO TIZIANO** in data 23/03/2023.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 122

Il 23/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 74 del 23/03/2023 con oggetto: **LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06.04.2009. MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE. CUP: C56D15004280005 - CIG: 70174674F6; APPROVAZIONE Stato Avanzamento Lavori**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI BENEDETTO TIZIANO il 23/03/2023.