



COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 4°

LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Settore: *SILVANO SGARIGLIA*

DETERMINAZIONE N° 122 /LP DEL 31/07/2015

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N° 631

OGGETTO:

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - BANDO MISURA 3.1.3 - PROGETTO PER I LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO LOCALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEI PRIORI, DA DESTINARE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 10.9.2012 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione della misura 3.1.3 del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il bando Misura 3.1.3 "incentivazione di attività turistiche" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo, pubblicato in data 05.10.2012 e con scadenza di presentazione delle domande al 03.1.2013;

DATO ATTO che questo comune è inserito nell'Itinerario del Vino denominato "STRADA DEL VINO TRATTURO DEL RE", pertanto rientra fra gli enti che possono avanzare la domanda di finanziamento;

VISTA la deliberazione giuntale n. 166 del 20.12.2012 di approvazione del progetto definitivo redatto dal Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni relativamente ai lavori di: "*Recupero Edilizio locale all'interno del Parco dei Priori, da destinare alla valorizzazione degli itinerari turistici ed enogastronomici*", che prevede una spesa complessiva somma di € 93.000,00 di cui € 64.051,62 per lavori ed € 28.948,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'intervento;

VISTA la deliberazione giuntale n. 111 del 23.7.2014 e successiva ratifica con deliberazione consiliare n. 34 del 09.9.2014, con cui si è provveduto ad apportare la necessario variazione di bilancio, inserendo la spesa di € 93.000,00 per l'intervento di che trattasi al Cap. 55000/0 dell'esercizio finanziario in corso, da finanziarsi per € 59.340,59 mediante contributo regionale a valere sui fondi P.S.R. 2007/2013, Misura 3.1.3 della Regione Abruzzo, e per € 33.659,41 mediante contributo con fondi comunali;

DATO ATTO che il progetto presentato dal comune di Fossacesia è stato ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale n. 324/DH/34 del 09.10.2014 per la somma di € 59.340,59;

TENUTO CONTO che l'atto di concessione del contributo regionale ha come scadenza perentoria per l'esecuzione dell'intervento il 30.6.2015, pena la revoca del finanziamento;

RAVVISATO pertanto che occorre procedere con urgenza alla attivazione delle procedure per l'esecuzione dell'intervento al fine di rispettare i tempi imposto dal programma di finanziamento;

VISTA la determinazione n. 83/LP del 28.10.2014 di affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e sicurezza, relativi ai lavori di che trattasi;

VISTA la deliberazione giuntale n. 156 del 10.11.2014 di approvazione del progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati Geom. U. PETROSEMOLO e Arch. G. MATTUCCI, relativamente ai lavori di: "*Recupero Edilizio locale all'interno del Parco dei Priori, da destinare alla valorizzazione degli itinerari turistici ed enogastronomici*", che prevede una spesa complessiva

somma di € 93.000,00 di cui € 64.051,62 per lavori ed € 28.948,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere con sollecitudine, a causa delle ragioni di urgenza indicate in precedenza, all'espletamento della gara per l'appalto dei lavori di "*Recupero Edilizio locale all'interno del Parco dei Priori, da destinare alla valorizzazione degli itinerari turistici ed enogastronomici*", che prevede una spesa complessiva somma di € 93.000,00 di cui € 64.051,62 per lavori ed € 28.948,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione a contrattare n. 90/LP del 20.11.2014 sono stati approvati i documenti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l'appalto dei lavori dei che trattasi;

DATO ATTO che con determinazione n. 106/LP del 17.12.2014 del Responsabile del Settore IV di questo comune, l'appalto dei lavori sopra indicati è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta GE.CO. SNC DI DI MENNO DI BUCCHIANICO AMERICO E LUCIANO, al prezzo di € 56.900,45, compreso € 1.921,55 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA, tenuto conto del ribasso offerto pari al 11,51% sull'importo a base d'asta; inoltre l'aggiudicatario ha offerto una riduzione sui tempi di esecuzione pari al 10,00%, pertanto i tempi di contratto per l'esecuzione dell'appalto sono pari a 54 giorni consecutivi;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n. 1252 sottoscritto in data 10.3.2015;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati consegnati con verbale del direttore dei lavori in data 17.3.2015 e risultano tutt'ora in corso di esecuzione;

VISTA la deliberazione giuntale n. 48 del 26.3.2015 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva per il completamento dei lavori di "*Recupero Edilizio locale all'interno del Parco dei Priori, da destinare alla valorizzazione degli itinerari turistici ed enogastronomici*", redatta dall'arch. Gabriele Di Nunzio in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, e che prevede una spesa complessiva di € 93.000,00 di cui € 62.976,12 per lavori ed € 30.023,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una variante in aumento dei lavori di € 6.075,67 rispetto all'importo di contratto;

VISTA la determinazione regionale n. 155DH/34 del 04.5.2015 di accoglimento della variante in corso d'opera presentata dal comune di Fossacesia e di rideterminazione del contributo pubblico per complessivi € 58.731,16 con una economia rispetto alla somma concessa di € 609,23;

VISTA la determinazione n. 117/LP del 24.7.2015 di approvazione del primo stato avanzamento dei lavori e liquidazione del primo certificato di pagamento n. 01 del 14.7.2015 di € 53.622,67 oltre IVA;

TENUTO CONTO che i lavori sono stati completati in data 16.7.2015 come risultante dal relativo certificato del direttore dei lavori;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale e relazione sul conto finale dei lavori di che

trattasi, redatti dall'arch. Gabriele Di Nunzio in qualità di direttore dei lavori, dai quali si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori contrattuali per complessivi € 62.976,12 al netto del ribasso offerto, oltre IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori dal quale si evince che l'impresa appaltatrice ha realizzato i lavori a regola d'arte ultimandoli entro i termini contrattuali, per l'ammontare complessivo di € 62.976,12, da cui detratto l'ammontare del primo acconto resta il credito dell'impresa di complessivi € 9.353,45 oltre IVA per totali € 10.288,80 a saldo di ogni diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO che a seguito delle risultanze dei lavori è possibile rideterminare il quadro economico di assestamento finale, in diminuzione rispetto alle somme già approvato in perizia di variante, secondo il seguente riepilogo:

	Variante Approvata	Variante Assestam.
A) Importo Totale dei Lavori a base d'asta	€ 70.890,87	€ 70.890,87
1. Lavori	€ 68.764,14	€ 68.764,14
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (diretti ed indiretti)	€ 2.126,73	€ 2.126,73
3. Ribasso D'Asta	€ 7.914,75	€ 7.914,75
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 62.976,12	€ 62.976,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Imprevisti e Lavori in economia ex art. 16 e 42 DPR 207/2010	€ 477,88	€ -
2. Spese Genrali e Incentivi interni: 8% (Lavori + e.Book)	€ 5.524,13	€ 5.524,13
3. E Book sugli itinerari del vino	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4. Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006	€ -	€ -
4.1 Relazione Geologica Collaudo e assistenza archeologica scavi	€ 1.456,00	€ 1.456,00
5. I.V.A. 22% sui lavori e Acquisti ammessi a finanziamento	€ 14.954,75	€ 7.397,61
6. I.V.A. 22% su spese tecniche, rilievi, accertamenti	€ 1.535,63	€ 1.369,35
Economie Regionali	€ 1.075,50	€ 609,23
Economie Comunali	€ -	€ 8.667,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.023,88	€ 30.023,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 93.000,00	€ 93.000,00

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice risulta in regola con il versamento dei contributi come da DURC emesso il 07.7.2015;

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha già comunicato che per tutte le transazione relative all'appalto in oggetto si avvarrà del c/c Bancario, intrattenuto presso l'istituto bancario "Carichieti SpA" avente il seguente IBAN: IT 32A0605077752CC0380080891;

RITENUTO ricorrano i presupposti di legge per procedere con la liquidazione della suddetta fattura in favore dell'impresa appaltatrice;

DATO ATTO altresì, che la spesa relativa al finanziamento di che trattasi per complessivi € 93.000,00 è prevista al Cap. 52888 dell'esercizio finanziario in corso, da finanziarsi per € 59.340,59 mediante contributo regionale a valere sui fondi P.S.R. 2007/2013, Misura 3.1.3 della Regione Abruzzo, e per € 33.659,41 mediante fondi comunali;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale e relazione sul conto finale dei lavori di che trattasi, redatti dall'arch. Gabriele Di Nunzio in qualità di direttore dei lavori, dai quali si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori contrattuali per complessivi €62.976,12 al netto del ribasso offerto, oltre IVA;
3. di APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori dal quale si evince che l'impresa appaltatrice ha realizzato i lavori a regola d'arte ultimandoli entro i termini contrattuali, per l'ammontare complessivo netto di € 62.976,12, da cui detratto l'ammontare del primo acconto resta il credito dell'impresa di complessivi € 9.353,45 oltre IVA per totali € 10.288,80 a saldo di ogni diritto ed avere per i lavori di che trattasi;
4. di LIQUIDARE la relativa fattura emessa dall'impresa appaltatrice GE. CO. SNC DI MENNO DI BUCCHIANICO AMERICO E LUCIANO con sede legale in Via Villa Martelli 301/A - 66034 Lanciano (CH), P. IVA IT 01695650695, per complessivi € 10.288,80 relativamente allo stato finale e certificato di regolare esecuzione;
5. di APPROVARE il quadro economico di assestamento finale risultante a seguito delle dello stato finale dei lavori, in diminuzione rispetto alle somme già approvato in perizia di variante, costituito dalle seguenti voci:

	Variante Approvata	Variante Assestam.
A) Importo Totale dei Lavori a base d'asta	€ 70.890,87	€ 70.890,87
1. Lavori	€ 68.764,14	€ 68.764,14
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (diretti ed indiretti)	€ 2.126,73	€ 2.126,73
3. Ribasso D'Asta	€ 7.914,75	€ 7.914,75
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 62.976,12	€ 62.976,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Imprevisti e Lavori in economia ex art. 16 e 42 DPR 207/2010	€ 477,88	€ -
2. Spese Genrali e Incentivi interni: 8% (Lavori + e.Book)	€ 5.524,13	€ 5.524,13
3. E Book sugli itinerari del vino	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4. Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006	€ -	€ -
4.1 Relazione Geologica Collaudo e assistenza archeologica scavi	€ 1.456,00	€ 1.456,00
5. I.V.A. 22% sui lavori e Acquisti ammessi a finanziamento	€ 14.954,75	€ 7.397,61
6. I.V.A. 22% su spese tecniche, rilievi, accertamenti	€ 1.535,63	€ 1.369,35
Economie Regionali	€ 1.075,50	€ 609,23
Economie Comunali	€ -	€ 8.667,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.023,88	€ 30.023,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 93.000,00	€ 93.000,00

6. di DARE ATTO:
 - di aver verificato la regolarità contributiva e che il D.U.R.C. attestante la stessa,

depositato presso questo servizio, è in corso di validità;

- che la spesa relativa al finanziamento di che trattasi per complessivi € 93.000,00 è prevista al Cap. 52888 dell'esercizio finanziario in corso, da finanziarsi per € 59.340,59 mediante contributo regionale a valere sui fondi P.S.R. 2007/2013, Misura 3.1.3 della Regione Abruzzo, e per €33.659,41 mediante fondi comunali;
- che la presente liquidazione è assoggettata alle misure per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pertanto gli estremi del conto corrente dedicato su cui accreditare la somma liquidata sono quelli risultanti dalla dichiarazione del soggetto beneficiario contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto, e la relativa fattura indica il numero C.I.G. e C.U.P. assegnati alla presente procedura;
- che prima della materiale liquidazione l'ufficio competente alla emissione del mandato di pagamento accerterà nei confronti del beneficiario, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, sul sito di Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, la verifica di soggetto non inadempiente;
- che si adotteranno le misure di pubblicazione previste nella L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e nel D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Silvano SGARIGLIA, il quale adotterà e fornirà gli adempimenti necessari connessi e conseguenti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Ing. Silvano SGARIGLIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, 31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SGARIGLIA SILVANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo
------	-------------	-------------	---------

2015	309	1	10288,8
------	-----	---	---------

Fossacesia, 31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

NARDONE LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 13/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

SIMONCINI RAFFAE

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Fossacesia . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.