



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 731 del 27/08/2019

Determina N. 327 del 27/08/2019

PROPOSTA N. 1003 del 27/08/2019

OGGETTO: DM Interno 10/01/2019. Art. 1, comma 107, L. 145/2018 di bilancio 2019. Lavori di messa in sicurezza edificio comunale nuova sede COC/COM. Approvazione Conto finale e C.R.E.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 395 del 08/01/2019 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 19/04/2018, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premessi inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 08/05/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Geom. Fabrizio Veroni di Montorio al Vomano, secondo il seguente quadro economico:

| | |
|--|------------------|
| A) Lavori : | € |
| lavori (escluso oneri di sicurezza) | 73.649,18 |
| oneri di sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta | 2.167,12 |
| oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta | <u>758,16</u> |
| Somma per lavori | 76.574,46 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | € |
| 1) spese generali: progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza | 6.233,81 |
| 2) c.n.p.a.i.a. (5% di 1)) | 311,69 |
| 3) I.V.A. 10% su lavori | <u>7.657,45</u> |
| Importo complessivo somme a disposizione | 14.202,95 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 90.777,41 |

- con propria precedente determinazione n° 362 Reg. Gen. del 14/05/2019, i lavori di cui all'oggetto sono stati appaltati, a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, all'impresa Porcinari s.r.l., con sede a Montorio al Vomano in via G. Leopardi, 76, cui ha fatto seguito sottoscrizione di regolare contratto d'appalto stipulato in data 11/07/2019, rep n° 579, per l'importo di euro 64.709,58 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivi di euro 2.925,28 per oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A. come per legge, e che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è risultato modificato come appresso:

| | |
|---|------------------|
| A) Lavori : | € |
| Importo complessivo per lavori a base d'asta | 76.574,46 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 2.167,12 |
| oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta | <u>758,16</u> |
| importo soggetto a ribasso | 73.649,18 |
| a detrarre ribasso d'asta del 16,11 | <u>11.864,88</u> |
| Restano netti | 61.784,30 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.167,12 |
| oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta | <u>758,16</u> |
| Somma netti per lavori | 64.709,58 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) spese generali: | | |
| a) progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza | 6.233,81 | |
| b) c.n.p.a.i.a. per spese generali | <u>311,45</u> | |
| | sommano spese generali | 6.545,26 |
| 2) I.V.A. 10% su lavori | | 6.470,96 |
| 3) economia di gara | | <u>13.051,61</u> |
| | Importo complessivo somme a disposizione | <u>26.067,83</u> |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 90.777,41 |

- che con propria precedente determinazione n° 648 del Reg. Gen., del 26/07/2019 è stata approvata un perizia di variante dell'importo complessivo pari a euro 77.720,76, inferiore a quello di progetto, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei lavori Geom. Fabrizio Veroni, comprensiva di verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi e della relazione tecnica nella quale sono esplicitate le motivazioni che hanno indotto alla redazione della perizia stessa e che ha rideterminato in quadro economico come appresso:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| A) Lavori : | | € |
| Importo complessivo per lavori a base d'asta | | 75.812,37 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | 2.156,17 |
| importo soggetto a ribasso | | 73.656,20 |
| a detrarre ribasso d'asta del 16,11 | | <u>11.866,01</u> |
| | Restano netti | 61.790,19 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | 2.156,17 |
| oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta | | <u>758,12</u> |
| | Sommano netti per lavori | 64.704,48 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) spese generali: | | |
| a) progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza | 6.234,12 | |
| b) c.n.p.a.i.a. per spese generali | <u>311,71</u> | |
| | sommano spese generali | 6.545,83 |
| 2) I.V.A. 10% su lavori | | 6.470,45 |
| | Importo complessivo somme a disposizione | <u>13.016,28</u> |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 77.720,76 |
| Economia di progetto | | <u>13.056,65</u> |
| | Importo complessivo progetto originario | 90.777,41 |

- che i lavori si sono conclusi in data 24/07/2019;

vista la Relazione e gli atti contabili relativi al Conto finale e relativi elaborati contabili: Libretto delle misure n° 1, Registro di contabilità n° 1 e il Sommario del Registro di contabilità, redatti dal medesimo Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 75.812,37, corrispondente ad un importo di euro 64.704,48 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che il conto finale è stato firmato senza l'apposizione di alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice;

visto il certificato di pagamento n° 1 redatto dalla sottoscritta in data 07/08/2019, relativo allo Stato finale di cui pocanzi, dell'importo di euro 64.704,48 oltre a I.V.A. come per legge;

considerato che ai sensi dell'art. 102 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per lavori di importo sino a 1.000.000 euro, è prevista la facoltà, a

discrezione della stazione appaltante, di sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori di cui sopra in data 07/08/2019, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta, come già accertato dai documenti contabili relativi al conto finale, a euro 75.812,37, corrispondente ad un importo di euro 64.704,48 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge ;

atteso che l'appaltatore all'atto della firma del Certificato di Regolare Esecuzione non ha espresso domande;

ritenuto, sulla base dei documenti sopradescritti, di approvare la Relazione sul conto finale, lo Stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

atteso che al finanziamento dell'opera si provvede quanto a euro 70.000,00 con fondi pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 e quanto a euro 7.720,76 con mezzi del bilancio comunale, con imputazione della spesa sul Cap. 3970, come specificato nella propria precedente determinazione 648/2019;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento di attuazione del Codice sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/10/10 n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) di approvare la Relazione sul Conto finale e gli atti contabili relativi allo Stato finale, comprensivi di Libretto delle misure n° 1, Registro di contabilità n° 1 e il Sommario del Registro di contabilità, redatti dal direttori dei lavori Geom. Fabrizio Veroni ed eseguiti dall'impresa Porcinari s.r.l., dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 75.812,37, corrispondente ad un importo di euro 64.704,48 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal medesimo direttori dei lavori ed eseguiti dalla stessa impresa Porcinari s.r.l., dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 75.812,37, corrispondente ad un importo di euro 64.704,48 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge
- 3) di dare atto che gli atti relativi al Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione restano conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico Area LL PP;
- 4) di dare atto che resta il credito dell'Impresa pari a euro 64.704,48, oltre I.V.A. come per legge, come da Certificato di pagamento n° 1 di cui in premessa;

- 5) di dare atto che la spesa è finanziata quanto a euro 70.000,00 con fondi pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 e quanto a euro 7.720,76 con mezzi del bilancio comunale con imputazione della spesa sul Cap. 3970, come specificato nella propria precedente determinazione 648/2019;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 10) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1003 del 27/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 27/08/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1230

Il 28/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 731 del 27/08/2019 con oggetto: **DM Interno 10/01/2019. Art. 1, comma 107, L 145/2018 di bilancio 2019. Lavori di messa in sicurezza edificio comunale nuova sede COC/COM. Approvazione Conto finale e C.R.E.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 28/08/2019.