



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 542 del 13/07/2020

Determina N. 232 del 13/07/2020

PROPOSTA N. 668 del 13/07/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade comunali. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 6682 del 12/05/2020 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 17/05/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 27/03/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 241.285,07 per lavori ed euro 58.714,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area LL PP n° 790 Reg. Gen., del 16/09/2019, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Di Egidio s.r.l. avente sede a Montorio al Vomano, zona artigianale, via Piane, Partita IVA e C.F. 01950010676, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 29,333%, di euro 164.147,21 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 9.002,37 (non assoggettati a ribasso);
- a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta si è provveduto ad assestare il quadro economico come di seguito riportato:

| | |
|--|--|
| A Lavori : | € |
|) | |
| lavori (escluso oneri di sicurezza) | 241.285,06 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 9.002,37 |
| Importo su cui calcolare il ribasso d'asta | 232.282,69 |
| A detrarre ribasso d'asta del 29,333% | 68.135,48 |
| | Restano euro 164.147,21 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 9.002,37 |
| | Sommano al netto per lavori 173.149,58 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | € |
| 1) spese generali: progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza | |
| art. 113 DLgs 50/2016 | 4.825,70 |
| 2) I.V.A.: 22% su lavori | 38.092,91 |
| 3) economia di gara | 83.931,81 |
| | Importo complessivo somme a disposizione 126.850,42 |
| | TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 |

- il contratto principale è stato stipulato in data 25/10/2019 con rep. n° 581 per l'importo netto dei lavori pari a euro 173.149,58;
- con propria precedente determinazione n° 986 Reg. Gen., del 21/11/2019, è stata approvata la contabilità lavori eseguiti a tutto il 15/10/2019 relativa al 1° S.A.L., ammontante a euro 209.730,92 e il 1° Certificato di pagamento in conseguenza del maturato 1° S.A.L., di euro 149.753,00 oltre I.V.A. come per legge;
- con la medesima determinazione di cui al punto precedente è stata disposta anche la liquidazione del citato 1° Certificato di pagamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 252 del 26/11/2019 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante redatta dalla sottoscritta quale Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo pari a quello di progetto, secondo il seguente nuovo quadro economico:

| | |
|--|---|
| A Lavori : | € |
|) | |
| lavori (incluso oneri di sicurezza) | 334.707,47 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | <u>12.358,05</u> |
| Importo su cui calcolare il ribasso d'asta | 322.349,42 |
| A detrarre ribasso d'asta del 29,333% | <u>94.554,75</u> |
| | Restano euro 227.794,67 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | <u>12.358,05</u> |
| | Sommano al netto per lavori 240.152,72 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | € |
| 1) spese generali: progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza | |
| art. 113 DLgs 50/2016 | 6.694,15 |
| 2) I.V.A.: 22% su lavori | 52.833,60 |
| 3) imprevisti | <u>319,53</u> |
| | Importo complessivo somme a disposizione 59.847,28 |
| | TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 |

- che i lavori si sono conclusi in data 09/12/2019 come risulta dal relativo certificato sottoscritto dalle parti in pari data;
- all'approvazione della citata perizia suppletiva e di variante ha fatto seguito stipula di regolare atto di sottomissione in data 18/12/2020, rep. n° 582, per un importo di lavori aggiuntivi pari a euro 67.003,14;
- con propria precedente determinazione n° 67 Reg. Gen., del 29/01/2020, è stata approvata la contabilità lavori eseguiti a tutto il 09/12/2019 relativa al 2° ed ultimo S.A.L., ammontante a euro 334.260,08 e il 2° Certificato di pagamento in conseguenza del maturato 2° ed ultimo S.A.L., di euro 88.879,00 oltre I.V.A. come per legge;
- con la medesima determinazione di cui al punto precedente è stata disposta anche la liquidazione del citato 2° Certificato di pagamento;

vista la Relazione e gli atti contabili relativi al Conto finale redatti in data 10/07/2020 dalla sottoscritta quale Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 334.260,08, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 29,333% pari a euro 239.831,71, comprensivo di euro 12.358,05 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che il Conto finale è stato firmato senza l'apposizione di alcuna riserva da parte dell' Impresa esecutrice;

considerato che ai sensi dell'art. 102 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato

con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per lavori di importo sino a 1.000.000 euro, è prevista la facoltà, a discrezione della stazione appaltante, di sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/07/2020 dalla sottoscritta quale Direttore dei Lavori, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta, come già accertato dai documenti contabili relativi al conto finale, a euro € 334.260,08, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 29,333% pari a euro 239.831,71, comprensivo di euro 12.358,05 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che l'appaltatore all'atto della firma del Certificato di Regolare Esecuzione non ha espresso domande;

ritenuto, sulla base dei documenti sopradescritti, di approvare la Relazione sul conto finale, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

ricordato che al finanziamento dell'opera si provvede quanto a euro 295.174,30 con mutuo della Cassa DD PP con Posizione n° 6042920 e quanto a euro 4.825,70 con mezzi del bilancio comunale;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento di attuazione del Codice sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/10/10 n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) di approvare la contabilità lavori relativa al Conto finale e la Relazione sul Conto finale, redatti dalla sottoscritta quale Direttore dei lavori, eseguiti a tutto il 09/12/2019 dall'impresa Di Egidio s.r.l. con sede a Montorio al Vomano in via Piane, zona artigianale, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 334.260,08, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 29,333% pari a euro 239.831,71, comprensivo di euro 12.358,05 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 10/07/2020 dalla sottoscritta quale Direttore dei lavori, eseguiti dalla citata impresa Di Egidio s.r.l., dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta, come già accertato dai documenti contabili relativi al conto finale, a euro € 334.260,08, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 29,333% pari a euro 239.831,71, comprensivo di euro 12.358,05 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

- 3) di dare atto che gli atti relativi alla contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione restano conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico Area LL PP;
- 4) di dare atto che, come in premessa richiamato, essendo stati liquidati all'Impresa esecutrice n° 2 acconti per complessivi euro 238.632,00, resta un credito da liquidare alla medesima Impresa pari a euro 1.199,71, oltre I.V.A. come per legge;
- 5) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede quanto a euro 295.174,30 con mutuo della Cassa DD PP con Posizione n° 6042920 e quanto a euro 4.825,70 con mezzi del bilancio comunale;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 10) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 668 del 13/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 13/07/2020.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 742

Il 15/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 542 del 13/07/2020 con oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade comunali. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 15/07/2020.