



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA III - TECNICA

### REGISTRO GENERALE N. 211 del 26/03/2021

#### Determina N. 110 del 26/03/2021

PROPOSTA N. 275 del 26/03/2021

**OGGETTO:** POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse V - Riduzione rischio idrogeologico - Azione 5.1.1. Intervento di risanamento dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio via Guizzetti. Approvazione Conto finale e C.R.E.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 16894 del 22/12/2020 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 19/08/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 01/02/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risanamento del dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio del versante nord di via Guizzetti del capoluogo, dell'importo complessivo di euro 335.000,00, di cui euro 236.922,59 per lavori a base d'asta comprensivi di euro 7.341,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori :	€
lavori (escluso oneri di sicurezza)	229.580,90
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>7.341,69</u>
<b>Sommano per lavori</b>	<b>236.922,59</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€
1) spese generali:	
progettazione, D.L. e coordinamento	21.500,00
sicurezza	<u>1.421,54</u>
art. 113 DLgs 50/2016	
sommano spese generali	22.921,54
2) c.n.p.a.i.a. per spese generali	860,00
3) prove ed accertamenti	2.500,00
4) espropri e frazionamenti	3.500,00
5) spostamento sottoservizi	1.500,00
6) imprevisti	7.273,53
7) I.V.A.: 22% su lavori	52.122,97
22% su onorari punto 1) + 2)	4.919,20
22% su 3) + 5) + 6)	2.480,18
sommano per I.V.A.	<u>59.522,35</u>
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b><u>98.077,41</u></b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>335.000,00</b>

- il progetto è stato finanziato interamente con fondi pubblici di cui al POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse V, Azione 5.1.1., concessi con determinazione della Regione Abruzzo n° DPC027/33 del 28/06/2017;
- con propria precedente determinazione n° 770 Reg. Gen., del 11/09/2019, è stato conferito incarico professionale all'Ing. Alessandro Di Furia di Castellalto, per l'espletamento delle attività professionali concernenti la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione e relative attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti elencate;
- con propria precedente determinazione n° 787 Reg. Gen., del 13/09/2019, a seguito di procedimento di gara aperta, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Iervelli Costruzioni s.r.l. avente sede a Teramo, in località Ponte Vezzola, p. IVA e c.f. 00928140672, cui ha fatto seguito sottoscrizione di regolare contratto d'appalto stipulato in data 22/10/2019, rep. n° 580, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 30,291%, di euro 160.038,55 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 7.341,69 (non assoggettati a ribasso), e quindi per la complessiva somma pari a euro 167.380,24;
- a seguito del ribasso d'asta il quadro economico post-gara è risultato come appresso:

A) Lavori :		€
lavori (escluso oneri di sicurezza)		229.580,90
A detrarre ribasso d'asta del 30,291%		69.542,35
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>7.341,69</u>
	<b>Sommano per lavori</b>	<b>167.380,24</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€
1) spese generali:		
progettazione, D.L. e coordinamento	21.500,00	
sicurezza	<u>1.421,54</u>	
art. 113 DLgs 50/2016		
	sommano spese generali	22.921,54
2) c.n.p.a.i.a. per spese generali		860,00
3) prove ed accertamenti		2.500,00
4) espropri e frazionamenti		3.500,00
5) spostamento sottoservizi		1.500,00
6) imprevisti		7.273,53
7) I.V.A.: 22% su lavori	36.823,65	
22% su onorari punto 1) + 2)	4.919,20	
22% su 3) + 5) + 6)	<u>2.480,18</u>	
	sommano per I.V.A.	44.223,03
Economia di gara		<u>84.841,66</u>
	<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>167.619,76</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>335.000,00</b>

- visto il verbale di consegna lavori redatto in data 25/10/2019;
- con propria precedente determinazione n° 198 Reg. Gen., del 06/03/2020, è stata approvata la contabilità lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Di Furia, relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 26/02/2020, ammontanti a euro 128.541,93, corrispondenti a euro 89.605,29 al netto del ribasso d'asta, oltre euro 4.109,49 per oneri di sicurezza e quindi per la complessiva somma netta di euro 93.714,78 oltre all'I.V.A. come per legge;
- con la richiamata determinazione di cui al punto precedente è stato approvato il Certificato di pagamento n° 1 emesso dalla sottoscritta in data 03/03/2020 quale Responsabile del Procedimento, ammontante ad euro 93.246,21 al netto della ritenuta del 050% oltre all'IVA come per legge, e disposta la liquidazione del citato Certificato di pagamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 08/10/2020, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo pari a quello di progetto, di cui euro 253.871,12 per lavori a base d'asta comprensivi di euro 9.251,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo netto per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a euro 179.773,37,

da cui si evince un incremento dell'importo contrattuale per lavori pari a netti euro 12.393,13, secondo il quadro economico di cui appresso:

A) Lavori :		€	
lavori (escluso oneri di sicurezza)		244.619,70	
A detrarre ribasso d'asta del 30,291%		- 74.097,75	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		7.341,69	
oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta		200,00	
oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta		<u>1.709,73</u>	
	<b>Sommano al netto per lavori</b>		<b>179.773,37</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€	
1) spese generali:			
progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	23.600,00		
art. 113 DLgs 50/2016	<u>1.524,66</u>		
	sommano spese generali	25.124,66	
2) c.n.p.a.i.a. per spese generali		944,00	
3) prove ed accertamenti		2.670,00	
4) espropri e frazionamenti		3.500,00	
5) imprevisti e opere provvisionali		9.075,30	
6) I.V.A.: 22% su lavori	39.550,14		
22% su onorari punto 1) + 2)	5.399,68		
22% su 3)	587,40		
22% su 5)	1.996,57		
	sommano per I.V.A.	47.533,79	
Economia		<u>66.378,88</u>	
	<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>		<b><u>155.226,63</u></b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>335.000,00</b>

- con propria precedente determinazione n° 57 Reg. Gen., del 03/02/2021, è stata approvata la contabilità lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Di Furia, relativa al 2° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 18/12/2020 dalla ditta appaltatrice, ammontante ad euro 244.619,70, oltre a euro 9.251,42 per oneri della sicurezza, corrispondente a euro 179.773,37 al netto del ribasso d'asta ma comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- con la richiamata determinazione di cui al punto precedente è stato approvato il Certificato di pagamento n° 2 emesso in data 21/01/2021 dalla sottoscritta quale Responsabile del Procedimento, ammontante ad euro 85.674,55 al netto della ritenuta del 050% oltre all'I.V.A. come per legge;
- l'ultimazione lavori è avvenuta in data 18/12/2020;
- ultimati i lavori e conosciute da ultimo tutte le spese conseguenti la realizzazione dell'opera, il quadro economico finale viene rideterminato come appresso:

A) Lavori :		€	
lavori (escluso oneri di sicurezza)		244.619,70	
A detrarre ribasso d'asta del 30,291%		- 74.097,75	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		7.341,69	
oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta		200,00	
oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta		<u>1.709,73</u>	
	<b>Sommano al netto per lavori</b>		<b>179.773,37</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€	
1) spese generali:			
progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	23.600,00		
art. 113 DLgs 50/2016	<u>1.524,66</u>		
	sommano spese generali	25.124,66	
2) c.n.p.a.i.a. per spese generali		944,00	
3) prove ed accertamenti		2.670,00	
4) espropri e frazionamenti		2.523,32	
5) opere provvisionali		9.075,30	

6) I.V.A.: 22% su lavori	39.550,14	
22% su onorari punto 1) + 2)	5.399,68	
22% su 3)	587,40	
22% su 5)	<u>1.996,57</u>	
	sommano per I.V.A.	47.533,79
A detrarre riduzione x rideterminazione originaria dotazione finanziaria operata dalla Regione Abruzzo		- 22.042,49
Economia di progetto (disponibile x progetto di completamento)		<u>45.313,07</u>
	<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b><u>155.226,63</u></b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b><u>335.000,00</u></b>

vista la Relazione e gli atti contabili relativi al Conto finale redatti in data 22/02/2021 dal Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 253.871,12, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 30,291% pari a euro 170.521,95, oltre euro 7.341,69 per oneri di sicurezza, euro 200,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi e euro 1.709,73 per oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, questi ultimi tutti non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che il Conto finale è stato firmato senza l'apposizione di alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice;

considerato che ai sensi dell'art. 102 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per lavori di importo sino a 1.000.000 euro, è prevista la facoltà, a discrezione della stazione appaltante, di sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/02/2021 dal medesimo Direttore dei Lavori, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta, come già accertato dai documenti contabili relativi al conto finale, a euro € 253.871,12, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 30,291% pari a euro 170.521,95, oltre euro 7.341,69 per oneri di sicurezza, euro 200,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi e euro 1.709,73 per oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, questi ultimi tutti non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che l'appaltatore all'atto della firma del Certificato di Regolare Esecuzione non ha espresso domande;

ritenuto, sulla base dei documenti sopradescritti, di approvare la Relazione sul conto finale, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

ricordato che l'opera in oggetto è interamente finanziata con fondi pubblici di cui al POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse V, Riduzione del rischio idrogeologico, Azione 5.1.1., concessi con determinazione della Giunta Regionale n° DPC027/33 del 28/06/2017 e che l'intervento è contraddistinto con CUP G97B16000430001;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento di attuazione del Codice sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/10/10 n° 207 per la parte ancora in vigore;

## **D E T E R M I N A**

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) di approvare la contabilità lavori relativa al Conto finale e la Relazione sul Conto finale, redatti in data 22/02/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Alessandro Di Furia di Castellalto, eseguiti a tutto il 18/12/2020 dall'impresa Iervelli Costruzioni s.r.l. di Teramo, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 253.871,12, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 30,291% pari a euro 170.521,95, oltre euro 7.341,69 per oneri di sicurezza, euro 200,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi e euro 1.709,73 per oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, questi ultimi tutti non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 22/02/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Alessandro Di Furia di Castellalto, eseguiti a tutto il 18/12/2020 dall'impresa Iervelli Costruzioni s.r.l. di Teramo, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 253.871,12, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 30,291% pari a euro 170.521,95, oltre euro 7.341,69 per oneri di sicurezza, euro 200,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi e euro 1.709,73 per oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, questi ultimi tutti non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 3) di dare atto che gli atti relativi alla contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione restano conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico Area LL PP;
- 4) di dare atto che, come in premessa richiamato, essendo stati liquidati all'Impresa esecutrice n° 1 acconto per complessivi euro 93.246,21, resta un credito da liquidare alla medesima Impresa pari a euro 86.527,16, oltre I.V.A. come per legge;
- 5) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede interamente con fondi pubblici di cui al POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse V, Riduzione del rischio idrogeologico, Azione 5.1.1., concessi con determinazione della Giunta Regionale n° DPC027/33 del 28/06/2017 e che l'intervento è contraddistinto con CUP G97B16000430001;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 7) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 275 del 26/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 26/03/2021.

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 352**

Il 26/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 211 del 26/03/2021 con oggetto: **POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse V - Riduzione rischio idrogeologico - Azione 5.1.1. Intervento di risanamento dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio via Guizzetti. Approvazione Conto finale e C.R.E.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CIMINI CARLA il 26/03/2021.