



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 434 del 03/06/2021

Determina N. 238 del 03/06/2021

PROPOSTA N. 566 del 03/06/2021

OGGETTO: DL Crescita 34/2019 art 30. Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Realizzazione impianto fotovoltaico sul bocciodromo comunale. Approvaione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 16894 del 22/12/2020 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 19/08/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

richiamati:

- il D.L. 30/04/2019 n° 34 (Decreto Crescita) "Misure urgenti in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto Direttoriale del 14/05/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, Allegato 2;
- il Decreto Dirigenziale del 10.07.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico contenente il provvedimento attuativo per lo stanziamento dei fondi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, come previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019, con cui il Comune di Montorio al Vomano è risultato assegnatario della somma di Euro 70.000,00, parzialmente utilizzata nella misura di Euro 32.000,00 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di edificio comunale adibito a struttura polifunzionale, giusta deliberazione della Giunta Comunale 188/2019, di approvazione del relativo progetto definitivo/esecutivo;

premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 234 del 25/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 38.000,00, di cui euro 33.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:

A Lavori :	€
)	
lavori (escluso oneri di sicurezza)	31.000,00
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>2.000,00</u>
Sommano per lavori	33.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€

1) spese tecniche		1.393,44
2) I.V.A.: 10% su lavori	3.300,00	
22% su spese tecniche	<u>306,56</u>	
	sommano per I.V.A.	<u>3.606,56</u>
	Importo complessivo somme a disposizione	<u>5.000,00</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	<u>38.000,00</u>

- con propria precedente determinazione n° 921 Reg. Gen., del 31/10/2019, i lavori in oggetto sono stati affidati, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs 18/04/2016 n° 50, alla ditta T.M.P. Energy s.r.l. avente sede a Roma in via Sicilia, 154, c.f. e p. IVA 12999171007, per l'importo contrattuale pari a euro 31.000,00 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.000,00, e quindi per la complessiva somma pari a euro 33.000,00;
- in data 31/10/2019 ha avuto luogo la consegna dei lavori come si evince dal medesimo verbale redatto in pari data;
- con propria precedente determinazione n° 524 Reg. Gen., del 01/07/2020, è stata approvata la contabilità lavori redatta dalla sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori, relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 16/06/2020, ammontanti a euro 31.000,00, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per la complessiva somma netta di euro 33.000,00 oltre all'I.V.A. come per legge;
- con la richiamata determinazione di cui al punto precedente è stato approvato il Certificato di pagamento n° 1 emesso dalla sottoscritta in data 16/06/2020 quale Responsabile del Procedimento, ammontante ad euro 32.800,00 al netto della ritenuta del 0,50% e oltre all'IVA come per legge;
- con la medesima determinazione 524/2020 è stata disposta la liquidazione di un acconto sul richiamato 1° Certificato di pagamento, per un importo pari a euro 17.272,73 oltre all'I.V.A. come per legge;
- in data 16/06/2020 i lavori si sono conclusi come risulta dal medesimo verbale redatto in pari data;
- con propria precedente determinazione n° 1012 Reg. Gen., del 22/12/2020, è stata disposta la liquidazione di un 2° acconto sul richiamato 1° Certificato di pagamento, per un importo pari a euro 9.090,91 oltre all'I.V.A. come per legge;

vista la Relazione e gli atti contabili relativi al Conto finale redatti dalla sottoscritta in data 30/04/2021, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 31.000,00, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che il Conto finale è stato firmato senza l'apposizione di alcuna riserva da parte dell' Impresa esecutrice;

considerato che ai sensi dell'art. 102 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per lavori di importo sino a 1.000.000 euro, è prevista la facoltà, a discrezione della stazione appaltante, di sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla sottoscritta in data 31/05/2021, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta, come già accertato dai documenti contabili relativi al conto finale, a € 31.000,00, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che l'appaltatore all'atto della firma del Certificato di Regolare Esecuzione non ha espresso domande;

ritenuto, sulla base dei documenti sopradescritti, di approvare la Relazione sul conto finale, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

ricordato che l'opera in oggetto è interamente finanziata con fondi pubblici di cui al D.L. 30/04/2019 n° 34 (Decreto Crescita) "Misure urgenti in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile" e che l'intervento è contraddistinto con CUP G92C19000100001 e che per i lavori in oggetto è stato acquisito il CIG: 808716078C;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento di attuazione del Codice sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/10/10 n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) di approvare la contabilità lavori relativa al Conto finale e la Relazione sul Conto finale, redatti dalla sottoscritta in data 30/04/2021, eseguiti a tutto il 16/06/2020 dall'impresa T.M.P Energy s.r.l. di Roma, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 31.000,00, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dalla sottoscritta in data 31/05/2021, eseguiti a tutto il 16/06/2020 dall'impresa T.M.P Energy s.r.l. di Roma, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 31.000,00, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- 3) di dare atto che gli atti relativi alla contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione restano conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico Area LL PP;
- 4) di dare atto che, come in premessa richiamato, essendo stati liquidati all'Impresa esecutrice n° 2 acconti per complessivi euro 26.363,64, resta un credito dell'impresa pari a euro 6.636,36, oltre I.V.A. come per legge;

- 5) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede interamente con fondi pubblici di cui al D.L. 30/04/2019 n° 34 (Decreto Crescita) "Misure urgenti in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile";
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 7) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 566 del 03/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 03/06/2021.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 738

Il 04/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 434 del 03/06/2021 con oggetto: **DL Crescita 34/2019 art 30. Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Realizzazione impianto fotovoltaico sul bocciodromo comunale. Approvaione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BASTONI GUIDO** il 04/06/2021.