



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 51 del 06/05/2022

PROPOSTA N. 264 del 06/05/2022

OGGETTO: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-2° LOTTO; Importo euro 50.000,00
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo all'impresa IM.E.CO. srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-2° lotto", che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 481/RG del 14/09/2021 con la quale è stato affidato all'impresa IM.E.CO. srl (C.F. /Partita IVA 01330780915), l'appalto dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-2° lotto", come da progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 27/08/2021, per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	30 500.00
RIBASSO OFFERTO - 3,00 %	€	915.00
IMPORTO NETTO	€	29 585.00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	900.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	30 485.00
I.V.A. 22%	€	6 706.70
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	€	37 191.70

VISTI gli atti di contabilità finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori Ing. Adriano Schirru, e il certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 13 ottobre 2021 e sono stati ultimati in data 4 febbraio 2022;
- che i medesimi sono stati eseguiti nel rispetto del progetto e delle varianti approvate e secondo le indicazioni fornite in corso d'opera dalla direzione dei lavori;
- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi di oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice è risultato di € 30.485,00 oltre l'IVA;
- che il residuo credito da pagare all'impresa appaltatrice ammonta a € 9.997,36 oltre l'IVA;

VISTA la fattura emessa dall'impresa IM.E.CO. srl n. 05/FE del 29/04/2022, prot. n. 1807/2022, dell'importo di € 9.997,36 al netto dell'IVA;

ACCERTATO che l'impresa IM.E.CO. srl:

-risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS 30958390 valido sino al 18/08/2022;

-risulta in regola con il pagamento di imposte e tasse come da liberatoria rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 02/05/2022, identificativo 202200001404931;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori e al pagamento della rata di saldo all'impresa appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori succitati;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 di Attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 in data 26.10.2016, e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1. APPROVARE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, gli atti di contabilità finale dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 2° LOTTO, a firma del direttore dei lavori Ing. Adriano Schirru, appaltati all'impresa IM.E.CO. srl. Nelle risultanze che seguono:

IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI	€	30 500.00
RIBASSO CONTRATTUALE -3,00 %	€	-915.00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	900.00
SOMMANO	€	<u>30 485.00</u>
DEDUZIONE ACCONTI CORRISPOSTI	€	<u>20 487.64</u>
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	9 997.36

- 2. AUTORIZZARE**, il pagamento a favore dell'impresa IM.E.CO. srl, (C.F./Partita IVA 01330780915), della rata di saldo dell'importo di € 9.997,36 al netto dell'IVA, giusta fattura n. 05/FE del 29/04/2022, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori succitati.
- 3. IMPUTARE** il complessivo importo di € 12.196,78 al capitolo 12810 del bilancio, impegno n. 2022/9/7/1.
- 4. DARE ATTO** che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
 - mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 8875464896.
 - responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 264 del 06/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **06/05/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 264 del 06/05/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **06/05/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 365

Il 11/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **204 del 06/05/2022** con oggetto

LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-2° LOTTO; Importo euro 50.000,00

Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo all'impresa IM.E.CO. srl

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **11/05/2022**