



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 65 del 20/06/2022

PROPOSTA N. 262 del 20/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST INTERVENTO
CUP: B56G20001050003 – CIG: Z8732D2273

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.117 R.G. n.331 del 12/10/2021 avente ad oggetto "LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CUP: B56G20001050003 – CIG: Z8732D2273", con la quale si aggiudicavano i "Lavori di completamento funzionale, dell'Ecocentro Comunale, ubicato in Regione "Miglialzu" – CUP: B56G20001050003 – CIG: Z8732D2273" – mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Operatore Economico Meloni Lodovico Eredi snc con sede in Romana (SS), via Paolo VI snc, P.IVA 01921390900 per un importo pari ad € **24.498,93** oltre IVA di legge per complessivi € **29.888,69**;

Dato atto che con Determinazione R.A. n.32 R.G. n.88 del 30/03/2022 si è provveduto ad approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 18/02/2022, per l'importo complessivo pari ad €24.000,00 oltre IVA di legge per un totale di € 29.280,00;

Richiamate altresì le Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva .42 del 18/05/2020, n.131 del 15/12/2020 e n.61 del 12/06/2022 con le quali rispettivamente si affidava al Tecnico Geom. Roberto Sanna i "Servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di completamento funzionale ecocentro comunale", si liquidava il primo acconto, corrispondente con la fase progettuale, dei "Servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di completamento funzionale ecocentro comunale" e si liquidava il saldo, ad

ultimazione dei lavori, dei "Servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di completamento funzionale ecocentro comunale"

Visti il Certificato di Ultimazione dei Lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Sanna, acquisito al protocollo dell'Ente in data 09/05/2022 al n.1345, e gli atti contabili di conclusione dell'intervento sempre trasmessi dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Sanna, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 17/05/2022 al n.1434, consistenti in:

- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

dai quali si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 03/01/2022, sono stati ultimati in data 25/03/2022, entro il termine utile contrattuale, che i lavori sono stati regolarmente portati a termine in conformità alle prescrizioni d'appalto e che al netto del Certificato di Pagamento n.1 già liquidato residua un credito per l'impresa pari ad € 498,93 oltre IVA di legge;

Richiamato il Quadro Economico di Aggiudicazione, così come rimodulato con la Determinazione n.117 del 11/10/2021 di affidamento dei lavori all'Impresa esecutrice, che prevede le seguenti voci:

Quadro economico di aggiudicazione		
n.	Descrizione	Importo
A	Importo lavori	
A.1	Importo lavori aggiudicati	€ 24.008,95
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 489,98
A.5	Sommano Lavori e Sicurezza	€ 24.498,93
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.389,76
B.2	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 499,78
B.3	Spese Tecniche	€ 6.700,95
B.4	Cassa di previdenza 4% (spese tecniche)	€ 268,04
B.5	IVA al 22% su spese tecniche e cassa	€ 1.533,18
B.6	Assistenza al RUP	€ 1.872,01
B.7	Imprevisti	€ 639,57
B.8	Economie di gara	€ 597,78
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.501,07
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 42.000,00

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario avvalersi di incarichi di assistenza al RUP e che il professionista incaricato trovandosi in regime forfettario e dunque esente IVA ha consentito la realizzazione di economie su tali oneri, con la sola esclusione dell'imposta di bollo pari a € 2,00 + €2,00 per un totale di 4 €, oltre che la variazione dell'aliquota "cassa Geometri" dal 4% al 5% che invece ha comportato oneri maggiori, nonché la voce "imprevisti" non adoperata durante l'esecuzione delle opere, determinando ulteriori economie di gara, il quadro di cui sopra post intervento può essere ulteriormente ridefinito come segue:

Quadro economico rimodulato post esecuzione dei lavori		
n.	Descrizione	Importo
A	Importo lavori	
A.1	Importo lavori	€ 24.008,95
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 489,98
A.5	Sommano Lavori e Sicurezza	€ 24.498,93
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.389,76
B.2	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 499,78
B.3	Spese Tecniche	€ 6.030,85
B.4	Cassa di previdenza 4% (spese tecniche fase progettuale)	€ 119,39
B.4bis	Cassa di previdenza 5% (spese tecniche fase esecuzione)	€ 152,31
B.5	IVA al 22% su spese tecniche e cassa	€ 0,00
B.5bis	Rimborso imposta di bollo regime forfettario (n.2 fatture)	€ 4,00
B.6	Assistenza al RUP	€ 0,00
B.7	Imprevisti	€ 0,00
B.8	Economie di gara	€ 5.304,98
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.501,07
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 42.000,00

Vista la seguente fattura:

DATI TRASMISSIONE	
Trasmittente	Codice Amministrazione destinataria
IT01879020517	209SKE
DATI DOCUMENTO	

Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	25/05/2022	FATTPA 6_22	608,69
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
1539		25/05/2022	
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Stato Finale dei Lavori di Completamento funzionale, Ecocentro Comunale ubicato in Regione "Migliaizu"			

per lo Stato Finale dei Lavori di Completamento funzionale, Ecocentro Comunale ubicato in Regione "Migliaizu", per un importo complessivo pari ad € 608,69 di cui € 498,93 per lavori ed € 109,76 per IVA 22%;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Dato atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico, come riscontrato con il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_32065832 Data richiesta 16/03/2022 Scadenza validità 14/07/2022;

Considerato che, essendo la liquidazione di importo inferiore a € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

2. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori consistente in:

- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

dai quali si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 03/01/2022, sono stati ultimati in data 25/03/2022, entro il termine utile contrattuale, che i lavori sono stati regolarmente portati a termine in conformità alle prescrizioni d'appalto e che al netto del Certificato di Pagamento n.1 già liquidato residua un credito per l'impresa pari ad € 498,93 oltre IVA di legge per complessivi € 608,69;

3. Di ridefinire il Quadro Economico finale dell'Intervento come segue:

Quadro economico rimodulato post esecuzione dei lavori		
n.	Descrizione	Importo
A	Importo lavori	
A.1	Importo lavori	€ 24.008,95
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 489,98
A.5	Sommano Lavori e Sicurezza	€ 24.498,93
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.389,76
B.2	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 499,78
B.3	Spese Tecniche	€ 6.030,85
B.4	Cassa di previdenza 4% (spese tecniche fase progettuale)	€ 119,39
B.4bis	Cassa di previdenza 5% (spese tecniche fase esecuzione)	€ 152,31
B.5	IVA al 22% su spese tecniche e cassa	€ 0,00
B.5bis	Rimborso imposta di bollo regime forfettario	€ 4,00
B.6	Assistenza al RUP	€ 0,00
B.7	Imprevisti	€ 0,00
B.8	Economie di gara	€ 5.304,98
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.501,07
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 42.000,00

4. Di liquidare, per le ragioni in premessa, a favore dell'Operatore Economico Meloni Lodovico Eredi snc con sede in Romana (SS), via Paolo VI snc, P.IVA 01921390900, la fattura indicata in premessa, n.FATTPA 6_22 del 25/05/2022 per complessivi € 608,69:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2022	01	05	29010	1	181.1	608,69
TOTALE						608,69

sul Conto Corrente Dedicato;

5. Di dare atto che la somma in liquidazione al punto 1) trova copertura sul cap. di bilancio 29010.1 a valere sull'impegno n.181.1;

6. Di dare atto che il CIG assegnato è: **Z8732D2273**;

7. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;

8. Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile e l'Area Tecnica Manutentiva;

9. Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

10. Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet

istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 262 del 20/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **20/06/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 262 del 20/06/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	442	1	181	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	608,69

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **23/06/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 323

Il 24/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **183 del 23/06/2022** con oggetto

LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST INTERVENTO
CUP:B56G20001050003 – CIG:Z8732D2273

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **24/06/2022**

collegate.