



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 151 del 21/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 497 del 25/07/2017

OGGETTO:

Lavori di "Realizzazione Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani". Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di di Regolare Esecuzione. Svincolo polizza. Lotto CIG: 6758428F34 - CUP: E77B15000310005

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani, dell'importo generale di € 160.000,00, redatto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Ing. Elisabetta Natali;
- L'opera pubblica in oggetto è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 – Elenco annuale 2016;
- Con Delibera n. 240 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica in oggetto redatto dall'Ing. Elisabetta Natali Responsabile dell'Area Lavori Pubblici dell'importo di euro 160.000,00, finanziato mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 198 del 09.03.2016 è stato affidato incarico professionale esterno inerente la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità, CRE, all'ATP composta dai seguenti professionisti:
 - GEOM. Bonasorte Davide nato a Campli (TE) il 11/05/1965, residente in Campli in Viale Nocella n. 17, con studio in Campli in Quartiere Europa n.9, COD. FISC: BNSDVD65E11B515V , P.IVA 01537540674, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n.981;
 - GEOM. Izzo Fabiano nato a Abbiategrasso (MI) il 13/09/1979, residente a Teramo in Via Dante Alighieri S.Nicolo' a Tordino COD. FISC: ZZIFBN79P13A010V, P.IVA 01611250679, iscritto Al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1405;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 09/6/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Realizzazione di un Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani" redatto dall' ATP incaricata composta dai professionisti Geom. Bonasorte Davide e Geom. Izzo Fabiano, dell'importo di euro 160.000,00;
- Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 563 del 20/07/2016 si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Realizzazione Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 punto b) del del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con stipulazione di contratto a misura. La gara viene espletata ai sensi dell'art. 95, comma 4), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dal medesimo decreto;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 605 del 23/08/2016, i lavori suddetti sono stati aggiudicati in favore dell'Impresa DELFINO SPORT SRL - P.Iva e C.F. 00691360671 - con sede in C.da Selva Piana n. 132 – 64023 Mosciano S. Angelo (TE), con offerta di ribasso pari al 28,60% (ventotto virgola sessanta per cento) pari ad un importo netto di Euro 62.866,78 (Euro sessantadueottocento sessantasei/78) a cui vanno aggiunti euro 18.788,67 oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso, euro 3.162,63 oneri per costi di sicurezza principali non soggetti a ribasso, euro 1.500,00 oneri di sicurezza generici non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 86.318,08;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29/06/2017 è stata approvata perizia di variante migliorativa relativa ai lavori di "Realizzazione Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani" redatta dalla Direzione dei Lavori (ATP Geom. Bonasorte Davide e Geom. Izzo Fabiano), avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta	€
85.398,68	
Ribasso d'asta del 28.60%	€
<u>24.423,94</u>	
Importo netto di contratto	€
60.974,74	
Oneri di incidenza manodopera	€
21.315,81	
Oneri per la sicurezza	€
<u>4.784,35</u>	
Sommano	€
87.043,90	

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

B.1 Iva sui lavori (%)	€ 8.074,39	
B.2 Spese tecniche (compreso IVA e CNPAIA)	€ 19.232,00	
B.3 incentivi 2% D.Lgs n.50/2016	€ 2.200,00	
B.4 Rilievo topografico, variazione catastale	€ 3.000,00	
B.5 Acquisizione aree	€ 14.110,00	
B.6 Lavori supplementari (ECONOMIE DI GARA)	€ 25.709,71	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ _____
<u>72.956,10</u>		
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ _____
160.000,00		

- Dato atto che i lavori hanno avuto il seguente andamento temporale:
 - Contratto d'appalto registrato a Teramo il 10/10/2016 al n° 26 vol, Rep. N° 1372;
 - Consegna lavori in data 05 dicembre 2016 come da verbale agli atti;
 - 1° Verbale di sospensione lavori in data 15/12/2016;
 - 1° Verbale di ripresa lavori in data 31/03/2017;
 - 2° Verbale di sospensione lavori in data 19/05/2017;
 - 2° Verbale di ripresa lavori in data 03/07/2017;
- In data 12/06/2017 è stato sottoscritto dall'Impresa atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale di € 725,83 pari al 0,84%;
- Sino alla data odierna all'impresa appaltatrice è stata corrisposta la somma di € 26.352,66 IVA esclusa, come certificato dalla Direzione Lavori nel C.R.E. Trasmesso;
- Considerato che la Direzione dei Lavori (ATP Geom. Bonasorte Davide e Geom. Izzo Fabiano) ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E. (allegato – Prot. 10547 e 10548 del 21/07/2017, da cui risulta certificato che:
 - L'importo complessivo dei lavori è di 87.072,51 oltre IVA;
 - I lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - L'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 87.072,51, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 60.254,80 oltre all'I.V.A.;
 - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - L'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
- Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione;
- Dato atto che Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente prestazione è 6758428F34 e il CUP: E77B15000310005;
- Ritenuto di dover provvedere in merito
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di "Realizzazione Campo Sportivo Polivalente in frazione Piancarani", eseguiti dall'impresa DELFINO SPORT SRL - P.Iva e C.F. 00691360671 - con sede in C.da Selva Piana n. 132 – 64023 Mosciano S. Angelo (TE).
2. Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 60.254,80 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 60.254,80 più IVA è imputata al Capitolo 26201/5, come indicato nella delibera di Giunta Comunale di n. 110 del 09/6/2016, in premessa citata, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola.
4. Dare atto che il codice CIG attribuito ai lavori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 6758428F34 e il CUP: E77B15000310005.
5. Di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

6. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO