



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 213 del 12/09/2017

REGISTRO GENERALE N. 623 del 12/09/2017

OGGETTO:

approvazione Perizia di Assestamento allo Stato Finale e Stato Finale "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI" . C.U.P.: E74H15001570002 - C.I.G.: 666180790A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 980.000,00;

Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 301 del 15/04/2016 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO - LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) del D.Lgs 163/2006 con stipulazione di contratto a misura. La gara viene espletata ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122, comma 9, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall'art. 86 del medesimo decreto;

Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 443 del 07/06/2016 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI";

Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 504 del 22/06/2016 di aggiudicazione definitiva all'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 - 02010 Borgo Velino (RI), dei lavori in argomento per l'importo di € 312.639,00, cui sommare € 130.275,40 per oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso € 17.563,45 per oneri per la sicurezza principali non soggetti a ribasso ed € 6.178,07 per oneri per la sicurezza generici non soggetti a ribasso e pertanto per l'importo complessivo contrattuale di € 466.655,92 oltre ad € 102.664,30 per IVA al 22%;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 22/06/2016 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e dato atto che gli stessi hanno avuto effettivamente inizio e sono in corso di esecuzione;

Visto il contratto d'appalto del 12/07/2016 n. rep. 1367, registrato fiscalmente a Teramo il 26/07/2016 al n. 76, Serie 1;

Che con determina dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 592 del 06/08/2016, si liquidava a favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL la somma di €56.932,02, di cui € 46.665,59 per anticipazione sui lavori ed € 10.266,59 per IVA al 22%;

Che con determina dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 699 del 08/10/2016, si liquidava a favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL la somma di €390.830,00, di cui €355.300,00 per lavori al ml° SAL ed €35.530,00 per IVA al 10%;

Che con determina dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 876 del 29/11/2016, si liquidava a favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL la somma di €21.707,85, di cui €19.734,41 per lavori al 2° SAL ed €1.973,44 per IVA al 10%;

ATTESO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha apportato delle modifiche non sostanziali allo stato di progetto per l'esecuzione di opere migliorative e di raccordo atte a migliorare quelle del progetto;
- le modifiche apportate non compromettono la funzionalità complessiva del progetto;

VISTA la Perizia di Assestamento allo Stato Finale e Stato finale, acquisita al prot. n. 693 del 24/01/2017 ed integrata con nota acquisita al prot. 6633 del 05/05/2017, redatta e trasmessa dal D.L. Ing. Massimo Marini per l'importo complessivo di Euro 980.000,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta	€486.895,91
Ribasso d'asta del 35,00%	€170.413,57
Importo netto di perizia	€316.482,34
Oneri incidenza manodopera	€124.293,35
Oneri per la sicurezza	€ 23.791,62
Sommano	€464.567,31

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

B01) I.V.A. Sui lavori	€ 46.456,73
B02) Spese per rilievi, prove geognostiche,etv	€ 38.578,40
B03) Spese tecniche	€ 50.000,00
B04) IVA e Cassa Prev. Su spese tecniche	€ 13.440,00
B05) Collaudi	€ 8.000,00
B06) Contributo AVCP	€ 375,00
B07) Economie di gara	€358.582,56
Totale in Amministrazione	€515.432,69
	€980.000,00

DATO ATTO CHE:

- a seguito di tale perizia di assestamento allo stato finale l'importo complessivo contenuto nelle previsioni del progetto originario rimane invariato mentre l'importo netto dei lavori passa da Euro 466.655,92 a Euro 464.567,31 con un minore importo di Euro

2.088,61;

- l'importo dei minori lavori rientra nel 5% dei lavori appaltati rispetta quindi il disposto dell'art.132, comma 3 del D.Lgs n.163/2006 e succ.ve modifiche integrazioni;
- tale perizia di assestamento allo stato finale è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- la documentazione costituita da: Stato Finale Lavori del 16/12/2016, Certificato di Ultimazione dei lavori avvenuta in data 16/12/2016, Libretto delle misure, Registro di Contabilità per l'esecuzione dei lavori comprovano il diritto al pagamento della somma complessiva di €464.567,31 da cui detratti gli acconti corrisposti in stati di avanzamento per complessivi €421.700,00 determinano un credito per l'Impresa appaltatrice di €42.867,31 IVA esente, dovuta a saldo di quanto sopra citato;

L'IMPRESA ha firmato gli atti contabili e le tavole di progetto senza l'esplicitazione di alcuna riserva;

IL CODICE CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: 666180790A il CUP: E74H15001570002;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto il D. P. R. n. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare la perizia di assestamento allo stato finale richiamata in narrativa redatta dalla D.L. ai sensi dell'art.132, comma 3 del D.Lgs n.163/2006, dell'importo complessivo di Euro 980.000,00 secondo il quadro economico di spesa riportato in premessa con una riduzione dell'importo complessivo dell'intervento di Euro 2.088,61.

2. Di dare atto che la seguente perizia di Assestamento allo stato finale è composta dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa con Quadro Economico;
- quadro comparativo di confronto;
- elenco prezzi unitari;
- elaborato grafico (posizionamento interventi – particolari costruttivi);
- verbale nuovi prezzi;

3. Di approvare ai soli fini tecnici gli atti della Contabilità Finale redatti dalla D.L. composti da: Stato Finale Lavori del 16/12/2016, Certificato di Ultimazione dei lavori avvenuta in data 16/12/2016, Libretto delle misure, Registro di Contabilità per l'esecuzione dei lavori di “PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI”, - dai quali risulta che l'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI) al netto delle ritenute e dei precedenti certificati vanta un credito di €42.867,31 IVA esente (C.U.P.: E74H15001570002 - C.I.G.: 666180790A).

4. Di trasmettere il presente provvedimento:

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO