



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 97 del 01/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 865 del 08/10/2018

OGGETTO:

**LAVORI SUPPLEMENTARI PRIMO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO
PASTINELLA-PADULI LIQUIDAZIONE TERZO ED ULTIMO SAL APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI ULTIMAZIONE LAVORI -LOTTO CIG: 666180790A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: OCDPC 256/2015 - Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo – Località Pastinella - Case Maloni e frazione Paduli - Primo intervento consolidamento versanti in frana estese e complesse – Utilizzo economie – Liquidazione III ed ultimo SAL Lavori Supplementari Ditta Cricchi Costruzioni S.R.L.

Premesso:

- Con Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo avente ad oggetto l'approvazione del Piano degli Interventi, è stato concesso al Comune di Campli il finanziamento di importo pari ad € 1.000.000,00, ripartito come segue:
 - € 980.000,00 - Loc. Pastinella case Maloni e frazione Paduli – primo intervento di consolidamento di versanti in frane estese e complesse;
 - € 20.000,00 - Monitoraggi ed indagini di un movimento franoso che interessa alcune abitazioni nella frazione Battaglia;
- Con Decreto n. 6 del 18.11.2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo è stato approvato lo schema di convenzione da adottare per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore ed è stato rimodulato il piano degli interventi urgenti nel quale risultano confermati per il Comune di Campli gli interventi sopra richiamati;
- Detta Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, sottoscritta dal Sindaco e dal Commissario Delegato, è acquisita al protocollo del Comune con il n. 15690 in data 18.12.2015;
- Con D.G.C n. n. 9 del 26.01.2016 l'Amministrazione Comunale, valutando le priorità in base all'importo finanziato, ha deliberato di destinare l'importo di € 980.000,00 corrispondente all'intervento denominato "Loc. Pastinella Case Maloni e frazione Paduli – primo intervento di consolidamento di versanti in frane estese e complesse" riportato nel Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo alla realizzazione dei lavori di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Pastinella-Case Maloni al fine di conseguire la completa messa in sicurezza dei luoghi e la conseguente revoca delle ordinanze di sgombero delle abitazioni emesse dal Sindaco;
- Con nota prot. n. RA/163520 del 14 luglio 2016 acquisita al Comune di Campli in data 25.07.2016 con il n. 10110 il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo Dott. Luigi Del Sordo ha comunicato la concessione del finanziamento di € 400.000,00 per interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, intervenuta con determinazione n. DPC027/46 del 14.07.2016.
- Detti fondi con deliberazione di G.C. n. 149 del 05.08.2016 sono stati destinati alla frazione Paduli e sono in corso di acquisizione i necessari pareri propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo e all'appalto dei lavori;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 05/04/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI", redatto dal tecnico incaricato Ing. Massimo Marini, avente il seguente quadro economico:
 - LAVORI a base d'asta: € 480.983,08
 - ONERI incidenza manodopera: € 130.275,40
 - ONERI PER LA SICUREZZA principali: € 17.563,45
 - A) LAVORI ed ONERI Principali: € 628.821,93
 - B) ONERI PER LA SICUREZZA generici: € 6.178,07
 - TOTALE € 635.000,00
 - C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:
 - C01) IVA su Lavori ed oneri (22%): € 139.700,00
 - C02) Lavori e forniture in economia: € 53.485,00
 - C03) Allacciamenti ai pubblici servizi: € 5.000,00
 - C04) Imprevisti: € 45.000,00

C05) Spese tecniche complessive: € 50.000,00
 C06) IVA e Cassa Prev. Su spese tecniche: € 13.440,00
 C07) Spese per analisi e collaudi: € 10.000,00
 C08) Contributo AVCP: € 375,00
 C09) Spese per gara ed accertamenti di laboratorio: € 8.000,00
 C10) Oneri afferenti le procedure espropriative: € 20.000,00
 TOTALE SOMME IN AMM./NE € 345.000,00
 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO: € 980.000,00

- Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 301 del 15/04/2016 si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI "da realizzarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) del D.Lgs 163/2006 con stipulazione di contratto a misura;
- Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 443 del 07/06/2016 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI" all'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 - 02010 Borgo Velino (RI);
- Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 504 del 22/06/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 - 02010 Borgo Velino (RI), dei lavori in argomento per l'importo di € 312.639,00, cui sommare € 130.275,40 per oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso (€ 17.563,45 per oneri per la sicurezza principali non soggetti a ribasso ed € 6.178,07 per oneri per la sicurezza generici non soggetti a ribasso) e pertanto per l'importo complessivo contrattuale di € 466.655,92 oltre IVA ai sensi di legge;
- Con verbale in data 22/06/2016 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/07/2016 n. rep. 1367 e registrato fiscalmente a Teramo il 26/07/2016 al n. 76, Serie 1;

Dato atto che:

- A complemento dei lavori, sono state determinate nel quadro economico dell'opera economie di spesa per complessivi euro 358.582,56 come risulta dalla Determinazione Area LL.PP.-sima n. 213/2017 (Reg. di Area) con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 486.895,91	
Ribasso d'asta del 35,00%	<u>€ 170.413,57</u>	
Importo netto di perizia	€ 316.482,34	
Oneri incidenza manodopera	€ 124.293,35	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 23.791,62</u>	
Sommano		€ 464.567,31

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

B01) I.V.A. Sui lavori	€ 46.456,73	
B02) Spese per rilievi, prove geognostiche,etc	€ 38.578,40	
B03) Spese tecniche	€ 50.000,00	
B04) IVA e Cassa Prev. Su spese tecniche	€ 13.440,00	
B05) Collaudi	€ 8.000,00	
B06) Contributo AVCP	€ 375,00	
B07) Economie	<u>€ 358.582,56</u>	
Totale in Amministrazione		<u>€ 515.432,69</u>
		€ 980.000,00

Il Direttore dei lavori Ing. Massimo Marini ha trasmesso in data 03.10.2017 nota prot. 14505 il seguente quadro economico del progetto principale definitivamente aggiornato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta € 486.895,91
 Ribasso d'asta del 35,00% € 170.413,57

Importo netto di perdita € 316.482,34
Oneri di cui a mano opera € 124.293,35
Oneri per la sicurezza € 23.791,62
Sommano € 464.567,31
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:
B01) I.V.A. sui lavori: € 46.456,73
B02) Spese per rilievi, prove geognostiche: € 38.578,40
B03) Spese tecniche: € 50.000,00
B04) IVA e Cassa Prev. su spese tecniche: € 12.162,66
B05) Collaudi: € 8.000,00
B06) Contributo AVCP: € 375,00
B07) Economie di gara: € 359.859,90
Totale somme in Amministrazione € 515.432,69
TOTALE COMPLESSIVO € 980.000,00

- La Regione Abruzzo – con nota prot. RA/170971 del 26.06.2017 ha autorizzato l'utilizzo delle suddette economie ribadendo il limite di spesa assegnato e raccomandando l'utilizzo delle stesse per far fronte alle problematiche della frazione Paduli;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 05.10.2017, con la quale è stato approvato il progetto sopra richiamato dei lavori supplementari ed è stato fornito indirizzo ai competenti uffici comunali di procedere con massima urgenza all'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 (ex art 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006) affidandoli direttamente alla medesima impresa contraente dei lavori principali, nonché alla tempestiva consegna dei lavori prescindendo dalla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta autorizzazioni di competenza di altri enti preposti, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:
LAVORI a base d'asta: € 223.229,28
A detrarre ribasso d'asta (35.00%): € 78.130,25
Importo netto di contratto: € 145.099,03
Incidenza Manodopera: € 76.244,81
ONERI per la sicurezza diretti: € 8.665,28
ONERI per la sicurezza generici: € 1.990,88
TOTALE Lavori netti ed Oneri: € 232.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:
IVA su Lavori ed oneri (10%): € 23.200,00
Spese tecniche complessive: € 24.500,00
Spese per rilievi e prove geognostiche: € 10.000,00
Collaudi: € 2.500,00
Oneri afferenti proc. espropriative: € 5.000,00
Imprevisti: € 62.659,90
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 127.859,90
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO: € 359.859,90

Considerato che la ditta CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI) è in possesso di tutti i requisiti di legge;

Visto il Durc on line protocollo INAIL_11407740 data richiesta 12/07/2018 con scadenza di validità 09/11/2018 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS INAIL E CNCE allegato al presente atto; Dato atto che, il codice CIG: 666180790 è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo dell'Opera Pubblica in oggetto, per la quale la Ditta Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Determina dell'Area Edilizia Scolastica – Ambiente n.698 del 06/10/2017 con la quale si utilizzavano le economie e si affidavano i lavori supplementari alla stessa Ditta CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI) in possesso di tutti i requisiti di legge;

Richiamata la Deliberazione di Giunta N.187 DEL 26/10/2018 con la quale è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori a base d'asta	€ 286.832,24
A detrarre ribasso d'asta (35%)	<u>€ 100.391,28</u>
Importo netto di contratto	€ 186.440,96
Incidenza manodopera	€ 91.591,38
Oneri per la sicurezza diretti	€ 11.147,07
Oneri per la sicurezza generici	<u>€ 1.895,10</u>
A) Totale lavori al netto del ribasso d'asta ed oneri	€
291.074,51	
Somme in amministrazione	
B01) Iva sui lavori	€ 29.107,45
B02) Rilievi e prove geognostiche	€ 9.677,94
B03) Spese tecniche complessive	<u>€ 30.000,00</u>
B) Totale somme in amministrazione	<u>€ 68.785,39</u>
C) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 359.859,90

Visto il Verbale di consegna lavori sotto riserve di legge datato 19 Ottobre 2017 sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'impresa acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n.679 in data 15/01/2018;

Visti gli atti contabili acquisiti al protocollo Generale dell'Ente in data 19/09/2018 al n.14318 della Ditta incaricata comprendenti:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato di avanzamento lavori n.3 a tutto il 04.09.2018 ;
- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità SAL 3 ed ultimo;
- Certificato di pagamento n.3 per il pagamento della TERZA RATA di euro 87.150,00 escluso iva al 10%;
- Vista la fattura emessa dalla Ditta CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. protocollata con il n.14409 in data 20-09-2018;
- Visto il contratto d'appalto rep. N.1378 del 02.11.2017;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle competenze dovute all'Impresa appaltatrice relativamente al TERZO ed ultimo SAL dei lavori;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;
- 2) Di approvare gli atti contabili relativi al terzo ed ultimo certificato di pagamento dei lavori di - Primo intervento consolidamento versanti in frana estese e complesse - Utilizzo economie - Liquidazione III SAL Lavori Supplementari Ditta Cricchi Costruzioni S.R.L.
- 3) Di approvare il SAL n.3 ed ultimo acquisito agli atti in data 19.09.2018 di euro 87.150,00 escluso iva;
- 4) Di liquidare e pagare la fattura n.66 del 20.09.2018 acquisita al prot. n.14409 in data 20.09.2018, relativa i lavori supplementari denominati " Primo intervento consolidamento versanti in frane estese e complesse Località Paduli - Pastinella III ed ultimo SAL - all'impresa appaltatrice dei lavori principali, CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 - 02010 Borgo Velino (RI) per l'importo contrattuale di €95.865,00 comprensivo di IVA al 10% ai sensi di legge;
- 5) Imputare la spesa relativa al presente provvedimento, compresa nel quadro economico dell'opera principale, sul cap. di bilancio n. 29601/4 piano dei conti 2.02.01.09.012 (Eccezionali eventi meteorologici);
- 6) Di accreditare la somma su codice Iban: IT30U083271460000000002307 come riportato sulla

- fattura elettronica allegata al presente atto;
- 7) Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO