



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

### **REGISTRO GENERALE N. 944 del 31/12/2019**

**Determinazione di Settore N. 77 DEL 19/12/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA'  
PASTINELLA PADULI LIQUIDAZIONE STATO FINALE APPROVAZIONE  
RELAZIONE ACCLARANTE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LOTTO  
CIG: 666180790A**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: OCDPC 256/2015 - Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo – Località Pastinella - Case Maloni e frazione Paduli - Primo intervento consolidamento versanti in frana estese e complesse – Approvazione Collaudo-Relazione acclarante e liquidazione saldo finale lavori principali Ditta Cricchi.

### Premesso:

Con Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo avente ad oggetto l'approvazione del Piano degli Interventi, è stato concesso al Comune di Campi il finanziamento di importo pari ad € 1.000.000,00, ripartito come segue:

€ 980.000,00 - Loc. Pastinella case Maloni e frazione Paduli – primo intervento di consolidamento di versanti in frane estese e complesse;

€ 20.000,00 - Monitoraggi ed indagini di un movimento franoso che interessa alcune abitazioni nella frazione Battaglia;

Con Decreto n. 6 del 18.11.2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo è stato approvato lo schema di convenzione da adottare per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore ed è stato rimodulato il piano degli interventi urgenti nel quale risultano confermati per il Comune di Campi gli interventi sopra richiamati;

Detta Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, sottoscritta dal Sindaco e dal Commissario Delegato, è acquisita al protocollo del Comune con il n. 15690 in data 18.12.2015;

Con D.G.C n. n. 9 del 26.01.2016 l'Amministrazione Comunale, valutando le priorità in base all'importo finanziato, ha deliberato di destinare l'importo di € 980.000,00 corrispondente all'intervento denominato "Loc. Pastinella Case Maloni e frazione Paduli – primo intervento di consolidamento di versanti in frane estese e complesse" riportato nel Decreto n. 5 del 5 ottobre 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo alla realizzazione dei lavori di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Pastinella-Case Maloni al fine di conseguire la completa messa in sicurezza dei luoghi e la conseguente revoca delle ordinanze di sgombero delle abitazioni emesse dal Sindaco;

Con deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 05/04/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI", redatto dal tecnico incaricato Ing. Massimo Marini, avente il seguente quadro economico:

LAVORI a base d'asta:	€ 480.983,08
ONERI incidenza manodopera:	€ 130.275,40
ONERI PER LA SICUREZZA principali:	€ 17.563,45
A) LAVORI ed ONERI Principali:	€ 628.821,93
B) ONERI PER LA SICUREZZA generici:	€ 6.178,07
TOTALE	€ 635.000,00
C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:	
C01) IVA su Lavori ed oneri (22%):	€ 139.700,00
C02) Lavori e forniture in economia:	€ 53.485,00
C03) Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ 5.000,00
C04) Imprevisti:	€ 45.000,00
C05) Spese tecniche complessive:	€ 50.000,00
C06) IVA e Cassa Prev. Su spese tecniche:	€ 13.440,00
C07) Spese per analisi e collaudi:	€ 10.000,00
C08) Contributo AVCP:	€ 375,00
C09) Spese per gara ed accertamenti di laboratorio:	€ 8.000,00
C10) Oneri afferenti le procedure espropriative:	€ 20.000,00
TOTALE SOMME IN AMM./NE	€ 345.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO:</b>	<b>€ 980.000,00</b>

Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 301 del 15/04/2016 si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO - LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI "da realizzarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) del D.Lgs 163/2006 con stipulazione di contratto a misura;

Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 443 del 07/06/2016 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI" all'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI);

Con Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 504 del 22/06/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI), dei lavori in argomento per l'importo di €. 312.639,00, cui sommare €. 130.275,40 per oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso (€. 17.563,45 per oneri per la sicurezza principali non soggetti a ribasso ed €. 6.178,07 per oneri per la sicurezza generici non soggetti a ribasso) e pertanto per l'importo complessivo contrattuale di €. **466.655,92** oltre IVA ai sensi di legge;

Con verbale in data 22/06/2016 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/07/2016 n. rep. 1367 e registrato fiscalmente a Teramo il 26/07/2016 al n. 76, Serie 1;

Per la realizzazione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di esecuzione, è stata redatta una perizia di variante denominata Perizia di Assestamento approvata a consuntivo dopo l'ultimazione dei lavori, con Determina dell'Area LL.PP.-Sisma n.623 del 12.09.2017, la cui ammissibilità è stata attestata dal RUP Arch. Maurizio Cicconi in data 27.11.2019.

Tale Perizia ha determinato una riduzione dell'importo complessivo dell'intervento di euro 2.088,61; Per effetto dell'approvazione della predetta Perizia di variante, il Quadro economico dell'opera dell'intervento è stato così definitivamente determinato:

LAVORI a base d'asta:	€ 486.895,91
Ribasso d'asta del 35%	<u>€.170.413,57</u>
Importo netto di perizia	€.316.482,34
Oneri incidenza manodopera	€.124.293,35
Oneri per la sicurezza principali	<u>€. 23.791,62</u>
	€.464.567,31
A) Lavori ed oneri principali al netto del ribasso	
B) Somme in amministrazione	
01) IVA su lavori ed oneri (10%)	€.46.456,73
02) Spese per rilievi e prove geognostiche	€.38.578,40
03) Spese tecniche complessive	€.50.000,00
04) IVA e cassa Prev. Su spese tecniche	€.13.440,00
05) Spese per collaudi:	€. 8.000,00
06) Contributo AVCP:	€. 375,00
07) Economie di gara	<u>€.358.582,56</u>
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
	€.515.432,69
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO:</b>	<b>€ 980.000,00</b>

Nel corso dei lavori sono stati emessi sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento per rate in acconto:

- 1) Anticipazione 10% importo contrattuale del 07.08.2016 di euro 46.665,59

2) Certificato di pagamento n.1 del 08.09.2016 di euro	335.300,00
3) Certificato di pagamento n.2 del 29/10/2016 di euro	<u>19.734,41</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€.421.700,00</b>

Lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori Ing. Massimo Marini, corredato dai documenti prescritti ed emesso in data 29.12.2016 riportando le seguenti annotazioni:

Importo netto dei lavori eseguiti	€. 464.567,31
A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ . 421.700,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa</b>	<b>€. 42.867,31</b>

L'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.  
L' Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Rieti mediante polizza assicurativa n.90114385/95 a carattere continuativo. Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

Avviso ad opponendum: è stata omessa la pubblicazione in quanto durante l'esecuzione dei lavori furono effettuate occupazioni temporanee di immobili, previa autorizzazione a titolo gratuito rilasciata dai proprietari degli stessi e che non sono stati arrecati danni di sorta;

In data 11.04.2019 con prot.nr.113380 è stata depositata al Servizio Genio Civile di Teramo la relazione della struttura ultimata;

La Regione Abruzzo ha nominato l'organo di collaudo tecnico-amministrativo nelle persone di:

Ing. Giancarlo Misantoni - Presidente

Ing. Mario Cerroni - Componente

Geom. Cristiano Ferrante - Componente.

Il collaudo statico è stato effettuato dall' Ing. Pasquale Di Egidio nominato dal Comune di Campli con Determina dell'Area LL.PP.-Ambiente n.1026 del 20.11.2018

Il Collaudo Statico è stato depositato presso il Servizio del Genio Civile di Teramo in data 14.08.2019 e attesta la conformità dell'opera ai sensi dell'art.62 del DPR 380/2001;

In data 13/12/2019 il Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica DPE014-Servizio Genio Civile Teramo con prot.n.35106/19 acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.19246 ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo riportato in allegato al presente atto;

Dato atto che:

- dal suddetto Certificato di Collaudo si desume il credito dell'Impresa Cricchi s.r.l. pari ad euro **42.867,31** coincidente con lo Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori;
- che con l'atto di collaudo è stato liquidato all'impresa il credito netto di euro 42.867,31 da corrispondere a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Vista la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra il Comune di Campli (TE) ed il Commissario Delegato OCDPC 256/2015 dei lavori in oggetto facente parte della documentazione da trasmettere alla Regione Abruzzo per l'erogazione dal saldo finale del finanziamento;

Vista la fattura elettronica emessa dalla Ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. in data 30.12.2016 n.57 dell'importo di euro **42.867,31** oltre I.V.A. acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr.244 in data 09.01.2017 a saldo dei lavori primo intervento di consolidamento versanti in frane estese e complesse 1 lotto località Pastinella Paduli CIG: 666180790° CUP: E74H15001570002 STATO FINALE;

Visto il Durc Numero Protocollo INAIL\_18987896 Data richiesta 07/11/2019 Scadenza validità 06/03/2020 della Ditta Cricchi Costruzione s.r.l. allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Visto il D,Lgs. 50/2016;

Visto il DPR n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

#### DETERMINA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;
- 2) Di approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo e la Relazione Acclarante i rapporti tra il Comune di Campli ed il Commissario Delegato OCDPC 256/2015 allegati al presente provvedimento relativi ai

lavori di Primo intervento consolidamento versanti in frana estese e complesse in Località Paduli – Pastinella – **Liquidazione stato finale Lavori principali Ditta Cricchi Costruzioni S.R.L.**

- 3) Di liquidare e pagare la fattura n.57 del 30.12.2016 acquista al prot.244 in data 09.01.2017, relativa ai lavori denominati “Primo intervento consolidamento versanti in frane estese e complesse – Località Paduli – Pastinella all'impresa appaltatrice dei lavori principali, CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI) per l'importo contrattuale di € **47.154,04** comprensivo di IVA al 10% ai sensi di legge;
- 4) Imputare la spesa relativa al presente provvedimento, compresa nel quadro economico dell'opera principale, sul cap. di bilancio n. 29601/4 piano dei conti 2.02.01.09.012 (Eccezionali eventi metereologici);
- 5) Di accreditare la somma su codice Iban: **IT30U083271460000000002307** come riportato sulla fattura elettronica allegata al presente atto;
- 6) Trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NATALI ELISABETTA

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **29**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **28/01/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA