



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

**REGISTRO GENERALE N. 8 del 08/01/2024**

**Determinazione di Settore N. 2 del 08/01/2024**

**OGGETTO:** Fondo sport e periferie - "Sistemazione dell'impianto sportivo sito in Località Cappuccini" \_ Approvazione e liquidazione I SAL

## Il Responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici-Ambiente

**Oggetto: Fondo sport e periferie - “Sistemazione dell’impianto sportivo sito in Località Cappuccini allo scopo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione di attività sportiva” – Approvazione e liquidazione I SAL**

### **Premesso che:**

- L'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
- Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al “Bando Sport e Periferie” ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020);
- L'Ufficio per lo sport doveva procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
  - a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
  - b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
  - c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale;

**Preso atto** che era intenzione dell'Amministrazione comunale richiedere il contributo di cui al Fondo “Sport e Periferie” al fine di finanziare la realizzazione dell'intervento “Sistemazione dell'impianto sportivo sito in Località Cappuccini allo scopo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione di attività sportiva”;

### **Dato atto che:**

- l'Arch. Maurizio Cicconi, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Comune di Campi ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di cui sopra costituito dai seguenti elaborati:

#### **RELAZIONI:**

- A.0 progetto architettonico – Elenco elaborati;*
- A.1 progetto architettonico – Relazione generale valutata;*
- A.2 progetto architettonico – Quadro Economico;*
- A.3 progetto architettonico – Cronoprogramma dei Lavori;*
- A.4 progetto architettonico – Documentazione Fotografica;*
- A.5 progetto architettonico – Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
- A.6 progetto architettonico – Fascicolo dell'opera;*
- A.7 progetto architettonico – Piano di Manutenzione;*
- B.1 progetto architettonico – Computo Metrico Estimativo;*
- B.2 progetto architettonico – Computo Metrico Oneri della Sicurezza;*
- B.3 progetto architettonico – Capitolato d'Appalto;*
- B.4 progetto architettonico – Elenco Prezzi ed Analisi;*
- B.5 progetto architettonico – Calcolo Incidenza Mano d'Opera;*

*C.1 progetto impianto termico – Relazione Tecnica, A.P.E. ante – operam e A.P.E. post - operam;*

**ELABORATI GRAFICI – STATO ATTUALE:**

*Tav.1.0 progetto architettonico – Inquadramento Territoriale;*

*Tav.1.1 progetto architettonico – Rilievo Geometrico e sezioni;*

*Tav.1.2 progetto architettonico – Piante, prospetti e sezioni – locali spogliatoio;*

**ELABORATI GRAFICI – STATO DI PROGETTO:**

*Tav.2.1 progetto architettonico – Planimetria Interventi e Sezioni;*

*Tav.2.2 progetto architettonico – Piante, Prospetti e Sezioni – Locali Spogliatoio;*

*Tav.2.3 progetto architettonico – Piante, Prospetti r Sezioni e Schema Impianto;*

**RELAZIONI SPECIALISTICHE:**

• *Relazione Sociologica a cura del Dott. Sociologo Gianni Di Giacomantonio;*

• *Relazione di Conformità dell’Opera agli Strumenti Urbanistici vigenti e agli specifici vincoli di legge;*

**Dato atto** che la spesa generale complessiva dell’intervento ammontava ad € 690.000,00;

**Considerato che** per il finanziamento dell’opera pubblica in trattazione si intendeva provvedere mediante richiesta di finanziamento di cui al contributo in oggetto per euro 620.000,00 e mediante fondi comunali per euro 70.000,00

**Preso atto** del Verbale di Validazione del Progetto in esame redatto in data 26/10/2020 in contraddittorio tra il RUP Ing. Elisabetta Natali Responsabile dell’Area LL.PP.-Ambiente e il Progettista che ha redatto il progetto Definitivo Esecutivo Arch. Maurizio Cicconi Responsabile dell’Ufficio Governo del Territorio, depositato gli atti dell’Area Lavori Pubblici;

**Preso atto** della Relazione di conformità dell’opera ai vincoli e alle direttive del P.R.G. vigente redatta dall’Arch. Maurizio Cicconi in data 26/10/2020;

**Dato atto** che:

- con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport 25 marzo 2022 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del progetto trasmesso;
- al fine di procedere con l’esecuzione dell’intervento è necessario sottoscrivere un accordo che disciplina l’erogazione del finanziamento concesso a seguito della partecipazione al Bando Sport e Periferie 2020;
- sono parte integrante dell’accordo anche gli elaborati del progetto;
- secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, secondo cui *“Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto legge n.4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;*
- la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 344 del 27/06/2022 ha approvato l’aggiornamento 2022 del Prezzario Regionale;
- alla luce delle nuove disposizioni l’Arch. Maurizio Cicconi ha provveduto alla revisione dei prezzi per la realizzazione dell’opera in trattazione e che il nuovo quadro economico è così suddiviso:

A.1	IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€506.518,02
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€4.074,08
TOTALE LAVORI COMPRESIVO ONERI DELLA SICUREZZA		€510.592,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Rilievi, Direzione Lavori, Contabilità e CSE, Supporto al RUP	€60.000,00
	Collaudi e APE	€4.000,00
	Inarcassa (4%)	€2.560,00
	IVA sui lavori (10%)	€51.059,21
	IVA su Spese Generali (22%)	€14.643,20
	Compenso spettante al RUP (2%)	€10.211,84
	Prove ed Analisi di Laboratorio (Compreso Iva e Cassa)	€2.500,00
	Omologazioni FIGC e CONI (Compreso Iva e Cassa)	€16.592,00
	Imprevisti (Iva Compresa)	€17.841,65
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€179.407,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€690.000,00

**Dato atto che** il progetto e il quadro economico di riferimento così come modificati a seguito dell'aggiornamento prezzi sono stati approvati con Delibera di Giunta comunale n. 194 del 10/10/2022;

**Considerato che:**

- a seguito dell'approvazione suddetta il progetto era stato trasmesso a CONI e LND per l'ottenimento del parere preventivo alla pubblicazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- durante il procedimento di istruttoria da parte di CONI e LND era emersa la necessità di produrre integrazioni e chiarimenti;
- al fine di soddisfare le richieste suddette alcuni elaborati erano stati revisionati;
- il quadro economico ha subito una variazione di alcune voci che comunque non hanno comportato una modifica dell'importo totale ed a seguito dell'ultimo aggiornamento è così suddiviso:

A.1	IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€508.670,12
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€4.074,08
TOTALE LAVORI COMPRESIVO ONERI DELLA SICUREZZA		€512.744,20
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Rilievi, Direzione Lavori, Contabilità e CSE, Supporto al RUP	€60.000,00
	Collaudi e APE	€4.000,00
	Inarcassa (4%)	€2.560,00
	IVA sui lavori (10%)	€51.274,42
	IVA su Spese Generali (22%)	€14.643,20
	Compenso spettante al RUP (2%)	€10.254,88
	Prove ed Analisi di Laboratorio (Compreso Iva e Cassa)	€2.500,00
	Omologazioni FIGC e CONI (Compreso Iva e Cassa)	€16.592,00
	Imprevisti (Iva Compresa)	€15.431,30
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€177.255,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO	€690.000,00
--	-------------

**Preso atto:**

- del parere favorevole in linea tecnico sportiva ottenuto dal CONI, prot. n.100 del 04/11/2022;
- del parere preventivo positivo ottenuto dalla LND Servizi, protocollo n. 0000558 del 16/11/2022;

**Dato atto** che con Delibera di Giunta comunale n. 194 del 10/10/2022 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di cui sopra;

**Dato atto** che l'opera pubblica "Sistemazione dell'impianto sportivo sito in Località Cappuccini allo scopo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione di attività sportiva" era stata inserita nel Programma delle opere pubbliche 2022/2024 attualmente vigente;

**Visto che:**

- per la realizzazione dell'opera, era necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistevano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. trattandosi di lavori di importo superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;
- che l'invito doveva essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato così come previsto dall'art. 1 comma 2 lett.b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procedeva all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura - offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

**Visto che** dal progetto risultavano i seguenti elementi di costo:

- importo complessivo dei lavori: euro 512.744,20  
di cui:
- importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punti b): euro 508.670,12
- b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 4.074,08

**Dato atto che:**

- è stato ritenuto opportuno invitare a partecipare alla procedura di gara n° 10 operatori economici, individuati mediante sorteggio pubblico a seguito di indagine di mercato esperita tramite pubblicazione su piattaforma telematica di negoziazione <https://comunecampoli.tuttogare.it> di apposito Avviso Pubblico dal 20.10.2022 al 05.11.2022 allegato al presente provvedimento;
- la successiva procedura negoziata è avvenuta mediante procedura telematica realizzata dal Comune di Campoli mediante propria piattaforma di negoziazione <https://comunecampoli.tuttogare.it>.
- Con Determina dell'Area III LL.PP.-Ambiente R.G.n.890 del 29/09/2022 è stata indetta la gara di appalto lavori con la quale le imprese interessate dovevano presentare la loro offerta entro le ore 12,00 del 22/12/2022 sulla piattaforma Tuttogare del Comune di Campoli;

- Con Determina dell'Area III LL.PP.-Ambiente R.G. n. 1050 del 02/11/2022 è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- In data 15/12/2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico di sorteggio alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione dell'impianto sportivo sito in Località Cappuccini allo scopo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione di attività sportiva" ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. B) del D.L.N.76/2020, convertito con L.N.120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L. N.77 del 31/05/2021;
- in data 17/11/2022 si è determinato il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti alla procedura di gara e il termine di ricevimento offerte entro la data del 21/11/2022;
- con Determina dell'Area III LL.PP.-Ambiente R.G.n.1267 del 31/12/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta M.V. Resilienti s.r.l. con sede in 03100 Frosinone (FR) in Piazzale De Matthaeis n.41, codice fiscale P.IVA n. 02596520607;
- in data 27/02/2023 è stato stipulato il contratto con la ditta M.V. Resilienti s.r.l. con sede in 03100 Frosinone (FR) in Piazzale De Matthaeis n.41, codice fiscale P.IVA n. 02596520607 per la realizzazione dei lavori in oggetto;

#### Preso atto:

- del verbale di consegna lavori redatto dall'Arch. Marco Amabilli in data 20/04/2023;
- del verbale di sospensione lavori redatto dall'Arch. Marco Amabilli in data 02/06/2023 a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- del verbale di ripresa lavori redatto dall'Arch. Marco Amabilli in data 10/07/2023;
- del verbale di sospensione lavori redatto dall'Arch. Marco Amabilli in data 16/10/2023 a causa della necessità di redazione di una perizia di variante;

**Dato atto** che in data 06/12/2023 con nota prot. n. 22751 il DL Arch. Marco Amabilli ha trasmesso la documentazione relativa al I Stato di avanzamento (a tutto il 13/10/2023) dei lavori comprensiva di:

- Libretto delle misure;
- Stato d'avanzamento;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Registro di contabilità;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti;

#### Preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 4 del contratto "Anticipazione prezzo e termini di pagamento" secondo cui "*L'importo oggetto del contratto pari a € 435.818,02 (quattrocentotrentacinquemilaottocentodiciotto/02), oltre all'IVA al 10%, viene liquidato ogni qualvolta viene raggiunto un avanzamento lavori pari a € 200.000,00 e verrà corrisposto importo a saldo ad avvenuta approvazione del CRE*";
- di quanto disposto dal Capitolato d'Appalto all'art. 34 comma 10 secondo cui "*Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1*";
- con Determina dell'Area LL.PP- Ambiente n. 478 del 23/05/2023 è stata liquidata in favore della ditta M.V. Resilienti s.r.l. con sede in 03100 Frosinone (FR) in Piazzale De Matthaeis n.41, codice fiscale P.IVA n. 02596520607, l'anticipazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto pari al 20% dell'importo contrattuale;

**Vista** la fattura n. 1128 trasmessa in data 23/12/2023 al protocollo dell'Ente n. 23872 dalla ditta M.V. Resilienti s.r.l. con sede in 03100 Frosinone (FR) in Piazzale De Matthaeis n.41, codice fiscale P.IVA n. 02596520607 per un importo pari a € 112.729,85;

**Visto** il DURC ON LINE (*Numero Protocollo INPS\_38036588 Data richiesta 16/10/2023 Scadenza validità 13/02/2024*) della ditta, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 allegato al presente atto;

**Dato atto:**

- che ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **954493163C**;
- che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **E78I20000200005**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;

**1. DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1** relativo all'intervento di realizzazione dell'intervento "**Sistemazione dell'impianto sportivo sito in Località Cappuccini** e la documentazione allegata (primo S.A.L.) a tutto il 13.10.2023 per il pagamento della rata di euro **102.481,68** oltre iva ai sensi di legge;

**2. DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura N.1128 Protocollata con il n.23872 in data 23.12.2023 alla Ditta M.V. Resilienti s.r.l. con sede in 03100 Frosinone (FR) in Piazzale De Matthaeis n.41, codice fiscale P.IVA n. 02596520607 imputando la somma complessiva comprensiva di IVA al 10% di euro 112.729,85 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO IVA compresa	NUMERO FATTURA E DATA	CAPITOLO DI SPESA E PIANO DEI CONTI
M.V. Resilienti s.r.l.	€ 112.729,85	Fattura n. 1128 del 20/12/2023	Cap. n. 26201/7 Piano dei conti 2.02.01.09.016

**3. DARE ATTO** che Il codice Cig. dei seguenti lavori è **954493163C** per il quale l'impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**4. DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'Opera Pubblica è finanziata mediante contributo a valere sul Fondo Sport e periferie 2020 per una quota di € 620.000,00 e a valere su fondi comunali per una quota di € 70.000,00 e che il pagamento è subordinato al trasferimento degli stessi;

**5. DI PRECISARE** che l'Impresa è in regola con i versamenti contributivi come da Durc on line richiamato in premessa allegato al presente provvedimento;

**6. DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'ing. Elisabetta Natali;

**7. FAR LUOGO** al pagamento tramite bonifico bancario su C/C con codice IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica allegata al presente atto.

**8. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della  
spesa.



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma  
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa  
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella  
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
NATALI ELISABETTA

Il Responsabile del Servizio  
NATALI ELISABETTA

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in  
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 08/01/2024

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

#### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 32

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,  
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 12/01/2024

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA