



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 450 del 19/06/2020

PROPOSTA N. 1595 del 18/06/2020

OGGETTO: FONDI REGIONALI FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 2 POR PUGLIA 2007/2013 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PLESSO "PASCOLI" - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'area Vasta Tarantina con nota assunta al protocollo generale di questo ente al n.2021 del 20/01/2012, comunicava la ripartizione di nuove risorse, in favore delle aree Vaste, FESR linea di Intervento 2.4 Asse 2 PO FESR 2007/2013.
- in allegato alla sopra citata comunicazione, veniva trasmessa la Delibera di G.R. n.28.23/2011, relativa alla riprogrammazione delle risorse in favore delle aree Vaste ed il relativo quadro di ripartizione, riportante l'importo di €.6.746.268,00 assegnato all'area vasta Tarantina;
- con la stessa nota l'area Vasta Tarantina invitava tutti i comuni interessati all'Azione in parola, a presentare schede di progetto- studi di fattibilità, finalizzati alla formazione di una nuova graduatoria di interventi esclusivamente riferiti ad istituti scolastici, aventi le seguenti caratteristiche di indirizzo:
 - essere coerenti con il programma pluriennale di Asse pubblicato sul BURP n.42 del 14/09/2011;
 - rispettare le linee guida Regionali pubblicate sul BURP n.157 del 10/10/2011, approvate con delibera di G. R. n.2155 del 23/09/2011;
 - essere coerenti con il protocollo ITACA per edifici pubblici non residenziali pubblicati sul portale della Regione Puglia;
- con Delibera G.M. n. **32** del **16/02/2012** il comune di Massafra ha approvato lo studio di fattibilità denominato "Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche" II° Circolo didattico "G. Pascoli" C.so Roma";
- con determina dirigenziale n°**280** del **23.03.2015** è stato riapprovato lo studio di fattibilità dell'intervento di che trattasi;
- con determina dirigenziale n° **2040** del **04.12.2015** è stata approvato il progetto preliminare per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso "G. Pascoli", con lo stesso atto è stata indetta gara d'appalto procedura aperta da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art.53, comma 2 lettera c), 55, comma 5 e 83 del D.Lgs.12 aprile 2006, n°163 (**CUP: C21E15000270003 - CIG 5836541200**);
- con il sopra citato atto è stata affidata la pubblicazione del bando di gara alla Società Lexmedia s.r.l. di Roma per un importo totale di € 796,25 (CIG.N°Z4A174D21B);

- con determina dirigenziale n° **2257** del **29.12.2015** è stata liquidata la somma totale di € 796,25 a favore della Società LEXMEDIA quale compenso per il servizio di pubblicazione del bando di gara;
- con determina dirigenziale n°**245** del **12.02.2016** è stata nominata, ai sensi dell'art.84 del D.Lgs.163/2006 la commissione per la valutazione delle offerte pervenute;
- con determina dirigenziale n°**712** del **28.04.2016** sono stati approvati i verbali di gara è la procedura è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta **IMPREDIL s.r.l.** Via dei Mille,131 – 74016 Massafra (TA);
- con determina dirigenziale n°**1272** del **21.08.2017** è stato preso atto della delibera Anac n°882 del 01.08.2017 e la procedura è stata aggiudicata definitivamente alla stessa Ditta IMPREDIL s.r.l.;
- con determina dirigenziale n°**1400** del **12.09.2017** è stato affidato alla Società INFO srl di Barletta la pubblicazione dell'esito di gara per un importo totale di € 1.140,51;
- con determina dirigenziale n° **1515** del **28.09.2017** è stata liquidata, a favore della Società INFO s.r.l. la somma totale di € 1.140,51 per il pagamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara;
- con determina dirigenziale n° **1999** del **13.12.2017** è stato riapprovato il quadro economico di progetto definitivo è stato sostituito il RUP ed è stato nominato il Direttore dei Lavori;
- con determina dirigenziale n°**131** del **29.01.2018** è stata liquidata a favore del AVCP la somma complessiva di € **375,00** riferita alla sopra riportata opera con n° di CIG 5836541200;
- con determina dirigenziale n°**234** del **14.02.2018** è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. **MARAGLINO** Francesco Stefano (CIG N.Z81223E85A) per un importo totale di € **20.564,77** (oneri e IVA inclusi)
- con determina dirigenziale n° **376** del **06.03.2018** è stato affidato l'incarico per la redazione della certificazione di sostenibilità ambientale intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso Pascoli, all'Ing. **LAZZARO** Orazio per un importo di € 1.941,68 oltre cap e IVA e per un totale di € . **2.463,58** (CIG.N° Z89225449D)
- con determina dirigenziale n°**573** del **06.04.2018** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- con determina dirigenziale n°**645** del **26.04.2018** è stato liquidato un acconto di € **1.231,79** a favore dell'ing. LAZZARO Orazio per l'incarico relativo alla certificazione di sostenibilità;
- i lavori sono effettivamente iniziati in data **13.06.2018** giusto verbale consegna lavori sottoscritto dal Direttori dei Lavori e l'Impresa in pari data;
- con determina dirigenziale n° **1075** del **29.06.2018** è stata liquidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di che trattasi in favore della Soc. Ingegneria Arch. Bubbico & Associati srl per un importo di € **60.902,40** IVA compresa;
- con determina dirigenziale n°**1164** del **12.07.2018** è stata liquidata l'anticipazione del 20% a favore della Ditta **IMPREDIL s.r.l.** Via dei Mille,131 – 74016 Massafra (TA) pari ad un

importo di € 160.290,00 oltre IVA e per un totale di € **195.553,80**;

- con determina dirigenziale n° **1340** del **09/08/2018** ad oggetto: "Approvazione certificato di pagamento 1^a rata – liquidazione 1° SAL....." è stato approvato il 1°SAL e certificato – di pagamento dell'importo di € 89.217,46 oltre I.V.A. e per un importo totale di € **108.845,30**;
- con determina dirigenziale n° **1470** del **03.09.2018** è stato liquidato un acconto di € **6.169,44** IVA compresa a favore della coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. **MARAGLINO** Francesco Stefano;
- con determina dirigenziale n° **1626** del **02.10.2018** ad oggetto: "Approvazione certificato di pagamento 2^a rata – liquidazione 2°SAL....." è stato approvato il 2°SAL e certificato di pagamento dell'importo di € 156.955,58 oltre I.V.A e per un totale di € **191.485,81**;
- con determina dirigenziale n° **1853** del **06.11.2018** ad oggetto: "Approvazione certificato di pagamento 3^a rata – liquidazione 3°SAL....." è stato approvato il 3°SAL e il certificato di pagamento dell'importo di € 214.985,05 oltre I.V.A e per un totale di € **262.281,76**;
- con determina dirigenziale n° **2139** del **12.12.2018** ad oggetto: "Approvazione certificato di pagamento 4^a rata – liquidazione 4°SAL....." è stato approvato il 4°SAL e certificato di pagamento dell'importo di € 133.153,84 oltre I.V.A e per un totale di € **162.447,68**;
- con determina dirigenziale n° **2336** del **28.12.2018** è stata approvata, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso "G. Pascoli redatta dal direttore dei lavori che eleva l'importo netto contrattuale da euro 801.450,00 a euro 948.254,94;
- con determina dirigenziale n° **221** del **11.02.2019** è stato liquidato il saldo di € **11.799,46** IVA compresa a favore della coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. **MARAGLINO** Francesco Stefano;
- con determina dirigenziale n° **262** del **18.02.2019** ad oggetto: "Approvazione certificato di pagamento 5^a rata – liquidazione 5°SAL....." è stato approvato il 5°SAL e certificato di pagamento dell'importo di € 188.911,74 oltre I.V.A e per un totale di € **230.472,32**;
- con determina dirigenziale n° **437** del **13.03.2019** è stato affidato all'Arch. **LAGHEZZA Antonio** per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi per un importo di € 6.262,20 oltre CAP e IVA e per un totale di € **7.945,46** (CIG:N°ZF6273285F);
- con determina dirigenziale n° **807** del **07.05.2019** è stato liquidato il saldo di € **1.231,79** a favore dell'ing. Orazio LAZZARO per l'incarico relativo alla certificazione di sostenibilità;
- con determina dirigenziale n° **844** del **13.05.2019** è stata approvata la relazione di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo relativo ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso "G. Pascoli" ed è stata liquidata alla Ditta il saldo di € 4.741,27 oltre IVA e per un importo totale di € **5.784,35**;
- con determina dirigenziale n° **806** del **07.05.2019** è stata liquidata al collaudatore Arch. **LAGHEZZA Antonio** la somma totale di € 7.945,46 relativa all'incarico di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
- con determina dirigenziale n° **2440** del **03.12.2019** è stata liquidata la somma totale di € 1.500,00 a favore dell'Ing. **IANNUCCI Giuseppe** quale compenso per lo svolgimento dell'incarico di Commissario di gara;

- con determina dirigenziale n°1811 del 11.09.2019 è stato liquidato l'incentivo al personale dipendente per un importo totale di € 11.344,42;

Considerato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della Legge Regionale n.40 del 31.12.2008 occorre provvedere all'omologazione di tutte le spese effettivamente sostenute, che di seguito vengono riportate:

DITTA/PROFESSIONISTA	IMPORTO TOTALE	ATTIVITA'
LEXMEDIA	796,25	Pubblicazione bando di gara
INFO SRL	1.140,51	Pubblicazione esito di gara
AVCP	375,00	Contributo Anac
Ing. LAZZARO Orazio	1.231,79	Certificazione di sostenibilità
Soc Ingegneria BUBBICO & CO	60.902,40	Progettazione esecutiva
IMPREDIL SRL	195.553,80	anticipazione 20% lavori
IMPREDIL SRL	108.845,30	1°SAL Lavori
Ing. Maraglino Francesco S.	6.169,44	acconto coordinatore sicurezza
IMPREDIL SRL	191.485,81	2°SAL Lavori
IMPREDIL SRL	262.281,76	3°SAL Lavori
IMPREDIL SRL	162.447,68	4°SAL Lavori
IMPREDIL SRL	230.472,32	5°SAL Lavori
Ing. Maraglino Francesco S.	11.799,46	saldo coordinatore sicurezza
Ing. LAZZARO Orazio	1.231,79	saldo certificazione sostenibilità
IMPREDIL SRL	5.784,35	collaudo lavori saldo ditta
Arch. LAGHEZZA Antonio	7.945,46	compenso collaudatore
Ing. IANNUCCI Giuseppe	1.500,00	compenso componente commissione
VARI DIPENDENTI	11.344,42	Incentivo diversi dipendenti
TOTALE	1.261.307,54	

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	1.047.058,82	
Maggiore importo necessario per differenza IVA da 10% al 22% sui lavori (FONDI COMUNALI)	45.630,47	

Tenuto conto che l'opera veniva inizialmente finanziata:

- per € 890.000,00 Fondi Regionali FESR linea di Intervento 2.4 Asse 2 PO FESR 2007/2013.
- per € 157.058,82 quote di cofinanziamento comunale;

Dato atto che:

- con determina dirigenziale n° **1999** del **13.12.2017** è stato integrato, con fondi comunali, l'impegno di spesa approvato con determina dirigenziale n° **1272** del **21.08.2017**, con la somma di € 45.630,47 in quanto nell'elaborazione del progetto preliminare era prevista, per i lavori, l'IVA al 10% anziché al 22% così come per legge;
- con determina dirigenziale n° **2336** del **28.12.2018** è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi ed è stata impegnata una ulteriore somma, con fondi comunali pari a € 180.000,00 così come sotto riportata:

per maggiori lavori in perizia	146.804,94
per iva 22% su perizia	32,297,08
per maggiori somme Art.92 D. Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	897,97
TOTALE	180.000,00

Pertanto l'importo totale del progetto comprensivo dell'integrazione sull'IVA e della perizia è diventato pari a **€ 1.272.689,29**

Atteso che:

- l'importo finanziato definitivo dalla Regione è pari a € 890.000,00;
- la Regione ha accreditato n° 1 acconto anticipazione per un importo totale di **€ 311.500,00**
- la Regione ha accreditato n° 2 acconto per un importo totale di **€ 502.588,24**

Per quanto sopra si ritiene di omologare la spesa così come segue:

a) Spese sostenute da questo Ente per l'intervento	€ 1.261.307,54
b) Contributo regionale accreditato	€ 814.088,24
c) Contributo regionale finanziato	€ 890.000,00

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente.

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale n°13/2001 così come modificata dall'art.3 della Legge Regionale n.40 del 31.12.2007;

Attesa la propria competenza in merito in forza del TUEEL

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. Di procedere** all'omologazione di tutte le spese sostenute per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso "G. Pascoli", (**CUP: C21E15000270003 - CIG 5836541200**) ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n°13/2001 così come modificata dall'art.3 della Legge Regionale n.40 del 31.12.2007, così come sopra riportato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
- 2. Di dare atto** che a seguito di omologazione, di cui al punto 1) del presente determinato l'importo finanziato dalla Regione è pari a **€ 890.000,00** e che le spese sostenute da questo Ente per l'intervento di che trattasi sono pari a **€ 1.261.307,54** così come riportato nel rendiconto inserito nel sistema MIRWEB.
- 3. Di richiedere** alla Regione Puglia l'erogazione del saldo finale nell'ambito del contributo finanziario definitivamente assegnato, secondo quanto previsto dal disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia.
- 4) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe IANNUCCI)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1595 del 18/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **19/06/2020**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1710

Il 22/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1282 del 19/06/2020** con oggetto

FONDI REGIONALI FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 2 POR PUGLIA 2007/2013 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PLESSO "PASCOLI" - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **22/06/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1282 del 19/06/2020