



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUINTA

### **DETERMINAZIONE N. 67 del 15/06/2023**

PROPOSTA N. 2153 del 15/06/2023

**OGGETTO:** Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 Interventi MSE aree a rischio idraulico Comune di Massafra Immissione canale Patemisco 2° stralcio CUP C27B16000070006 CLP 345407 C.I.G. 9031873960 Proroga termini contrattuali

### **Il Responsabile del procedimento**

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025
- con delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi.

**Premesso che:**

- in data 15.09.2020 il Comune di Massafra ha presentato richiesta al Ministero dell'Interno di contributo erariale, ai sensi dell'art. 1 co. 139 e seguenti della L. 145/2018, dell'importo di €. 5.000.000,00, per il finanziamento del progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel comune di Massafra (TA) - Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio, progetto redatto dalla società Arevà Ingegneria srl, giusto incarico di cui alla determinazione dirigenziale n. 2089 del 12.10.2020;
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, in data 23.02.2021 il Comune di Massafra è risultato assegnatario dei suddetti contributi per l'importo complessivo di €. 5.000.000,00;
- con Decreto Ministeriale del 06.08.2021 (pubblicato sulla G.U. del 24.09.2021), il finanziamento dell'intervento è stato trasferito sui fondi dell'Unione Europea – Next GenerationEU (PNRR), M2C4I2.2 per l'importo di €. 5.000.000,00;
- con deliberazione C.C. n. 105 del 30.11.2021 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 3 della L.R. Puglia 13/2001, il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra – Immissione nel canale Patemisco – 2° stralcio”, dell'importo complessivo di €. 5.000.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 147 del 25.01.2022 si è provveduto ad indire gara d'appalto, mediante procedura aperta di cui all'art. 3 co. 1 lett. sss) del D. lgs. 50/2016, ai sensi degli articoli 60 e 71 del medesimo decreto, per l'affidamento dei suddetti lavori, per un importo a base di gara di €. 4.066.527,51 oltre a € 30.770,58 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 4.097.298,09;
- con determinazione dirigenziale n° 1103 del 12.05.2022 si è provveduto, a seguito dell'espletamento della gara, ad aggiudicare i lavori in oggetto alla società Magazzile Rocco Antonio srl con sede in S.S. 7 Appia Km. 632+350, Massafra (TA), C.F./P.IVA: 03000660732,

che ha offerto il ribasso del 12,50% (dodicivirgolacinquanta), per un importo, al netto del ribasso offerto, di €. 3.558.211,57, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 30.770,58, per complessivi €. 3.588.982,15;

- con Decreto Ministeriale del 06.08.2021 (pubblicato sulla G.U. del 24.09.2021), il finanziamento dell'intervento è stato trasferito sui fondi dell'Unione Europea – Next GenerationEU (PNRR), M2C4I2.2 per l'importo di €. 5.000.000,00;
- in data 07.07.2022 rep. 1192 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, che prevede un termine di esecuzione complessivo del contratto pari a 315 giorni naturali e consecutivi;

Vista l'allegata nota prot. 22744 del 09.05.2023, agli atti d'ufficio, con la quale l'impresa esecutrice Magazzile Rocco Antonio srl ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di 254 giorni naturali e consecutivi, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella suddetta nota;

Vista la nota prot. 28304 del 08.06.2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 195 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa;

Visto, altresì, l'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;

*Rilevato* che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 9031873960
- il CUP dell'intervento è : C27B16000070006

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Loredana Valente

## **II DIRIGENTE**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Ritenuto di poter accordare all'impresa esecutrice Magazzile Rocco Antonio srl la proroga richiesta, in considerazione delle motivazioni addotte nell'allegata richiesta prot 22744 del 09.05.2023 di cui in premessa, per n. 195 giorni naturali e consecutivi, condividendo quanto indicato nell'allegato parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori prot. 28304/08.06.2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

## **DETERMINA**

1. Di prorogare, per quanto sopra, a seguito di richiesta prot. 22744 del 09.05.2023, i termini complessivi di esecuzione del contratto rep. 1192 del 07.07.2022, di 195 giorni naturali e consecutivi, dando atto che il nuovo termine di esecuzione del contratto, come modificato con il presente atto, è pari a 510 giorni naturali e consecutivi;

2. Di comunicare il presente atto all'impresa esecutrice ed al Direttore dei lavori;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE  
Arch. TRAETTA LUIGI

#### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2153 del 15/06/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **15/06/2023**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2238**

Il 15/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1613 del 15/06/2023** con oggetto

**Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 Interventi MSE aree a rischio idraulico Comune di Massafra Immissione canale Patemisco 2° stralcio CUP C27B16000070006 CLP 345407 C.I.G. 9031873960 Proroga termini contrattuali**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **15/06/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1613 del 15/06/2023