



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 396 del 10/07/2023

PROPOSTA N. 2368 del 04/07/2023

OGGETTO: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze” (CUP: C27H21007490007 - CIG: 9201241048) – Liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Premesso, altresì, che:

- con Programma Regionale “Strada per Strada” approvato con D.G.R. 16/06/2021, n. 986 “Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo 4, legge regionale 30/12/2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale”, la Regione Puglia, con propria determinazione n. 402 del 22/07/2021, ha indicato l'avviso pubblico ed il disciplinare per l'avvio delle procedure necessarie all'accesso al finanziamento regionale;
- con determinazione dirigenziale n. 9 del 13/01/2022, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto, l’Ing. Giuseppe Iannucci, Dirigente della IV Ripartizione dell’Ente;
- con deliberazione G.M. n. 24 del 25/01/2022, è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze” (CUP: C27H21007490007) – Intervento finanziato con contributo della Regione Puglia assegnato con D.G.R. n. 986 del 16/06/2021;
- la Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo al n. 16141 del 29/03/2022, ha autorizzato formalmente il Civico Ente a proseguire con l’esecuzione dell’intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 179 del 22/04/2022, il Comune di Massafra ha avviato la procedura per l’affidamento degli interventi suddetti, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell'art. 157, comma 2, e dell'art. 60, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante procedura aperta tra operatori economici idonei allo svolgimento di tali attività;

- con la suddetta determinazione dirigenziale, si è proceduto all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento degli interventi suddetti, per l'importo lavori a base d'asta di € 541.565,06, oltre ad € 13.539,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. 29 del 27/04/2022 della Centrale Unica di Committenza, sono stati approvati gli atti di gara predisposti dal responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto, da eseguire nel Comune di Massafra;

- con determinazione dirigenziale n. 317 del 15/07/2022, sono stati aggiudicati gli interventi in oggetto alla ditta SANT'ANGELO S.R.L., con sede in Marina di Ginosa (TA), per l'importo dei lavori di € 419.729,17, al netto del ribasso d'asta del 22,497% offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, oltre ad € 13.539,13 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, in uno € 433.268,30, oltre Iva al 22%;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 376 del 23/08/2022, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi in oggetto all'ing. Ricci Angelo, con studio in Massafra (TA), per l'importo di € 13.957,32, CAP ed IVA compresi;

- in data 21/09/2022 Rep. n. 1194/2022, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria;

- i lavori sono stati consegnati in data 22/09/2022, come da verbale redatto in pari data;

- con determinazione dirigenziale n. 454 del 04/10/2022, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i suddetti lavori allo stesso ing. Ricci Angelo, per l'importo di € 6.978,45, CAP ed IVA compresi;

- con determinazione dirigenziale n. 455 del 04/10/2022, si è autorizzata la ditta Sant'Angelo S.r.l., appaltatore degli interventi in oggetto, a subappaltare alla ditta "Convertini Giovanni", con sede in Locorotondo (BA), l'esecuzione di una parte dei lavori previsti, nella misura del 30%, e per un importo complessivo di € 129.950,00, oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 515 del 27/10/2022, si è provveduto a liquidare, a favore della ditta Sant'Angelo S.r.l., l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, di importo pari ad € 129.980,49, oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 10 del 13/01/2023, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n.1 e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo netto di € 108.879,59, oltre IVA di € 23.953,51;

- con determinazione dirigenziale n. 66 del 24/01/2023, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n. 1bis e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore dell'appaltatore dell'importo netto di € 21.210,68, oltre IVA di € 4.666,35;

- con determina dirigenziale n. 208 del 17/04/2023, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n. 2 e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione a favore dell'appaltatore dell'importo netto di € 121.563,92, oltre IVA di € 26.744,06;

- con determinazione dirigenziale n. 284 del 12/05/2023, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n. 2bis e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore dell'appaltatore dell'importo netto di € 36.069,11, oltre IVA di € 7.935,20;

- i lavori sono stati ultimati in data 20/04/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;

Accertato che:

- con nota prot. n. 30812 del 22/06/2023, il Direttore dei Lavori, ing. A. Ricci ha trasmesso la documentazione relativa al 3° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), tutta agli atti dell'Ufficio, che comprende:

- libretto delle misure n.3;
- libretto dei sotto computi n.3;
- registro di contabilità n.3;
- stato finale dei lavori;
- certificato di pagamento n.3;
- certificato di regolare esecuzione;

- dal certificato di regolare esecuzione risulta un credito all'impresa pari ad € 70.677,96, oltre IVA, nonché il credito pari ad € 2.166,34, oltre IVA, per il recupero della ritenuta dello 0,5% sugli infortuni;

- con prot. n. 32373 del 30/06/2023, l'appaltatore ha trasmesso propria fattura elettronica n. 10_2023 del 30/06/2023, di importo netto di € 70.677,96, oltre IVA al 22% di € 15.549,15, in uno € 86.227,11, relativa al certificato di pagamento n. 3 in questione;

- con prot. n. 32280 del 30/06/2023, l'appaltatore ha trasmesso propria fattura elettronica n. 12_2023 del 30/06/2023, di importo netto di € 2.166,34, oltre IVA al 22% di € 476,59, in uno € 2.642,93, quale recupero della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 17/05/2022, n. 50, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato applicando i prezzi aggiornati;

- ai sensi dell'art. 1, comma 458 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), è stato prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per quelli eseguiti nel 2023, e, per gli appalti per cui è stata presentata offerta nel corso dell'anno 2022, gli extra costi sono riconosciuti nella misura dell'80%;

- con nota prot. n. 35549 del 21/07/2022, la Regione Puglia ha comunicato che le economie di gara verranno concesse per gli appalti di lavori in fase di esecuzione, ove gli imprevisti da quadro economico approvato non siano sufficienti, esclusivamente al fine di ottemperare a quanto previsto nell'art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 - "Decreto Aiuti";

- con nota prot. n. 31771 del 28/06/2023, il Direttore dei Lavori, ing. A. Ricci ha trasmesso il certificato di pagamento n. 3bis, da cui risulta un credito aggiuntivo all'impresa appaltatrice di € 63.766,63, oltre IVA di € 14.028,66;

- lo stesso Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione riguardante il S.A.L. n. 3bis, redatta considerando il listino prezzi Reg. Puglia 2023, tutta agli atti d'ufficio, e costituita da:

- libretto delle misure n. 3bis;
- computo metrico estimativo n. 3bis;
- registro di contabilità n. 3bis;

- con prot. n. 32278 del 30/06/2023, la ditta Sant'Angelo S.r.l. ha trasmesso propria fattura elettronica n. 11_23 del 30/06/2023, di importo netto di € 63.766,63, oltre IVA al 22% di € 14.028,66, in uno € 77.795,29, relativa al certificato di pagamento n. 3bis;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta appaltatrice in data 13/04/2023, prot. INAIL 37296993, con scadenza validità all'11/07/2023 e risulta REGOLARE;

- con nota prot. n. 13540 del 13/03/2023, è pervenuta dalla Cassa Edile della Provincia Jonica attestazione di congruità in edilizia, relativa ai lavori in oggetto, con esito positivo;

Visti il CUP: **C27H21007490007** ed il CIG: **9201241048** dell'intervento;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari**, previste dal comma 7, dell'art.3 della Legge 136/2010, acquisite agli atti di ufficio;

Per quanto sopra considerato, si ritiene di dover approvare tutti gli atti contabili dello stato finale, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi in questione, e liquidare a favore della ditta Sant'Angelo S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA), la somma netta complessiva di € 136.610,64, oltre IVA al 22%, visti i certificati di pagamento n. 3 e n. 3bis, nonché il certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020;
- la deliberazione G.M. n. 186 del 02/10/2018;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** tutta la documentazione contabile relativa allo Stato Finale (S.A.L. n. 3 e n. 3bis), nonché il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze", così come riportata in narrativa, tutta agli atti dell'ufficio;
- 3) **Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta SANT'ANGELO S.R.L., con sede in Marina di Ginosa (TA), in viale Trieste n. 2 – -----
--OMISSIS-----, con accredito sul conto corrente bancario con codice -----
OMISSIS-----, l'importo netto pari ad € 136.610,93, come riveniente dalle seguenti fatture:

- Fattura PA n. 10_2023 del 30.06.2023, di importo netto di € 70.677,96, oltre Iva di € 15.549,15;
- Fattura PA n. 11_2023 del 30.06.2023, di importo netto di € 63.766,63, oltre Iva di € 14.028,66;
- Fattura PA n. 12_2023 del 30.06.2023, di importo netto di € 2.166,34, oltre Iva di € 476,59;

4) **Di liquidare** a mezzo F24 da versarsi in favore dell'Erario, l'importo IVA indicato nelle fatture e pari complessivamente ad € 30.054,40;

5) **Di dare atto** che la somma complessiva da liquidare di € 166.665,33 risulta regolarmente impegnata al Cod. di Bilancio 10.05.2.02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, SIOPE 2601, Cap. n. 11860/70, ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Strade - AAVV" del Bilancio 2023, di cui € 18.988,71 all'impegno 2023/240/1 assunto con determina dirigenziale n. 317 del 15/07/2022, ed € 147.676,62 all'impegno 2023/281/1, trattandosi delle economie di gara, come da quadro economico di progetto rideterminato con la suddetta determina, e di seguito riportato:

A)	Importo lavori			
A.1)	Importo lavori a base d'asta		€	541.565,06
A.2)	Ribasso d'asta offerto (22,497%)		€	121.835,89
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	419.729,17
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	13.539,13
	Totale importo lavori		€	433.268,30
B)	Altre somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, <u>C.R.E.</u> e <u>C.S.E.</u>		€	16.864,44
B.2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€	11.102,08
B.3)	Spese <u>ANAC</u>		€	375,00
B.4)	Imprevisti		€	30.739,38
B.5)	<u>I.V.A.</u> sui lavori (22% di A.1+A.2)		€	95.319,03
B.6)	<u>C.A.P.</u> su spese tecniche (4% di B.1)		€	674,58
B.7)	<u>I.V.A.</u> su spese tecniche (22% di B.1+B.6)		€	3.858,58
	Totale altre somme a disposizione		€	158.933,09
C)	Economie di gara		€	148.639,78
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	740.841,17

6) **Di dare atto** che la situazione contabile è la seguente:

Capitolo Bilancio	N. Impegno	Importo impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con presente atto	Economie riconosciute con il presente atto	Residuo da riportare
2023/11860/70	2023/240/1	€ 528.587,33	€ 509.598,62	€ 18.988,71	€ 0,00	€ 0,00

		€ 148.639,78		€ 147.676,62		
2023/11860/70	2023/281/1		€ 0,00		€ 963,16	€ 0,00

7) **Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente bancario con codice -----OMISSIS-----;

10) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

11) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Il Dirigente IV Ripartizione
Ing. Giuseppe Iannucci

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2368 del 04/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **10/07/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2368 del 04/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	3831	1	240	----- OMISSIS -----	18.988,71
2023	3832	1	281	----- OMISSIS -----	67.238,40
2023	3833	1	281	----- OMISSIS -----	77.795,29

2023	3834	1	281	----- OMISSIS -----	2.642,93
------	------	---	-----	---------------------	----------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** il **11/07/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2522

Il 11/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1817 del 11/07/2023** con oggetto

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze" (CUP: C27H21007490007 - CIG: 9201241048) – Liquidazione saldo.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **11/07/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.