



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 626 del 15/11/2023

PROPOSTA N. 3850 del 14/11/2023

OGGETTO: Rettifica d.d. n.512 del 21/09/2023 ad oggetto: "Programma regionale "StradaperStrada", approvato con D.G.R. n.986 del 16/06/2021 - Progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze".Omologazione spesa"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Considerato che:

- con Programma regionale "Strada per Strada" approvato con D.G.R. 16/06/2021, n. 986 "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo 4, legge regionale 30/12/2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale", la Regione Puglia, con propria determinazione n. 402 del 22/07/2021, ha indicato l'avviso pubblico ed il disciplinare per l'avvio delle procedure necessarie all'accesso al finanziamento regionale;
- con determinazione dirigenziale n. 9 del 13/01/2022, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto, l'Ing. Giuseppe Iannucci, Dirigente della IV Ripartizione dell'Ente;
- con deliberazione G.M. n. 24 del 25/01/2022, è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze" (CUP: C27H21007490007) – Intervento finanziato con contributo della Regione Puglia assegnato con D.G.R. n. 986 del 16/06/2021;
- la Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo al n. 16141 del 29/03/2022, ha autorizzato formalmente il Civico Ente a proseguire con l'esecuzione dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 179 del 22/04/2022, il Comune di Massafra ha avviato la procedura per l'affidamento degli interventi suddetti, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell'art. 157, comma 2, e dell'art. 60, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante procedura aperta tra operatori economici idonei allo svolgimento di tali attività;

- con la suddetta determinazione dirigenziale, si è proceduto all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento degli interventi suddetti, per l'importo lavori a base d'asta di € 541.565,06, oltre ad € 13.539,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 29 del 27/04/2022 dell'Unione dei Comuni, sono stati approvati gli atti di gara predisposti dal responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto, da eseguire nel Comune di Massafra;
- con il medesimo atto, è stato affidato il servizio di pubblicazione del bando e dell'esito di gara alla società Intel Media Pubblicità S.r.l., con sede in Barletta (BT), per un importo totale di € 1.060,00, oltre IVA di € 233,20 e rimborso spese bolli di € 32,00, in uno € 1.325,20;

Accertato che:

- con determinazione dirigenziale n. 317 del 15/07/2022, sono stati aggiudicati gli interventi in oggetto alla ditta Sant'Angelo S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA), per l'importo dei lavori di € 419.729,17, al netto del ribasso d'asta del 22,497% offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, oltre ad € 13.539,13 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, in uno € 433.268,30, oltre Iva al 22%, a seguito della quale, il quadro economico rideterminato è il seguente:

A)	Importo lavori			
A.1)	Importo lavori a base d'asta		€	541.565,06
A.2)	Ribasso d'asta offerto (22,497%)		€	121.835,89
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	419.729,17
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	13.539,13
	Totale importo lavori		€	433.268,30
B)	Altre somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, <u>C.R.E.</u> e <u>C.S.E.</u>		€	16.864,44
B.2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€	11.102,08
B.3)	Spese <u>ANAC</u>		€	375,00
B.4)	Imprevisti		€	30.739,38
B.5)	<u>I.V.A.</u> sui lavori (22% di A.1+A.2)		€	95.319,03
B.6)	<u>C.A.P.</u> su spese tecniche (4% di B.1)		€	674,58
B.7)	<u>I.V.A.</u> su spese tecniche (22% di B.1+B.6)		€	3.858,58
	Totale altre somme a disposizione		€	158.933,09
C)	Economie di gara		€	148.639,78
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	740.841,17

- con determinazione dirigenziale n. 376 del 23/08/2022, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi in oggetto all'ing. Ricci Angelo, con studio in Massafra (TA), per l'importo di € 13.957,32, CAP ed IVA compresi;

- in data 21/09/2022, Rep. n. 1194/2022, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria;

- i lavori sono stati consegnati in data 22/09/2022, come da verbale redatto in pari data;
- con determinazione dirigenziale n. 454 del 04/10/2022, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i suddetti lavori allo stesso ing. Ricci Angelo, per l'importo di € 6.978,45, CAP ed IVA compresi;
- con determinazione dirigenziale n. 455 del 04/10/2022, si è autorizzata la ditta Sant'Angelo S.r.l., appaltatrice degli interventi in oggetto, a subappaltare alla ditta "Convertini Giovanni", con sede in Locorotondo (BA), l'esecuzione di una parte dei lavori previsti, nella misura del 30%, e per un importo complessivo di € 129.950,00, oltre IVA;
- con **determinazione dirigenziale n. 179 del 22/04/2022**, si è proceduto all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per gli interventi di manutenzione in oggetto, ed, allo stesso tempo, alla liquidazione del contributo ANAC di € 375,00;
- con **determinazione della CUC n. 52 del 13/09/2022**, si è provveduto alla liquidazione a favore della società Intel Media Pubblicità S.r.l., con sede in Barletta (BT), dell'importo netto di € 530,00, oltre IVA di € 116,60 e rimborso spese bolli di € 16,00, in uno € 662,60 per il servizio di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con **determinazione della CUC n. 54 del 23/09/2022**, si è provveduto alla liquidazione a favore della stessa società Intel Media Pubblicità S.r.l. dell'importo netto di € 530,00, oltre IVA di € 116,60 e rimborso spese bolli di € 16,00, in uno € 662,60 per il servizio di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori in questione;
- con **determinazione dirigenziale n. 515 del 27/10/2022**, si è provveduto a liquidare, a favore della ditta Sant'Angelo S.r.l., l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale di € 433.268,30 di importo pari ad € 129.980,49, oltre IVA di € 28.595,17;
- con **determinazione dirigenziale n. 10 del 13/01/2023**, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n.1 e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo netto di € 108.879,59, oltre IVA di € 23.953,51;
- con **determinazione dirigenziale n. 208 del 17/04/2023**, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n.2 e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo netto di € 121.563,92, oltre IVA di € 26.744,06;
- i lavori sono stati ultimati in data 20/04/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- con **determinazione dirigenziale n. 300 del 24/05/2023**, si è provveduto alla liquidazione a favore dell'ing. Ricci Angelo dell'importo netto di € 5.720,04, IVA esente, ad espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con **determinazione dirigenziale n. 386 del 06/07/2023**, si è provveduto alla liquidazione a favore dello stesso ing. Ricci Angelo dell'importo netto di € 11.440,01, IVA esente, ad espletamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in questione;
- con **determinazione dirigenziale n. 396 del 10/07/2023**, sono stati approvati gli atti contabili dello Stato Finale - S.A.L. n.3, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi in oggetto, e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice delle fatture di importo, rispettivamente, di € 70.677,96, oltre Iva di € 15.549,15 e di € 2.166,34, oltre Iva di € 476,59;
- con **determinazione dirigenziale n. 430 del 03/08/2023**, si è provveduto alla liquidazione a favore del personale dipendente dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo netto complessivo di € 2.797,93, oltre ad € 903,75 per oneri

cpdel ed irap, in uno € 3.701,68;

Considerato che:

- l'affidamento dei servizi tecnici e gli incentivi per le funzioni tecniche hanno determinato economie di importo complessivo pari ad € 11.637,95;
- il servizio di pubblicazione bando di gara ed esito di gara ha comportato spese per € 1.325,20, inizialmente non previste nel quadro economico di progetto;
- a seguito di rideterminazione, le risorse accantonate per gli imprevisti ammontano ad € 41.052,13, come da quadro economico rideterminato di seguito riportato:

A)	Importo lavori			
A.1)	Lavori al netto del ribasso d'asta		€	419.729,17
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	13.539,13
A.3)	IVA sui lavori (22% di A.1+A.2)		€	95.319,03
	Totale importo lavori		€	528.587,33
B)	Altre somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, <u>C.R.E. e C.S.E.</u>		€	17.160,05
B.2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€	3.701,68
B.3)	Spese <u>ANAC</u>		€	375,00
B.4)	Spese di pubblicità		€	1.325,20
B.5)	Imprevisti		€	41.052,13
	Totale altre somme a disposizione		€	63.614,06
C)	ECONOMIE DI GARA		€	148.639,78
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	740.841,17

- sulla base della documentazione di spesa, costituita dai relativi mandati di pagamento quietanzati, risulta che la spesa per la realizzazione degli interventi in questione è pari complessivamente ad € 551.149,26, distinta secondo il quadro economico di assestamento di seguito riportato:

N.	Descrizione	Importo
1)	Lavori (Iva compresa)	€ 528.587,33
2)	Spese tecniche (direzione lavori, contabilità, C.R.E. e C.S.E.)	€ 17.160,05
3)	Incentivo per funzioni tecniche (di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 3.701,68
4)	Spese di pubblicità	€ 1.325,20
5)	Contributo ANAC	€ 375,00
	TOT COMPLESSIVO	€ 551.149,26

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 17/05/2022, n. 50, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato applicando i prezzi aggiornati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 458 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), è stato prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per quelli eseguiti nel 2023, e, per gli appalti per cui è stata presentata offerta nel corso dell'anno 2022, gli extra costi sono riconosciuti nella misura dell'80%;
- con nota prot. n. 35549 del 21/07/2022, la Regione Puglia ha comunicato che le economie di gara verranno concesse per gli appalti di lavori in fase di esecuzione, ove gli imprevisti da quadro economico approvato non siano sufficienti, esclusivamente al fine di ottemperare a quanto previsto nell'art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 - "Decreto Aiuti";
- con **determinazione dirigenziale n. 66 del 24/01/2023**, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n.1-bis e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore dell'appaltatore dell'importo netto di € 21.210,68, oltre IVA di € 4.666,35;
- con **determinazione dirigenziale n. 284 del 12/05/2023**, sono stati approvati gli atti relativi al S.A.L. n.2-bis e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo netto di € 36.069,11, oltre IVA di € 7.935,20;
- con **determinazione dirigenziale n. 396 del 10/07/2023**, sono stati approvati anche gli atti relativi al S.A.L. n.3-bis, e si è provveduto, allo stesso tempo, alla liquidazione a favore della ditta appaltatrice della relativa fattura di importo netto di € 63.766,63, oltre Iva di € 14.028,66;
- a seguito di adeguamento dei prezzi delle lavorazioni contrattuali, con nota prot. n. 49704 del 20/10/2023, integrata dalle note prot. n. 51329 del 30/10/2023 e n. 52107 del 06/11/2023, è stata richiesta alla Regione Puglia autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara, vista l'insufficienza delle somme appositamente accantonate per imprevisti, nel limite del 50%, in attuazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 s.m.i.;
- con nota prot. n. 52311 del 07/11/2023, la Regione Puglia ha concesso a questo Civico Ente autorizzazione a procedere in deroga al punto 4.5 dell'Avviso in oggetto, e quindi all'utilizzo delle economie di gara, al fine di riconoscere il maggior onere derivante dall'adeguamento dei prezzi;
- a seguito della revisione dei prezzi contrattuali e dell'autorizzazione innanzi dette, il quadro economico contabile rideterminato è il seguente:

A)	Importo lavori			
A.1)	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	419.729,17	
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.539,13	
A.3)	IVA sui lavori (22% di A.1+A.2)	€	95.319,03	
A.4)	Revisione prezzi contrattuali	€	121.046,42	
A.5)	IVA su revisione prezzi (22% di A.4)	€	26.630,21	
	Totale importo lavori	€	676.263,96	
B)	Altre somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, <u>C.R.E.</u> e <u>C.S.E.</u>	€	17.160,05	
B.2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 <u>D.Lgs. 50/2016</u>)	€	3.701,68	
B.3)	Spese <u>ANAC</u>	€	375,00	
B.4)	Spese di pubblicità	€	1.325,20	
B.5)	Imprevisti	€	20.526,07	
	Totale altre somme a disposizione	€	43.088,00	
C)	ECONOMIE DI GARA	€	21.489,21	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	740.841,17	

Dato atto che sulla base della documentazione di spesa, costituita dai relativi mandati di pagamento quietanzati, considerato l'adeguamento dei prezzi contrattuali, risulta che la spesa definitiva per la realizzazione degli interventi in questione è pari complessivamente ad € **698.825,89**, distinta secondo il quadro economico di assestamento finale di seguito riportato:

N.	Descrizione	Importo
1)	Lavori (Iva compresa)	€ 676.263,96
2)	Spese tecniche (direzione lavori, contabilità, C.R.E. e C.S.E.)	€ 17.160,05
3)	Incentivo per funzioni tecniche (di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 3.701,68
4)	Spese di pubblicità	€ 1.325,20
5)	Contributo ANAC	€ 375,00
	TOT COMPLESSIVO	€ 698.825,89

Atteso che:

- la Regione Puglia ha provveduto ad erogare, ad oggi, con la determinazione dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture n. 785 del 26/10/2022, l'importo complessivo di € **414.540,97**, quale anticipazione pari al 70% del contributo finanziato, concesso con la D.G.R. n. 986 del 16/06/2021, a seguito di rideterminazione post gara, giusto mandato di pagamento n. 66.063 del 17/11/2022;

- al fine di effettuare gli adempimenti finali di chiusura del progetto, si rende necessario provvedere con il presente atto all'omologazione delle spese sostenute per l'intervento e quantificate in complessivi € **698.825,89**, sulla base della documentazione giustificativa

riportata in narrativa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020;
- la deliberazione G.M. n. 186 del 02/10/2018;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8.4 del relativo disciplinare di finanziamento, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto riguardante gli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze" - Cod. pratica: b36c517a - CUP: C27H21007490007, in € **698.825,89**, a valere interamente sulle risorse del Programma regionale "Strada per Strada", approvato con D.G.R. n. 986 del 16/06/2021, accertate al capitolo 2251/70 dei Residui attivi 2021;
- 3) **Di dare atto** che, a seguito della presente omologazione, sussistono economie di progetto di importo pari ad € **42.015,28**, da rideterminare al capitolo 2251/70 e relativo capitolo di spesa 11860/70;
- 4) **Di dare atto** che Regione Puglia ha già provveduto ad erogare, con la determinazione dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture n. 785 del 26/10/2022, l'importo di € **414.540,97**, quale anticipazione pari al 70% del contributo finanziato concesso con la suddetta D.G.R., a seguito di rideterminazione post gara;
- 5) **Di richiedere** con il presente provvedimento il saldo del finanziamento di che trattasi pari ad € **284.284,92**, da accreditarsi mediante girofondi della Tesoreria Unica n. 064093, intestato al Comune di Massafra;
- 6) **Di trasmettere** il presente atto alla Regione Puglia per gli adempimenti finali di chiusura del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze" (CUP: C27H21007490007), nell'ambito del Programma regionale "Strada per Strada", approvato con deliberazione G.R. n. 986 del 16/06/2021;
- 7) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

9) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

Il Dirigente IV Ripartizione
Ing. Giuseppe Iannucci

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3850 del 14/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **15/11/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3850 del 14/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **30/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4252

Il 30/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3086 del 30/11/2023** con oggetto

Rettifica d.d. n.512 del 21/09/2023 ad oggetto: "Programma regionale "StradaperStrada", approvato con D.G.R. n.986 del 16/06/2021 - Progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze".Omologazione spesa"

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **30/11/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 3086 del 30/11/2023