



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 438 del 25/10/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 98 del 25/10/2019

Proposta n. 701 del 15/10/2019

OGGETTO: CUP:J15E19000000001 - Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L., Stato Finale , CRE e Parcella Professionale "L.145/2018 Art. 1 comma 107 - Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° **15 del 29/03/2019** avente ad oggetto: "Approvazione **Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021** e relativi allegati";

Vista la delibera di C.C. n. **14 del 29/03/2019** con la quale è stato approvato il **DUP 2019-2021** ;

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. **41 del 10/04/2018** è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (**PEG**) per l'anno **2019**

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata all'arch. Pianif.re Fabrizio Notarini la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica 2 ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di **Giunta Comunale n. 35 del 12/03/2019** è stato approvato il documento preliminare di avvio della progettazione redatto dall'ufficio tecnico comunale per la realizzazione del seguente intervento " **L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**", incaricando il Responsabile dell'Area Tecnica 2 a voler provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per addivenire all'affidamento nei termini prescritti dalla L. 145/2019;
- con Delibera di **Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2019** è stato approvato il progetto **DEFINITIVO** dei lavori di "**L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**", (**CUP J15E19000000001**) contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso relativo allo studio di Fattibilità tecnico economica, redatto dal professionista incaricato sig. **Geom. Marcello Cipriani, C.F. CPRMCL60T24F747J**, per un importo complessivo di euro **50.000.00**, di cui euro 38.288,11 per lavori ed euro 11.711,89 per somme in amministrazione, come indicato nel Quadro Economico allegato al Progetto;
- con Delibera di **Giunta Comunale n. 48 del 19/04/2019** è stato approvato il progetto **ESECUTIVO** dei lavori di "**L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**", (**CUP J15E19000000001**), redatto dal professionista incaricato sig. **Geom. Marcello Cipriani, C.F. CPRMCL60T24F747J**, per un importo complessivo di euro **50.000.00**, di cui euro 38.288,11 per lavori ed euro 11.711,89 per somme in amministrazione come indicato nel Quadro Economico allegato al Progetto;
- che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, all'intervento 2090101, e finanziata mediante il contributo per la Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (L.30.12.2018 n. 145, art. 1, comma 107-112) - rif. entrata cap.578/0 - rif. uscita cap. 2848-0;
- che i lavori in oggetto hanno un importo complessivo contrattuale inferiore ad euro 40.000 e che, pertanto era possibile procedere all'affidamento dell'appalto mediante affidamento diretto senza procedimento di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,
- che si è provveduto comunque alla consultazione preliminare per tramite della piattaforma

telematica messa a disposizione dall'ASMEL delle seguenti ditte iscritte alla piattaforma:

- **1° SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** di Morro d'oro - p.iva 01612760676 la quale ha offerto un ribasso pari **9,600%** e quindi per complessivi **euro 34.738,03**
- **2° D.I.S. Project srl** di Roseto degli Abruzzi - p.iva 01497580678 la quale ha offerto un ribasso pari **6,410%** e quindi per complessivi **euro 35.917,70**

e che, l'offerta presentata dalla ditta SULPIZII snc , è risultata la più conveniente per questo ente;

- con determinazione **n. 198 del 10/05/2019** si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori **"L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova"** in favore dell'impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** con sede in C.da Case Merluzzi P.IVA **01612760676** in virtù del ribasso offerto del **9,600%** per l'importo complessivo di €. **34.738,03** comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;
- che il giorno 15/05/2019, come da verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo**;
- che con determina n. 297 del 9/07/2019 è stato approvato il 1° SAL dei lavori, liquidando in favore dell'impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo**, l'importo di **€ 22.624,53** oltre IVA 10%, ovvero in **€ 24.886,98** IVA compresa;

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori **Geom. Marcello Cipriani** relativi al **2° ed ultimo S.A.L.** (pervenuti al Prot. n. 6364/2019), per lavori e somministrazioni fino alla data del 09/07/2019, composti da:

- Verbale di concordamento Nuovi prezzi
- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Stato Avanzamento Lavori n. 2 al 09.07.2019;
- Certificato di pagamento n.2;

dai quali risulta il credito di euro **11.894,13** spettante all'Impresa di cui:

Lavori e somministrazioni	euro 34.692,12
A Detrarre	
Ammontare Certificato precedente	euro -22.624,53
detrazione 0,50%	<u>euro -173,46</u>
Totale	euro 11.894,13

DATO ATTO che , per le ragioni in esso riportate , con il Verbale di concordamento sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, viene previsto un nuovo prezzo per i ripristini stradali, il quale , per quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati;

ACCERTATO che , come risulta dall'allegato Certificato di Ultimazione dei Lavori i lavori sono stati ultimati in data 12.07.2019, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti;

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori **Geom. Marcello Cipriani** relativi allo Stato Finale dei lavori (pervenuti al Prot. n. 6876/2019), per lavori e somministrazioni fino alla data del 12/07/2019, composti da:

- Stato Finale dei Lavori
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO Il Certificato di Regolare esecuzione dal quale risultano eseguiti lavori per complessivi **€. 34.962,12**, per cui, detratto quanto liquidato con il Certificato di pagamento n. 1 e n. 2, resta un credito in favore dell'impresa di **€. 173,46**;

VISTA la nota 6877 del 25/07/2019, con la quale il Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Marcello Cipriani, ha rimesso la Parcella delle competenze professionali spettanti per complessivi €. 3.700,00 oltre Iva e Cassa Geometri, per complessivi **€. 4.694,56**

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo**,

- in merito al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, quantificato in **€ 11.894,13** oltre IVA 10%,-
- In merito alla rata di saldo , in €. 173, 46 oltre IVA 10%;

e quindi di €. 12.067,59 oltre IVA 22%, per complessivi **€ 13.274,35**

VISTE:

- Fattura n. **5/A del 15/10/2019** dell'Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** con sede in C.da Case Merluzzi P.IVA **01612760676** relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, per l'importo di **€ 13.083,54** iva compresa(€. 11.894,13 + IVA);
- Fattura n. **6/A del 15/10/2019** dell'Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** con sede in C.da Case Merluzzi P.IVA **01612760676** relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto, per l'importo di **€ 190, 81** iva compresa(€. 173,46 + IVA);
- Fattura n. **32 del 7/10/2019** del Tecnico Progettista e Direttore dei lavori Geom. Marcello Cipriani, con sede a Giulianova Via Traversa Parini 20/c, P.IVA **000547580670** , emssa a saldo delle competenze tecniche spettanti , per l'importo di **€ 4.694,56**(€. 3.700,00 oltre Iva e C.N.G.) iva compresa;

DATO ATTO che , ai sensi ed agli effetti dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la ditta Sulpizii snc ha costituito la Polizza Fidejussoria n. N00445/109739689 della Groupama Assicurazioni, a garanzia della rata di saldo;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni e i lavori di che trattasi sono state regolarmente effettuati e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTO l'esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva dell'Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** (attestazione DURC) delle società incaricate:

- *DURC regolare Prot. INAIL_18059450 Scadenza validità 07/01/2020*

VISTO l'esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva del tecnico Progettista e D.d.L. **Geom. Marcello Cipriani** (attestazione CASSA N.G.) delle società incaricate:

- *DURC regolare Prot.Cassa n.000775236 del 15/10/2019*

RICHIAMATO il CUP: **J15E19000000001**

RICHIAMATO il CIG: **7885392F51** relativamente ai Lavori affidato alla ditta Sulpizii S.N.C

RICHIAMATO il CIG: **78521707AA** relativamente alle prestazioni tecniche affidate al Geom. Marcello Cipriani

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTO il D.Lgs. 50/2016(Codice dei Contratti Pubblici), nel testo vigente;

VISTO il TUEL - D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa narrativa, che si approva totalmente, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della Legge n. 241/1990;

DI APPROVARE l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori e per accettazione dall'impresa affidataria dell'appalto, costituito da n. 1 nuovo prezzo inerente la realizzazione di lavorazioni non previste nell'ambito dell'appalto dei lavori "**L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**"; dando atto che non è necessario un nuovo impegno, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione del nuovo prezzo riportato nel verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.

DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi al 2° ed ultimo S.A.L. redatti dal

direttore dei lavori **Geom. Marcello Cipriani** e relativi ai lavori di “**L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**” dai quali risulta il credito di euro **11.894,13** spettante all’Impresa di cui:

Lavori e somministrazioni	euro 34.692,12
A Detrarre	
Ammontare Certificato precedente	euro -22.624,53
detrazione 0,50%	euro <u>-173,46</u>
Totale	euro 11.894,13

DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 2, predisposto dal R.U.P., per l’importo spettante all’impresa di €. **11.894,13** oltre IVA;

DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili (pervenuti al Prot. n. 6876/2019), redatti dal Direttore dei Lavori **Geom. Marcello Cipriani** relativi allo Stato Finale dei lavori di “**L.145/2018 Art. 1 comma 107 – Opere di Messa In sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo B. – Via Padova**”, approvando altresì la Relazione sul conto finale ed Il Certificato di Regolare esecuzione dal quale risultano eseguiti lavori per complessivi €. **34.962,12**, per cui, detratto quanto liquidato con il Certificato di pagamento n. 1 e n. 2, resta un credito in favore dell’impresa di €. **173,46**;

DI LIQUIDARE e PAGARE in favore della ditta **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo e del Progettista e D.d.L. Geom. Marcello Cipriani** le seguenti fatture:

- Fattura n. **5/A del 15/10/2019** dell’Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** con sede in C.da Case Merluzzi P.IVA **01612760676** relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, per l’importo di €. **13.083,54** iva compresa(€. 11.894,13 + IVA);
- Fattura n. **6/A del 15/10/2019** dell’Impresa **SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo** con sede in C.da Case Merluzzi P.IVA **01612760676** relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto, per l’importo di €. **190,81** iva compresa(€. 173,46 + IVA);
- Fattura n. **32 del 7/10/2019** del Tecnico Progettista e Direttore dei lavori **Geom. Marcello Cipriani**, con sede a Giulianova Via Traversa Parini 20/c, P.IVA **000547580670**, emssa a saldo delle competenze tecniche spettanti, per l’importo di €. **4.694,56**(€. 3.700,00 oltre Iva e C.N.G.) iva compresa;

DI IMPUTARE la spesa complessiva nel seguente modo:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo	5/A del 15/10/2019	€. 13.083,54 inclusa IVA (10%)	2848-0	CIG 7885392F51 CUP J15E19000000001
SULPIZII snc di Sulpizii Amarildo	6/A del 15/10/2019	€. 190,81 inclusa IVA (10%)	2848-0	CIG 7885392F51 CUP J15E19000000001
Geom. Marcello Cipriani	n. 32 del 7/10/2019	€. 4.694,56 inclusa IVA e Cassa N.G.	2848-0	CIG 78521707AA CUP J15E19000000001

Di **APPROVARE** il seguente Quadro Economico a consuntivo della spesa effettivamente sostenuta:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori	€ 34.692,12
Iva 10% su lavori	€ 3.469,21
per spese tecniche	€ 3.700,00
Iva e cassa 4%	€ 994,56
Incentivo Ex art.113(80%)	€ 612,61
Inc. Ex art. 113 -Fondo innovazione(20%)	€ 153,15
IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO DELLE SPESE	€ 43.621,65
<i>Economie da ribasso</i>	€ 3.905,08

<i>Somme non impegnate</i>	€ 2.473,27
TOTALE	€ 50.000,00

Di **DARE ATTO** che dal competente Ministero dell'Interno a valere sul Contributo concesso di €. 50.000,00, è stato effettivamente erogato a saldo, l'importo complessivo di €. 47.526,73, pari alla somma effettivamente spesa e le economie del ribasso (€. 43.621,65+€. 3.905,08); tali economie di ribasso pari ad **€. 3.905,08**, per quanto indicato nella faq n. 92 di detto Ministero, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti: " *Il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, stabilisce che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti (art. 6, comma 2) e che i risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo (art. 4, comma 2).*"

Di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.184 commi 3 e 4, al fine di provvedere alla liquidazione delle spettanze in argomento ed all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 701 del 15/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 25/10/2019.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 701 del 15/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	317	1	333	SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AMARILDO & C.	13.083,54
2019	317	2	333	SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AMARILDO & C.	190,81
2019	318	1	107	CIPRIANI MARCELLO	4.694,56

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **25/10/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838

Il 06/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 438 del 25/10/2019 con oggetto: **CUP:J15E19000000001 - Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L.,Stato Finale , CRE e Parcella Professionale "L.145/2018 Art. 1 comma 107 - Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità . Via Michelangelo).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CERULLI PASQUALE il 06/11/2019.