



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

SUAP-AMBIENTE-PNRR

## REGISTRO GENERALE N. 426 del 30/05/2024

### Determina del Responsabile del Servizio N. 130 del 30/05/2024

PROPOSTA N. 538 del 30/05/2024

**OGGETTO:** POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00.  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con **Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica n.181 del 26.08.2019**, pubblicata sul BURP n. 98 del 29.08.2019 veniva adottato l'"Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta (CCR) differenziati di rifiuti" a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani";
- che con **Deliberazione di G.C. n. 30 del 19.02.2020** il Comune di Alezio ha approvato, ai fini della candidatura nell'ambito del citato Avviso Pubblico n.181/2019, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, redatto dall'UTC;
- che **in data 19.02.2020** il Comune di Alezio ha trasmesso la propria candidatura nell'ambito del suddetto avviso pubblico regionale, richiedendo un contributo di €. 300'000,00 per l'ampliamento del CCR esistente in zona PIP e per la realizzazione del centro del riuso;
- che con **determinazione dirigenziale n. 509 del 07.12.2020** la Regione Puglia ha approvato l'elenco delle istanze e delle proposte progettuali ritenute idonee, tra le quali quella formulata dal Comune di Alezio;
- che **in data 18.03.2021** veniva sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia;
- che con **determinazione n. 377 RG e n. 137 RS del 30.07.2021** si è affidato alla società *Geoprove srl* da Ruffano (LE) P.IVA 03940580750 l'incarico di redazione della Relazione Geologica e Idrogeologica per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 1'200,00 (importo onnicomprensivo);
- che con **determinazione n. 717 RG e n. 14 RS del 28.12.2021** si è affidato, nell'ambito dell'intervento in oggetto:
  - alla società tra professionisti *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (sede operativa in Casarano) - P.IVA 04411790753 l'incarico di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di direzione lavori, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione, per la somma complessiva di €. 24'820,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;
  - all'*arch. Luigi LEO* da Alezio (C.F. LEOLGU84H29D883J - P.IVA 04536210752) l'incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la somma complessiva di €. 7'680,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- che con **determinazione n. 226 RG e n. 46 RS del 06.04.2022** si è affidato all'ing. Marasco Caterina da Lecce - C.F. MRS CRN 81P58 E506T - l'incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 2'500,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);

- che con **determinazione n. 304 RG e n. 83 RS del 12.05.2022** si è impegnata la somma di €. 258,23 in favore della Provincia di Lecce, ai fini del rilascio dell'*Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne*;
- che con **deliberazione di G.C. n. 60 del 05.07.2022** si è approvato il progetto definitivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" dell'importo complessivo di €. **300'000,00**, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello;
- che con **nota del 16.12.2022** si costituiva il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento Comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016*", approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.11.2016;
- che con **deliberazione di G.C. n. 141 del 19.12.2022** si è approvato il progetto esecutivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" dell'importo complessivo di €. **300'000,00**, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (progettista) e dall'arch. Luigi Leo da Alezio (C.S.P.);
- che con **determinazione n. 759 RG e n. 196 RS del 20.12.2022** si è proceduto all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento, dell'importo complessivo €. 300'000,00, di cui €. 219'300,00 per lavori a base d'asta, €. 3'200,00 per oneri per la sicurezza ed €. 77'500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. sss) e dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;
- che con la stessa **determinazione n. 759 RG e n. 196 RS del 20.12.2022** si è impegnata la somma complessiva di € **225,00** sul cap. 2950 art. 2, quale contributo a carico dell'Ente da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione del 21.12.2021;
- che con **determinazione n. 37 RG e n. 07 RS del 24.01.2023** si è costituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per l'appalto relativo al progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*";
- che con **determinazione n. 38 RG e n. 08 RS del 25.01.2023** si aggiudicava l'appalto relativo ai lavori a farsi nell'ambito del progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" alla ditta **COLIZZI Massimino** da Aradeo (LE), per il prezzo complessivo di €. **221'403,50** oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato sull'importo a base d'asta di €. 219'300,00, a fronte di un ribasso operato del 0,50% e sulle somme non soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad €. 3'200,00;
- che in data **11.04.2023** si procedeva all'avvio dei lavori di che trattasi;
- che con **determinazione n. 248 RG e n. 75 RS del 14.04.2023** si liquidava all'ing. Caterina Marasco l'importo complessivo di €. 832,00, di cui €. 800,00 quale acconto sull'espletata attività di supporto al RUP ed €. 32,00 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - che con **determinazione n. 289 RG e n. 92 RS del 03.05.2023** si rideterminare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, come segue:

OGGETTO		Quadro economico prog. esecutivo	Quadro economico rimodulato
A.1	Lavori a base d'asta	194'083,19	193'112,77
A.2	Forniture a base d'asta	25'216,81	25'090,73
A.3	Oneri per la sicurezza	3'200,00	3'200,00
<b>A</b>	<b>Importo lavori e sicurezza</b>	<b>222'500,00</b>	<b>221'403,50</b>
B.1	Lavori in economia (incluso IVA)	0,00	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	1'200,00	1'200,00
B.3	Accertamenti di laboratorio previsti nel CSA	500,00	0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1'284,00	1'284,00

B.5	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	851,19	2'072,48
B.6	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
B.7	Spese per pareri	0,00	350,00
B.8	Spese tecniche per incarichi esterni	36'200,00	36'965,00
B.9	Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	2'225,00	2'137,63
B.10	Spese per validazione	558,23	0,00
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
B.12	Spese per pubblicità di gara e contributo ANAC	225,00	225,00
B.13	Oneri previdenziali (4% di B8)	1'448,00	1'478,60
B.14	IVA spese tecniche (su B.8 e B.13)	7'732,56	7'732,55
B.15	IVA sulle forniture (22% di A.2)	5'547,70	5'519,96
B.16	IVA su lavori e sicurezza (10% di A.1 e A.3)	19'728,32	19'631,28
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>	<b>77'500,00</b>	<b>78'596,50</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B):</b>	<b>300'000,00</b>	<b>300'000,00</b>

- che con **Contratto d'appalto rep. n. 25 del 16.05.2023** si sono regolati i rapporti con la ditta affidataria De Giorgi Globale Service srl;
- che con **determinazione n. 362 RG e n. 113 RS del 09.06.2023** si affidava all'ing. Igor Imperiale da Tuglie (LE) – P.IVA 04416320754 l'incarico di collaudatore statico delle opere strutturali nell'ambito dell'intervento in oggetto, per la somma complessiva di €. 1'965,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- che con **determinazione n. 364 RG e n. 119 RS del 15.06.2023** si approvavano gli atti di contabilità relativi al **1° S.A.L.** per lavori eseguiti a tutto il 08.06.2023 e si liquidava in favore della ditta Colizzi Massimino da Aradeo la fattura n. 17-00 del 13.06.2023 relativa al 1° Certificato di pagamento dei lavori in parola, dell'importo complessivo di €. 62'040,00, di cui €. 56'400,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute applicate ed €. 5'640,00 per I.V.A. al 10%;
- che con **determinazione n. 463 RG e n. 141 RS del 18.07.2023** si liquidava in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione l'importo complessivo di €. 225,00, quale contributo di gara a carico della S.A.;
- che con **determinazione n. 479 RG e n. 143 RS del 24.07.2023** si liquidava in favore di:
  - la società tra professionisti **Studio Sigma srl** la somma complessiva di €. 18'219,97, di cui €. 14'360,00 quale onorario per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, €. 574,40 per oneri previdenziali ed €. 3'285,57 per IVA al 22%;
  - l'arch. **Luigi Leo** la somma complessiva di €. 2'282,80, di cui €. 2'195,00 quale onorario per l'espletato Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed €. 87,80 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - la ditta **Geoprove srl** la somma complessiva di €. 1'200,00, di cui €. 1.983,61 quale corrispettivo per l'espletate indagini geologiche ed €. 216,39 per IVA al 22%;
- che con **determinazione n. 504 RG e n. 149 RS del 02.08.2023** si liquidava in favore di:
  - la società tra professionisti Studio Sigma srl la somma complessiva di €. 3'981,49, di cui €. 3'138,00 quale 1° acconto su Direzione lavori e contabilità, €. 125,52 per oneri previdenziali ed €. 717,97 per IVA al 22%;
  - l'arch. Luigi Leo la somma complessiva di €. 1'711,32, di cui €. 1'645,50 quale 1° acconto sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 65,82 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- che con **determinazione n. 506 RG e n. 151 RS del 02.08.2023** si approvavano gli elaborati costituenti la proposta migliorativa formulata dalla ditta appaltatrice Colizzi Massimino da Aradeo (art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018), alle seguenti condizioni:
  - a. *l'importo contrattuale viene ridotto ad €. 221'303,50 oltre ad IVA come per legge;*
  - b. *le lavorazioni e le forniture non espressamente modificate negli elaborati di perizia dovranno essere realizzate come previsto nel progetto esecutivo, mantenendo inalterati tutti gli aspetti funzionali, nonché i singoli elementi tecnologici o le singole componenti previste;*

- c.** *la variante non dovrà comportare alcuna riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative rispetto al progetto posto a base di gara;*
  - d.** *in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, senza che ciò comporti alcuna variazione dell'importo contrattuale;*
  - e.** *il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità delle prestazioni a farsi, per cui il computo metrico estimativo predisposto dalla ditta appaltatrice è privo di valore negoziale;*
  - f.** *deve intendersi sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, pertanto, nessun compenso aggiuntivo può essere richiesto:*
    - *per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa;*
    - *per lavorazioni, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte;*
  - g.** *la proposta migliorativa lascia inalterato il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori;*
  - h.** *restano ferme le condizioni contrattuali e capitolari pattuite con la stipula del contratto d'appalto rep. n. 25 del 16.05.2023;*
- che con **determinazione n. 613 RG e n. 187 RS del 19.09.2023** si liquidava in favore di AGSM AIM SpA la somma complessiva di €. 424,35, di cui €. 25,88 per oneri amministrativi, €. 321,95 per aumento potenza contatore energia elettrica fino a 10 Kw ed €. 76,52 per IVA al 22%;
  - che con **determinazione n. 796 RG e n. 237 RS del 28.11.2023** si approvavano gli atti di contabilità relativi al **2° S.A.L.** per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2023 e si liquidava in favore della ditta Colizzi Massimino da Aradeo il **2° Certificato di pagamento dei lavori in parola**, dell'importo complessivo di €. 110'660,00, di cui €. 100'600,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute applicate ed €. 10'060,00 per I.V.A. al 10%;
  - che con **determinazione n. 797 RG e n. 240 RS del 28.11.2023** si liquidava in favore di:
    - la società tra professionisti Studio Sigma srl la somma complessiva di €. 5'308,66, di cui €. 4'184,00 quale 2° acconto su Direzione lavori e contabilità, €. 167,36 per oneri previdenziali ed €. 957,30 per IVA al 22%;
    - l'arch. Luigi Leo la somma complessiva di €. 2'281,76, di cui €. 2'194,00 quale 2° acconto sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 87,76 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
    - l'ing. Caterina Marasco la somma complessiva di €. 832,00, di cui €. 800,00 quale 2° acconto sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 32,00 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - che con **determinazione n. 864 RG e n. 216 RS del 14.12.2023** si liquidava in favore del personale dell'UTC l'importo complessivo di €. 1'246,00, quale acconto sul compenso incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - che con **determinazione n. 898 RG e n. 257 RS del 22.12.2023** si approvavano gli atti di contabilità relativi al **3° S.A.L.** per lavori eseguiti a tutto il 21.12.2023 e si liquidava in favore della ditta Colizzi Massimino da Aradeo il **3° Certificato di pagamento dei lavori in parola**, per l'importo complessivo di €. 34'312,28, di cui €. 31'192,98 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute applicate ed €. 3'119,30 per I.V.A. al 10%, dando atto che l'importo residuo sarebbe stato pagato a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, come disposto dall'art. 12 del Contratto d'appalto rep. n. 25/2023;
  - che con la stessa **determinazione n. 898 RG e n. 257 RS del 22.12.2023** si liquidava in favore di:
    - la società tra professionisti **Studio Sigma srl** la somma complessiva di €. **2'654,33**, di cui €. 2'092,00 quale 3° acconto su Direzione lavori e contabilità, €. 83,68 per oneri previdenziali ed €. 478,65 per IVA al 22%;
    - l'arch. Luigi Leo la somma complessiva di €. 1'140,88, di cui €. 1'097,00 quale 3° acconto sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 43,88 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
    - l'ing. Caterina Marasco la somma complessiva di €. 676,00, di cui €. 650,00 quale 3° acconto sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 26,00 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - che con **determinazione n. 357 RG e n. 112 RS del 06.05.2024** si liquidava in favore di:
    - l'arch. Luigi Leo la somma complessiva di €. 570,44, di cui €. 548,50 quale saldo sul Coordinamento

- alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 21,94 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- l'ing. Caterina Marasco la somma complessiva di €. 260,00, di cui €. 250,00 quale saldo sul Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed €. 10,00 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- l'ing. Igor Imperiale la somma complessiva di €. 2'493,19, di cui €. 1'965,00 quale saldo sull'attività di collaudatore statico, €. 78,60 per oneri previdenziali ed €. 449,59 per IVA come per legge;
- che con **determinazione n. 394 RG e n. 121 RS del 20.05.2024** si liquidava di in favore della società tra professionisti Studio Sigma srl la somma complessiva di €. 1'327,16, di cui €. 1'046,00 quale saldo su Direzione lavori e contabilità, €. 41,84 per oneri previdenziali ed €. 239,32 per IVA al 22%;

#### **CONSIDERATO:**

- che con verbale del 22.01.2024 la società tra professionisti *Studio SIGMA srl* ha certificato l'ultimazione dei lavori previsti in appalto;
- che con nota prot. 03144 del 05.03.2024 l'ing. Igor Imperiale ha trasmesso l'atto di collaudo statico delle opere strutturali nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- che con nota prot. 03418 del 12.03.2024 la ditta *Colizzi Massimino* da Aradeo ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritti con riserva, come di seguito elencati:
  1. Certificato di regolare esecuzione;
  2. Relazione sul Conto finale;
  3. Dichiarazione della non necessità della pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum;
  4. Libretto delle Misure
  5. Registro di Contabilità
  6. Sommario – Registro di Contabilità
  7. Stato finale dei Lavori
- che le riserve apposte dalla ditta *Colizzi Massimino* vertono essenzialmente sui seguenti punti:
  - applicazione di penali per complessivi €. 22'130,35, pari al 10% dell'importo contrattuale;
  - mancata applicazione dell'adeguamento prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 04/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 25/2022 ed all'art. 31 del C.S.A.;
  - esecuzione di lavorazioni in più rispetto a quanto contemplato dal contratto d'appalto;
- che con successiva nota prot. 03444 del 12.03.2024 il RUP richiedeva alla Direzione lavori di trasmettere la documentazione a corredo del conto finale, come elencata all'art. 14, comma 5, del DM n. 49/2018, con particolare riferimento alla Relazione riservata a firma del Direttore dei lavori;
- che con nota prot. 05235 del 19.04.2024 la società tra professionisti Studio Sigma srl trasmetteva, a parziale rettifica degli elaborati trasmessi con nota prot. 03418 del 12.03.2024, la documentazione dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione con il calcolo dei giorni di ritardo rettificato a seguito delle osservazioni pluviometriche giornaliere scaricate dal sito della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, dai quali risulta un credito in favore dell'impresa pari ad €. 24'479,82 oltre ad IVA come per legge, al netto dell'applicazione di penali per €. 8'630,70;
- che con nota prot. 05733 del 02.05.2024 la ditta *Colizzi Massimino* da Aradeo ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritti con riserva;
- che le nuove riserve apposte dalla ditta *Colizzi Massimino* vertono essenzialmente sul seguente punto:
  - mancata applicazione dell'adeguamento prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 04/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 25/2022 ed all'art. 31 del C.S.A.;
- che con nota prot. 06127 del 08.04.2024 la società tra professionisti Studio Sigma srl trasmetteva la propria Relazione riservata sulle riserve apposte dalla ditta *Colizzi Massimino* sulla contabilità finale e sul certificato di regolare esecuzione;
- che con nota prot. 07063 del 28.05.2024 la ditta *Colizzi Massimino* ha richiesto la disapplicazione delle penali riportate nella Relazione sul conto finale e nel Certificato di regolare esecuzione, adducendo le proprie motivazioni;

**RITENUTO** di non poter accogliere le riserve apposte sulla contabilità finale e sul certificato di regolare esecuzione dalla ditta *Colizzi Massimino*, in quanto:

- la presunta esecuzione di lavorazioni in più rispetto a quanto contemplato dal contratto d'appalto non risulta supportata da alcuna documentazione a firma della Direzione lavori (Ordini di servizio, atti contabili, ecc.);

- la compensazione prezzi non è applicabile in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori e per i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta (rif. art. 29 commi 4 e 5 del D.L. n. 04/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 25/2022);
- non è possibile applicare la disciplina delle riserve all'istituto della revisione dei prezzi, in ragione della diversa natura dei due istituti (rif. pronuncia n. 5667 del 07.07.2022 sez. IV del Consiglio di Stato);

**VALUTATO** però che alcune delle richieste formulate dall'impresa *Colizzi Massimino* paiono oggettivamente fondate, anche al fine di evitare l'insorgere di un possibile contenzioso dagli esiti incerti, il RUP ha ritenuto di dover disapplicare parzialmente le penali per la ritardata esecuzione dei lavori, riducendo le stesse del 40% rispetto a quanto proposto dalla direzione lavori nella Relazione sullo stato finale e nel Certificato di regolare esecuzione trasmessi con nota prot. 05235 del 19.04.2024;

**DATO ATTO** che, a fronte della suddetta parziale disapplicazione parziale delle penali, il credito risultante in favore della ditta *Colizzi Massimino* risulta pari ad €. 27'929,68 oltre ad IVA come per legge, da ripartire come segue:

- €. 15'607,02 oltre ad IVA a valere sulla fattura n° 59-00 del 21.12.2023 (saldo 3° SAL);
- €. 12'322,66 oltre ad IVA quale saldo lavori, da corrispondere alla ditta appaltatrice a seguito della ricezione di regolare fattura in formato elettronico, polizza fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e DURC di congruità di cui al DM n. 143 del 25.06.2021;

**VISTO** il quadro economico allegato al progetto esecutivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*", approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 19.12.2022, come rimodulato con determinazione n. 289 RG e n. 92 RS del 03.05.2023;

**VISTA:**

- la deliberazione di C.C. n. 52 del 21.12.2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione G.C. n. 07 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026 e si sono assegnate ai responsabili di settore e servizi, appositamente individuati con decreto sindacale, le necessarie dotazioni finanziarie;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

**DATO ATTO** che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);

**VERIFICATA** l'insussistenza di ogni possibile conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

**VISTO** il Decreto del Sindaco pro-tempore n. 17 del 28.05.2024 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. Massimo GUERRIERI, nominandolo responsabile di Posizione Organizzativa relativamente alla struttura apicale "*Settore Tecnico – Servizio Ambiente, SUAP e Cimitero*";

Attesa la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di prendere atto** del collaudo statico delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto, trasmesso dal collaudatore ing. Igor Imperale con nota prot. 03144 del 05.03.2024;
- 3) di approvare** la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, di seguito descritta:

1. Certificato di regolare esecuzione;

2. Relazione sul Conto finale;
3. Libretto delle Misure;
4. Registro di Contabilità;
5. Sommario – Registro di Contabilità;
6. Stato finale dei Lavori;

**4) di disapplicare** parzialmente la penale per ritardata esecuzione dei lavori calcolata dalla Direzione lavori nei confronti della ditta *Colizzi Massimino* - P.IVA: 02621040753, in quanto:

- il ritardo sulla conclusione dell'intervento è solo in parte imputabile all'appaltatore;
- la penale, ove applicata integralmente, risulterebbe sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante;

**5) di attestare** quindi un credito finale residuo dell'appaltatore pari ad €. 27'929,68 oltre ad IVA come per legge, da ripartire come segue:

- €. 15'607,02 oltre ad IVA a valere sulla fattura n° 59-00 del 21.12.2023 (saldo 3° SAL);
- €. 12'322,66 oltre ad IVA quale saldo lavori, da corrispondere alla ditta appaltatrice a seguito della ricezione di regolare fattura in formato elettronico, polizza fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e DURC di congruità di cui al di cui al DM n. 143 del 25.06.2021;

**6) di liquidare** in favore della ditta *Colizzi Massimino* da Aradeo il saldo sulla fattura n. 59-00 del 21.12.2023 (saldo 3° SAL) per €. 15'607,02 oltre ad IVA (acconto sul 3° SAL liquidato con determinazione n. 898 RG e n. 257 RS del 22.12.2023);

**7) di imputare** la somma complessiva di €. 17'167,72 sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente;

**8) di dare atto** che l'importo a saldo di €. 12'322,66 oltre ad IVA verrà corrisposto alla ditta appaltatrice a seguito della ricezione di regolare fattura in formato elettronico, polizza fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e DURC di congruità di cui al di cui al DM n. 143 del 25.06.2021;

**9) di dare atto** che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);

**10) di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**11) di dare atto**, infine, che in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il codice identificativo dell'intervento è **9551641780**;

**12) di dare atto** che il CUP relativo al presente intervento è: **D39G20000100002**;

**13) di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**14) di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Ambiente – SUAP - PNRR  
*Arch. Massimo GUERRIERI*

---

Il Responsabile del Procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 538 del 30/05/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 30/05/2024

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 538 del 30/05/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	442	1	92	Colizzi Impianti	17.167,72

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA il 30/05/2024.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 706

Il 30/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 426 del 30/05/2024 con oggetto: **POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €.** 300'000,00.

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 30/05/2024.