

COMUNE DI SPOLTORE

- Prov. di Pescara -

AMPLIAMENTO E GESTIONE CIMITERO COMUNALE

Procedura ai sensi D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii., art.183, comma 15 e segg.

Variante integrativa alla proposta del 26 maggio 2016 Recepimento Parere MIBAC - SABAP - nota 4902 del 14.04.2019

Promotore	SAMMARTINO COSTRUZIONI S.r.l. Zona Industriale Tratturello 86033 - Montefalcone del Sannio (Cb)					
Tavola 18	PROGETTO DI FATTIBILITA'	Scala				

CRONOPROGRAMMA

Promotore
Sammartino Costruzioni S.r.l.

Progettisti
Arch. Sandro G. BONETTI

Collaboratore Dott. Pierpaolo Sammartino

Ing. Umberto SAMMARTINO

	Luglio 2019
Agg. in data	
Agg. in data	
Agg. in data	

Nome attività	Durata Setti	imana -1 Settimana 1 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7	Settimana 2 7 8 9 10 11 12 13	Settimana 3	Settimana 4 21 22 23 24 25 26 27 2	Settimana 5	Settimana 6 35 36 37 38 39 40 41	Settimana 7 42 43 44 45 46 47 48	Settimana 8 49 50 51 52 53 54 55 56	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11 71 72 73 74 75 76	Settimana 12	Settimana 13 85 86 87 88 89 90	Settimana 14	Settimana 15
Preparazione del cantiere	13 g			V												
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	3 g	3														
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3 g	3														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g		3													<u> </u>
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g			2												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosi	2 g			2												
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g			2												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi				2												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assiste				2												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g			2												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g			2												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g			2												
Movimento terra e sostegni	24 g			.				Y								
Perforazioni per pali trivellati	4 g			4												
Posa ferri di armatura per pali trivellati	4 g			4												<u> </u>
Getto di calcestruzzo per pali trivellati Scavo di sbancamento	5 g				5											<u> </u>
Scavo a sezione obbligata	10 g		4					5								
Stavo a sezione oppiigata Strutturale	152 g															
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fonc			A i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							15						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazio												8				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g												5			/
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a.	40 g													4		4
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	41 g														4	
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	20 g		<u> </u>												2	
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	9 g															
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elev			<u> </u>													<u> </u>
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione Realizzazione di murature in elevazione	2 g		4													
Realizzazione di tramezzature interne	5 g 6 g															
Impianti	200 g															
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	5 g															
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-	- 5 g															
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g															
Realizzazione di impianto di messa a terra	4 g															
Realizzazione di impianto elettrico	4 g		<u> </u>													
Posa di fossa biologica prefabbricata	4 g															
Montaggio di apparecchi igienico sanitari Finiture	2 g 171 g		A													
Impermeabilizzazione di coperture	9 g															
Formazione intonaci interni (industrializzati)	8 g															
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	14 g															
Formazione di massetto per pavimenti interni	6 g															
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	12 g															
Formazione di rasatura per pavimenti interni	4 g															
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne	8 g															
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	14 g		<u> </u>													
Posa di pavimenti per interni in marmo	10 g		4													
Posa di rivestimenti interni in marmo Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	7 g															
Tinteggiatura di superfici interne	8 g															
Tinteggiatura di superfici esterne	19 g															
Montaggio di porte per esterni	7 g															
Montaggio di porte interne	7 g															
Posa di recinzioni e cancellate	10 g															
Formazione di tappeto erboso	6 g															
Messa a dimora di piante	3 g															
Posa di rivestimenti esterni in marmo	12 g		4													
Smobilizzo del cantiere	2 g		<u> </u>													
Smobilizzo del cantiere	2 g		4													
1	+-		A													
<u> </u>	+-															
										<u> </u>						noty I AV 04\$ - Pag. 2







