



CITTÀ DI SPOLTORE
Provincia di Pescara
TECNICO URBANISTICO



REGISTRO GENERALE N. 1436 del 05/07/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 201 del 05/07/2023

PROPOSTA N. 1660 del 05/07/2023

OGGETTO: OCDPC 441/2017 (III° Annualità) - Lavori di “Consolidamento dissesto idrogeologico area franosa Via della Libertà in fraz. Caprara OPP21-05”. PNRR, M2, C4, I2.1 - CUP: D61B21000720002. Approvazione relazione economica

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 82 del 16 settembre 2022, di nomina del sottoscritto Arch. Claudio Rosica quale Responsabile del Settore IV Tecnico-Urbanistico fino al termine del mandato;

Richiamate le deliberazioni:

- *n. 14 del 30/03/2023 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025”;*
- *n. 18 del 11/04/2023 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025” (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);*
- *n. 61 del 04/05/2023, esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2023/2025”;*

Premesso che il Comune di Spoltore è risultato assegnatario del contributo di € 1.000.000,00 in base alle segnalazioni di cui al OCDPC 441/2017 riferite alla III° annualità prevista nel DPCM 27 febbraio 2019 e successivo DPCM 21/10/2020;

Che con provvedimento prot. 11282 del 30/03/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Lgs 50/2016, nella persona del geom. *Carlo Di Massimo*;

Che in data 29/07/2021 è stata stipulata “Convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto attuatore” tra il Commissario Delegato - Presidente della Regione Abruzzo, nominato con OCDPC 441/2017, titolare delle procedure di cui al DPCM 27/02/2019 e s.m.i., ed il Sindaco del Comune di Spoltore quale soggetto attuatore;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto, redatto dal professionista *Ing. Antonio Silvestri*, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziata con contributo regionale di

Protezione Civile in base alle segnalazioni di cui al OCDPC 441/2017 riferite alla III° annualità prevista nel DPCM 27 febbraio 2019 e successivo DPCM 21/10/2020;

Che con Determina n. 20 del 26/01/2022, i lavori di “**Consolidamento dissesto idrogeologico di un’area franosa in Via della Libertà in frazione Caprara OPP21_05**” sono stati aggiudicati alla ditta **3B IMMOBILIARE SRL**, con sede a Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) 85030, in Viale Della Libertà n. 14, P.I. n. 01440060760, che ha offerto un ribasso del **23,555%** e ha presentato un’offerta economica pari ad un importo netto di **Euro 566.457,45** oltre **€ 9.000,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 575.457,45**.

Che in data 16/05/2022 Rep. 1145 è stato stipulato il contratto di appalto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 17/05/2022 al num. 5791;

Che in data 11/07/2022 è avvenuta la consegna dei lavori, come da verbale redatto dal direttore dei lavori Ing. *Antonio Silvestri*;

Che con Determina n. 325 del 22/11/2022 è stato liquidato all’impresa *3B Immobiliare Srl* il Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 11/11/2022 da cui risulta raggiunto un importo netto dei lavori di € 360.812,02;

Che con Determina n. 126 del 12/04/2023 è stata approvata una perizia di variante, preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo, per l’importo aggiuntivo di lavori netti pari ad € 24.203,52 + iva, contenuta nel 5% dell’importo contrattuale, fermo restando l’importo complessivo di **€ 1.000.000,00**;

Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 11/05/2023, come regolarmente certificato dal Direttore dei Lavori;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 05/06/2023 dal direttore dei lavori per un importo totale netto di **€ 599.660,97** oltre iva e quindi contenuto nell’importo contrattuale assentito;

Che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010, n. prot. 17061 in data 12/05/2023, e che durante la pubblicazione dal 12/05/2023 al 27/05/2023, non sono pervenute richieste;

Considerato che con Determina n. 51 del 24/02/2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data **05/06/2023** dal direttore lavori, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo riportato nello stato finale di cui sopra nel pieno rispetto

del progetto approvato e delle variazioni apportate dal direttore dei lavori, e con la quale è stato liquidato il saldo all'impresa esecutrice di € 240.653,01 oltre IVA 10% € 24.065,30 per totali € 264.718,31;

Che con Determina n. 184 del 27/06/2023 è stata liquidata la somma riconosciuta per la compensazione dei prezzi pari ad € 91.874,15 + iva 10% per complessivi € 101.061,56;

Dato atto che sono stati liquidati e pagati tutti i professionisti incaricati per l'opera in oggetto, come descritto nella relazione allegata alla presente, ed i cui atti sono caricati sulla piattaforma informatica della Protezione Civile della Regione Abruzzo;

Dato atto che la Regione Abruzzo – Dipartimento di Protezione Civile, ha già erogato a favore di questo ente la somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 30% dell'intero contributo e la seconda rata di € 155.361,15, per complessivi € 455.361,15;

Dato atto che tutti i documenti contabili quali le determine di liquidazione, le fatture, ed i mandati di pagamento quietanzati, sono stati caricati sulla piattaforma informatica della Protezione Civile, ove verrà caricata anche la presente determinazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione della relazione economica acclarante i rapporti tra soggetto attuatore (Comune di Spoltore) ed il Commissario Delegato in base al OCDPC 441/2017 – III° Annualità, redatta in data 04/07/2023 ed allegata alla presente, dalla quale risulta che sul contributo concesso di € 1.000.000,00 sono state effettuate liquidazioni pari ad **€ 912.301,14**, risultando un'economia di **€ 87.698,86**, e pertanto, resta da erogare al Comune di Spoltore il saldo pari ad **€ 456.939,99**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)- Di approvare la relazione economica acclarante i rapporti tra soggetto attuatore (Comune di Spoltore) ed il Commissario Delegato in base all'OCDPC 441/2017- III° Annualità, redatta in data 04/07/2023 ed allegata alla presente, relativa ai lavori di **"Consolidamento dissesto**

idrogeologico area franosa Via della Libertà in fraz. Caprara OPP21-05". PNRR, M2, C4, I2.1 - CUP: D61B21000720002, dalla quale risulta che sul contributo concesso di € 1.000.000,00 sono state effettuate liquidazioni pari ad € **912.301,14**, risultando un'economia di € **87.698,86**, e pertanto, resta da erogare al Comune di Spoltore il saldo pari ad € **456.939,99**;

2)- Di caricare il presente atto sulla piattaforma informatica della Protezione Civile della Regione Abruzzo, unitamente alla relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Spoltore e la Regione Abruzzo, nonché a tutta la documentazione contabile, al fine di ricevere l'erogazione delle somme dovute a saldo secondo quanto descritto all'art. 9 della Convenzione sopra richiamata;

3)- Dare atto che la presente determinazione sarà:

- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
- memorizzata digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Spoltore;
- non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario;

Il Responsabile del IV Settore
Arch. Claudio Rosica

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carlo Di Massimo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1660 del 05/07/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento **DI MASSIMO CARLO** in data 05/07/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica della proposta n.ro 1660 del 05/07/2023, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ed esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ROSICA CLAUDIO** in data 05/07/2023.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2013

Il 14/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1436 del 05/07/2023 con oggetto: **OCDPC 441/2017 (III° Annualità) - Lavori di "Consolidamento dissesto idrogeologico area franosa Via della Libertà in fraz. Caprara OPP21-05". PNRR, M2, C4, I2.1 - CUP: D61B21000720002. Approvazione relazione economica**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da DI MASSIMO CARLO il 14/07/2023.