



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo



REGISTRO GENERALE N. 1221 del 12/12/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 318 del 12/12/2023

PROPOSTA N. 1493 del 12/12/2023

OGGETTO: Ord. 77 Commiss. Sisma 2016 e PNRR D.L. 59/21. “Progetto integrato aree attrezzate per finalità turistiche, hub sosta bus, parco urbano attrezzato”. Approvazione e Liquidazione SAL N. 1. Ditta Fimav S.r.l.

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n. 14191 del 15/09/2023 con il quale è stato nominato l'Ing. Francesco Marchetti Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nonché i correlati Regolamenti UE disciplinanti le regole finanziarie applicabili alle iniziative ricomprese nel Piano;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1. luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare”, nonché l'art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1. luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedie finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- i Regolamenti UE che definiscono gli obiettivi ambientali e di tutela miranti a non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Donosignificant harm"), nonché i principi trasversali, previsti dal PNRR, ricomprendenti il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- i Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 predisposti in aderenza a quanto deliberato, in data 30 settembre 2021, dalla istituita Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- che nell'atto approvato sono previste, tra le altre, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma:
 - o A2 - Linea di intervento n. 1 - "Rifunionalizzazione ed Efficientamento energetico di edifici ed infrastrutture comunali";
 - o A3 - Linea di intervento n. 1 - "Programma Unitario di Rigenerazione Urbana";
 - o A3 - Linea di intervento n. 3 - "Interventi per l'ammodernamento e la Messa in Sicurezza di Impianti Sportivi, ricreativi e di risalita";
 - o A4 - Linea di intervento n. 5 - "Programma di Investimenti sulla rete stradale comunale";
- che sulla base del ricordato Programma Unitario di Intervento predisposto dal Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2016, i Comuni, interessati in qualità di potenziali Soggetti Attuatori degli interventi da ricomprendere nelle ricordate sub-misure, sono stati chiamati ad elaborare le schede finalizzate alla proposizione degli interventi coerenti con le finalità del Programma, nonché avviare i relativi e correlati procedimenti tesi alla predisposizione delle diverse fasi progettuali;
- dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dell'imminente rilascio delle correlate Ordinanze da parte del Commissario Straordinario Sisma 2016, delegato allo scopo, che, nell'approvare e prendere atto delle schede trasmesse afferenti le richieste di finanziamento, fisserà criteri definitivi riguardanti la ripartizione delle risorse assegnate a ciascun Ente e le modalità di attuazione dei singoli interventi;

Visti quindi:

- la trasmissione delle schede afferenti le richieste di finanziamento, per le sub-misure A.2.1, A.3.1, A.3.3 e A.4.5, da parte di questo Ente;
- l'Ordinanza n. 7 del 30 Dicembre 2021 del Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini, recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 Luglio 2021, n. 108", con la quale sono stati stanziati Euro 360.000,00 per l'Intervento in oggetto;
- l'Ordinanza n. 9 del 30 Dicembre 2021 del Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini, recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e completamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 Luglio 2021, n. 108", con la quale sono stati stanziati Euro 540.000,00 per l'Intervento in oggetto,
- che il Responsabile della Struttura di missione Sisma 2009 e la Struttura Commissariale Sisma 2016, con nota Prot. di questo Ente n. 8270 del 14/06/2022, ha indicato l'Intervento in oggetto con il Codice Univoco Identificativo:
 - o A3.1_ATE067028_0211 per la parte dell'Intervento in oggetto a valere sulla sub-misura A.3.1 (Euro 360.000,00);
 - o A3.3_ATE067028_0253 per la parte dell'Intervento in oggetto a valere sulla sub-misura A.3.3 (Euro 540.000,00);

Ricordato che questo Ente ha in essere la progettazione per i lavori di realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche, con n. 4 piazzole di accoglimento, per un totale di Euro 50.000,00, finanziati:

- quanto a Euro 46.886,84, tramite il D.P.C.M. n. 503 del 11/12/2019, che ha approvato la graduatoria dei Comuni che rientrano nei finanziamenti di cui all'Ordinanza n. 77 del 23/05/2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, inerente: "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi";
- quanto a Euro 3.113,16, con fondi del proprio bilancio comunale;

Preso atto che è volontà di questa Amministrazione provvedere al completamento del progetto in essere mediante la realizzazione di un hub sosta bus e l'implementazione delle aree attrezzate, a valere sui fondi PNRR, per un importo di Euro 900.000,00;

Considerato che, in tale contesto amministrativo ed organizzativo, l'Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio indirizzo politico-amministrativo per l'intervento intitolato "Progetto integrato aree attrezzate per finalità turistiche, Hub sosta bus, parco urbano attrezzato", per un importo di complessivi Euro 950.000,00;

Dato atto, altresì, che:

- al progetto in parola è assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP: G91B21007580001;
- l'importo dell'intervento previsto, superando la soglia di Euro 100.000,00 risulta utilmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed annuale 2022;

Visti:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 50 del 28/01/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato al Geom. Fabrizio Veroni ed all'Ing. Fulvio Falasca, l'incarico di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l'Intervento in oggetto;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 100 del 15/02/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Giovanni Caprioni di Montorio al Vomano (TE) l'incarico di Relazione geologica, assistenza alle indagini, verifiche e prove di laboratorio per l'Intervento in oggetto;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 101 del 15/02/2022, esecutiva, con la quale sono state affidati alla ditta Geoassist S.n.c. di Mariani M. e Peroni S., di Montorio al Vomano (TE), i lavori di Indagini geognostiche e geofisiche per l'Intervento in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11/03/2022, esecutiva, con la quale si approva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dal Geom. Fabrizio Veroni e dall'Ing. Fulvio Falasca;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 316 del 22/04/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato alla Società Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), nelle figure del Geom. Fabrizio Veroni e dell'Ing. Fulvio Falasca, l'incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per l'Intervento in oggetto;
- l'invio, da parte del Dott. Geol. Giovanni Caprioni, della Relazione geologica per l'Intervento in oggetto, acclarato al prot. di questo Ente n. 7776 del 01/06/2022;
- il Progetto Esecutivo relativo all'Intervento in oggetto, redatto dalla Società Kyklos Ingegneria S.r.l., come sopra incaricata, in data 14/06/2022, prot. di codesto Ente n. 8307 e n. 8308, dell'importo complessivo pari ad Euro 950.000,00;
- il verbale di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 14/06/2022 dall'Arch. Tiziana Percoco, dall'Ing. Francesco Marchetti e dal Geom. Mauro Nori, Istruttori Tecnici dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- il verbale di validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 14/06/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Tiziana Percoco, Istruttore Tecnico dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20/06/2022, esecutiva, con la quale si approva il Progetto Esecutivo per l'Intervento in oggetto, redatto dalla Società Kyklos Ingegneria S.r.l., come sopra incaricata, dell'importo complessivo pari ad Euro 950.000,00;

Visti altresì:

- la nota prot. n. CGRTS-0023456-P del 28/09/2022, acquisita al prot. di questo Ente n. 14030 del 29/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, hanno comunicato che l'art. 29 del D.L. 23/09/2022 n. 144 ha previsto la preassegnazione per ogni intervento ricompreso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, di cui al D.L. 59/2021, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, significando che tale incremento di importo può essere immediatamente utilizzato per rimodulare i progetti secondo il prezzario regionale aggiornato e procedere quindi agli esperimenti di gara con i progetti aggiornati secondo il nuovo prezzario regionale come ultimo approvato, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50;
- che, nella richiamata nota del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, viene altresì specificato che le maggiori risorse del 15%, come previste dal citato art. 29 del D.L. 144/2022, in aggiunta a quelle precedentemente assegnate con le relative ordinanze, costituiscono titolo per l'accertamento a bilancio di dette ulteriori risorse;
- la nota di questo Ente, prot. n. 14361 del 04/10/2022, trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere 2009, all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e alla Struttura di Missione Sisma 2009, con la quale questo Ente ha espresso volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% di cui al citato art. 29 del D.L. 144/2022;
- l'Ordinanza n. 40 del 21 Ottobre 2022 del Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini, recante ““Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura “A.”, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, con la quale sono stati stanziati ulteriori Euro 135.000,00 per l'Intervento in oggetto, a seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, così come integrate dal recente D.L. 144 del 23/09/2022 (cd “Aiuti-ter”);
- che sulla scorta di quanto dettagliatamente pocanzi riportato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/10/2022, esecutiva, è stata adottata apposita variazione di bilancio per l'accertamento delle ulteriori risorse, relativamente ai corrispondenti capitoli di bilancio riguardanti gli interventi a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al D.L. 59/2021, alimentate dal più volte citato art. 29 del D.L. 144/2022;
- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 27/10/2022, esecutiva, sono state approvate le opportune integrazioni e modifiche al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed annuale 2022;
- che il progettista incaricato, Società Kyklos Ingegneria S.r.l., alla luce di quanto riportato ai precedenti commi, ha aggiornato, in data 19/10/2022, l'Elenco Prezzi e di conseguenza il Computo Metrico Estimativo ed il Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto Esecutivo di che trattasi come sopra approvato, ammontante ora complessivamente ad Euro 1.084.168,40;
- che i restanti elaborati progettuali sono in pari numero ed hanno la stessa intestazione di quelli riferiti al Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20/06/2022;
- il verbale di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 03/11/2022 dall'Ing. Francesco Marchetti, dal Geom. Mauro Nori e dall'Arch. Roberto Manzo, Istruttori Tecnici dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- il verbale di validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 03/11/2022 dall'Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Tecnico dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 08/11/2022, esecutiva, con la quale si approva il Progetto Esecutivo per l'Intervento in oggetto, dell'importo complessivo pari ad Euro 1.084.168,40;

Visto che dal Progetto Esecutivo come sopra approvato, adeguato ai prezzi del prezzario regionale come da ultimo aggiornato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, risultano i seguenti elementi di costo:

- **Importo complessivo dei lavori a base d'asta: Euro 855.342,41**

di cui:

- | | |
|---|-----------------|
| a) importo dei lavori a misura da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di sicurezza di cui al successivo punto b)] | Euro 819.661,38 |
| b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | Euro 35.681,03 |

Visti:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1037 del 20/12/2022, esecutiva, con la quale è stata adottata determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., procedendo alla selezione del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11/09/2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2, del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1038 del 21/12/2022, esecutiva, con la quale sono stati affidati i servizi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e attività tecnico-amministrative connesse alla Società Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), nella figura dell'Ing. Fulvio Falasca;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1059 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione, non efficace, dei lavori in oggetto in favore dell'impresa Fimav S.r.l., avente sede a Basciano (TE), CAP 64030, in Zona Artigianale s.n.c., C.F. e P. I.V.A. n. 00252310677, per aver offerto un ribasso del 2,500% sull'elenco prezzi del Progetto Esecutivo posto a base della procedura negoziata, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad Euro 799.169,85 a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 35.681,03 e quindi per un importo complessivo netto dell'appalto pari ad Euro 834.850,88 oltre all'I.V.A. (10%) come per legge;
- la comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto, da parte di questo Ente, in data 28/12/2022;
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., con il quale il D.L. incaricato Ing. Fulvio Falasca della Società di Ingegneria Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza alla ditta aggiudicataria, impresa Fimav S.r.l., in data 29/12/2022;
- l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la sopracitata Determinazione Reg. Gen. n. 1059 del 27/12/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, di cui l'ultima in data 17/01/2023;
- la stipula del contratto d'appalto per i lavori in oggetto, effettuata in data 16/03/2023, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale, Rep. n. 606, per l'importo netto di Euro 834.850,88 oltre all'I.V.A. (10%) come per legge;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 333 del 27/03/2023, esecutiva, con la quale è stata erogata, all'impresa appaltatrice Fimav S.r.l., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dopo aver preso atto della polizza fidejussoria, presentata dalla stessa impresa con nota prot. n. 4977 del 24/03/2023, a garanzia dell'anticipazione summenzionata;

Dato atto che:

- l'Ordinanza n. 43 del 23 Marzo 2023 del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, recante "Ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. Disposizioni attuative delle Ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle Ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione Viaria dei Territori Appenninici", all'art.1, comma 2 dispone che "le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del Responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamento prezzi e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al Soggetto Attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte

di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il Soggetto Attuatore che provvederà a riallocarle”;

- dal summenzionato Quadro Economico, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 08/11/2022, a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, risultano nella disponibilità di questo Comune delle somme, rinvenibili tra le “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, sotto la voce “Economie di gara”, pari ad Euro 22.540,69;
- l’Amministrazione Comunale, in corso d’opera, ha inteso introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto con lo scopo di rendere maggiormente fruibile, funzionale, accessibile e sicura l’opera in costruzione, nell’interesse di tutta la comunità e di tutti i futuri utenti sia dell’area del terminal dei bus sia dell’area dedicata alla sosta dei camper;

Visti:

- l’autorizzazione alla valutazione di una possibile redazione di perizia suppletiva e di variante, da parte del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Ente, comunicata al Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Falasca della Società di Ingegneria Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), in data 06/07/2023;
- che le ragioni rappresentate che identificano la fattispecie di una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 15% dell’importo del contratto di appalto lavori), ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Falasca della Società di Ingegneria Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), incaricato con la summenzionata Determinazione Reg. Gen. n. 1038/2022, presentata a Codesto Ente in data 12/07/2023, prot. n. 10667, dell’importo complessivo pari ad Euro 1.206.886,84, di cui Euro 916.729,92 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre Euro 41.678,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, secondo il seguente nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
	IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€ 940.235,82
	<i>A detrarre ribasso d'asta del 2,500%</i>	€ 23.505,90
A1	Restano	€ 916.729,92
A2	COSTI DIRETTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 30.114,46
A3	COSTI SPECIALI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 11.564,30
A	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	€ 958.408,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1	Prove e sondaggi geologici	€ 4.590,00
C2	IVA su prove e sondaggi geologici (22% di C1)	€ 1.009,80
D1	Relazione geologica e analisi su terre	€ 3.501,92
D2	Cassa su relazione geologica e analisi su terre - CNPAIA (4% di D1)	€ 140,08
D3	IVA su relazione geologica (0% di D1+D2)	€ -
E	IVA sui lavori (10% di A)	€ 95.840,87
F	Spese tecniche (Progettazione di fattibilità tecnico-economica, comprensiva di cassa e IVA)	€ 1.912,35
G1	Spese tecniche (Progettazione definitiva-esecutiva e CSP)	€ 47.545,97
G2	Cassa su spese tecniche - CNPAIA (4% di G1)	€ 1.901,84
G3	IVA su spese tecniche (22% di G1+G2)	€ 10.878,52
H1	Spese tecniche (Direzione Lavori, Contabilità, CSE e Attività tecnico-amministrative connesse)	€ 40.709,16
H2	Cassa su spese tecniche - CNPAIA (4% di H1)	€ 1.628,37
H3	IVA su spese tecniche (22% di H1+H2)	€ 9.314,26
I1	Spese tecniche (Collaudo statico)	€ 5.000,00
I2	Cassa su spese tecniche - CNPAIA (4% di I1)	€ 200,00
I3	IVA su spese tecniche (22% di I1+I2)	€ 1.144,00
L	Art. 92 (2% di A)	€ 19.638,29
M	Imprevisti	€ 3.147,74
N	Contributo ANAC	€ 375,00
O	<i>Economie di gara</i>	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 248.478,16
	TOTALE	€ 1.206.886,84

- la relazione di ammissibilità della perizia suppletiva e di variante, redatta in data 12/07/2023 dall'Avv. Angela Persia, Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14/07/2023, esecutiva, con la quale si approva la perizia suppletiva e di variante per l'Intervento in oggetto, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 1.206.886,84, così finanziato:
 - o per Euro 1.084.168,40, riguardante l'importo del Progetto Esecutivo approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 08/11/2022, così suddivisi:
 - per Euro 1.035.000,00 con Ordinanza n. 7 del 30 Dicembre 2021, Ordinanza n. 8 del 30 Dicembre 2021 ed Ordinanza n. 40 del 21 Ottobre 2022 del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 (Piano Nazionale Complementare al PNRR);
 - per Euro 46.886,84 con Ordinanza n. 77 del 23 Maggio 2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 (D.P.C.M. n. 503 del 11/12/2019);
 - per Euro 2.281,56 con fondi del proprio bilancio comunale;
 - o per Euro 122.718,44, riguardante la parte eccedente al Quadro Economico di Progetto, interessata dalla perizia suppletiva e di variante, con fondi propri del bilancio comunale;

Visti:

- la contabilità lavori riferita al maturato S.A.L. N. 1, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Falasca della Società Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), come sopra incaricato, ed acclarata al Prot. di questo Ente n. 18511 del 11/12/2023, per lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice e contabilizzati a tutto il 07/12/2023, ammontante ad Euro 211.447,67, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 2,500% pari ad Euro 210.881,85, oltre ad Euro 14.610,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi netti Euro 225.491,95, oltre all'I.V.A. (10%) come per legge;
- il Certificato di pagamento N. 1 emesso in data 07/12/2023 dal Responsabile del Procedimento, in conseguenza al maturato S.A.L. N. 1, ammontante ad Euro 179.266,10 al netto:
 - o della ritenuta del 0,50%;
 - o del recupero, in quota parte, dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, liquidata con la richiamata Determinazione Reg. Gen. n. 333/2023, oltre all'I.V.A. (10%) come per legge;

Atteso che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza apporre riserve o domande sugli atti contabili;

Vista la Fattura Elettronica n. 227 del 12/12/2023, acclarata al prot. dell'Ente n. 18541 del 12/12/2023, emessa dall'impresa Fimav S.r.l., avente sede a Basciano (TE), CAP 64030, in Zona Artigianale s.n.c., C.F. e P. I.V.A. n. 00252310677, dell'importo complessivo di **Euro 197.192,71** (di cui Euro 179.266,10 quale imponibile ed Euro 17.926,61 per I.V.A. al 10% come per legge);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva avente esito regolare in capo all'Impresa selezionata, prot. n. INPS_38300800, avente validità sino al 28/02/2024;

Tenuto conto che, ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 94552585BC;

Specificato che la copertura finanziaria alla liquidazione della fattura in argomento (**Euro 197.192,71**) è garantita con fondi previsti al **Capitolo 2995/2022**, interamente alimentato dalle relative ammissioni a finanziamento summenzionate;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Legge del 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
2. di approvare la contabilità lavori riferita al maturato S.A.L. N. 1, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Falasca della Società Kyklos Ingegneria S.r.l. di Montorio al Vomano (TE), come sopra incaricato, ed acclarata al Prot. di questo Ente n. 18511 del 11/12/2023, per lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice e contabilizzati a tutto il 07/12/2023, ammontante ad Euro 211.447,67, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 2,500% pari ad Euro 210.881,85, oltre ad Euro 14.610,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi netti Euro 225.491,95, oltre all'I.V.A. (10%) come per legge;
3. di approvare il Certificato di pagamento N. 1 emesso in data 07/12/2023 dal Responsabile del Procedimento, in conseguenza al maturato S.A.L. N. 1, ammontante ad Euro 179.266,10 al netto:
 - della ritenuta del 0,50%;
 - del recupero, in quota parte, dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, liquidata con la richiamata Determinazione Reg. Gen. n. 333/2023,oltre all'I.V.A. (10%) come per legge
4. di dare atto che l'Impresa appaltatrice ha firmato il Registro di Contabilità senza apporre riserve o domande sugli atti contabili;
5. di liquidare, per le motivazioni addotte, la Fattura Elettronica n. 227 del 12/12/2023, acclarata al prot. dell'Ente n. 18541 del 12/12/2023, emessa dall'impresa Fimav S.r.l., avente sede a Basciano (TE), CAP 64030, in Zona Artigianale s.n.c., C.F. e P. I.V.A. n. 00252310677, dell'importo complessivo di **Euro 197.192,71** (di cui Euro 179.266,10 quale imponibile ed Euro 17.926,61 per I.V.A. al 10% come per legge);
6. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 197.192,71 trattenendo l'I.V.A. di Euro 17.926,61 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:
Totale Fattura n. 227 del 12/12/2023:
 - **Imponibile:** Euro 179.266,10;
 - **I.V.A. Erario:** Euro 17.926,61;
7. di dare atto che la copertura finanziaria alla liquidazione della fattura in argomento (**Euro 197.192,71**) è garantita con fondi previsti al **Capitolo 2995/2022**, interamente alimentato dalle relative ammissioni a finanziamento citate in premessa;
8. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento di **Euro 197.192,71** a favore dell'impresa Fimav S.r.l., accreditando le spettanze al seguente IBAN: IT83N0306976930074000000949;
9. di dare atto che:
 - il CIG di riferimento del presente affidamento è: 94552585BC;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge N. 241/1990 e dell'art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lvo del 14/03/2013, n. 33;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla Legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
13. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet, ai sensi del D.Lgs. m. 33 del 14 marzo 2013.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Marchetti, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861 502276.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1493 del 12/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MARCHETTI FRANCESCO in data 12/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1493 del 12/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	758	1	490	FIMAV s.r.l.	197.192,71

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 12/12/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1790

Il 12/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1221 del 12/12/2023 con oggetto: **Ord. 77 Commiss. Sisma 2016 e PNRR D.L. 59/21. "Progetto integrato aree attrezzate per finalità turistiche, hub sosta bus, parco urbano attrezzato". Approvazione e Liquidazione SAL N. 1. Ditta Fimav S.r.l.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 12/12/2023.

