



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 159 del 06/10/2021

PROPOSTA N. 689 del 06/10/2021

OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - PRIMO STRALCIO

Impresa COLUMBU MICHELE; Approvazione conto finale e nuovo quadro economico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 08/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - PRIMO STRALCIO", redatto dall'ufficio tecnico comunale che prevede una spesa complessiva di € 13.175,00 di cui € 10.614,38 per lavori;

RILEVATO che con la precitata deliberazione si autorizzava il responsabile del servizio tecnico-manutentivo e responsabile unico del procedimento per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori a norma di quanto previsto dall'art. 36-(Contratti sotto soglia)-del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come derogato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n. 120;

VISTA la propria determinazione n. 308/RG in data 26/06/2021, con la quale è stato affidato all'impresa COLUMBU MICHELE (Cod. Fisc. CLMMHL56H20G0580/Part. IVA 00178950911), l'appalto dei lavori di "SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA-PRIMO STRALCIO", come da progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 08/06/2021, per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	10 294.38
RIBASSO OFFERTO 22,00 %	€	-2 264.76
IMPORTO NETTO	€	8 029.62
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	320.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	8 349.62
I.V.A. 22%	€	1 836.92
TOTALE IMPEGNATO	€	10 186.54

CONSIDERATO che:

- essendosi verificato nel corso dell'esecuzione dei lavori la necessità di introdurre modifiche al progetto derivanti dalla necessità di eseguire il rifacimento della tubazione fognaria posizionata ad una quota non compatibile con la quota della pavimentazione;

- il costo complessivo per l'esecuzione dei predetti lavori è stato concordato con l'impresa appaltatrice nell'importo (a corpo) di € 2.260,00 al netto del ribasso contrattuale del 22%;
- per la copertura della spesa per l'esecuzione dei maggiori lavori possono essere utilizzate le economie derivanti dal ribasso di gara e le somme a disposizione per imprevisti;
- per quanto sopra è necessario aggiornare il quadro economico dell'intervento e impegnare a favore dell'impresa Columbu Michele la maggiore spesa al fine di procedere alla liquidazione del conto finale dei lavori in unico contesto;

VISTI gli atti di contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione a firma del Geom. Mario Buttu dai quali risulta:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 30 giugno 2021 e sono stati ultimati in data 30 luglio 2021;
- che i medesimi sono stati eseguiti nel rispetto del progetto e delle varianti approvate e secondo le indicazioni fornite in corso d'opera dalla direzione dei lavori;
- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso e delle ritenute da pagare all'impresa appaltatrice risulta di € 10.625,17 oltre l'IVA;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 di Attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 in data 26.10.2016, e successive modificazioni;

DETERMINA

1. **Le ragioni espresse in narrativa e qui approvate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. **APPROVARE**, il quadro economico finale dei lavori di "SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA-PRIMO STRALCIO", nelle risultanze che seguono:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI	€	10 294.38
RIBASSO OFFERTO 22,00 %	€	-2 264.76
IMPORTO NETTO MAGGIORI LAVORI	€	<u>2 260.00</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	10 289.62
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	<u>320.00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€	10 609.62
ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART. 113 Decreto L.vo 50/2016	€	212.29
IVA 22% SULL'IMPORTO DEI LAVORI	€	<u>2 334.12</u>
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	<u>13 156.02</u>

3. **APPROVARE**, gli atti di contabilità finale relativi all'appalto dei lavori di "SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA-PRIMO STRALCIO", eseguiti dall'impresa COLUMBU MICHELE (Cod. Fisc. CLMMHL56H20G0580/ Part. IVA 00178950911), nelle risultanze che seguono:

IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI	€	10 289.62
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	<u>320.00</u>
SOMMANO	€	10 609.62
DEDUZIONE ACCONTI CORRISPOSTI	€	<u>0.00</u>

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

€ 10 609.62

4. **IMPEGNARE** a favore dell'impresa Columbu Michele la maggiore spesa complessiva di € 2.757,20 con imputazione al capitolo 10890 del bilancio di previsione anno 2021 avente ad oggetto "SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI".

5. **DARSI ATTO** che:

- a. con separato provvedimento si provvederà al pagamento del credito dell'impresa a presentazione di regolare fattura;
- b. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- c. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 8799636957.
- d. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 689 del 06/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **06/10/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 689 del 06/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **06/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 825

Il 07/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **534 del 06/10/2021** con oggetto

LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - PRIMO STRALCIO
Impresa COLUMBU MICHELE; Approvazione conto finale e nuovo quadro economico

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **07/10/2021**