



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 122 del 10/12/2020**

PROPOSTA N. 520 del 10/12/2020

**OGGETTO:** CIG:8355117CA7-CUP B57H20000780004; LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA”. IMPEGNO PER ADEGUAMENTO IVA AL 22%, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 8 del 26 Novembre 2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 03/03/2020;

**Premesso che:**

- con Determinazione n. 47 del 20 giugno 2020 sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a “**Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana**” all'Arch. Leonardo Spanu;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25 giugno 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica intitolato “**Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana**”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 25 giugno 2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo intitolato “**Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana**”;

- che con Determinazione a contrarre n. 51 del 29 giugno 2020 da parte del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva è stata approvata la lettera di invito/disciplinare di gara nonché indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di **"Manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana"**;

**Richiamata** la Determinazione n. 52 del 6 luglio 2020 con la quale sono stati affidati i lavori **"Manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana"**, all'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS), Via Bonaria n. 29/B, C.F./P.IVA 02187780909, per un importo di **€ 66.921,67** (di cui **€ 66.309,27** per lavori ed **€ 612,40** quali oneri della sicurezza), a cui sommano **€ 6.692,17** per IVA al 10% per un totale pari a complessivi **€ 73.613,84**;

**Considerato** che nel quadro economico di aggiudicazione veniva riportata la componente IVA relativa ai lavori erroneamente con aliquota al 10% anziché al 22%, come peraltro riportato in alcune parti dell'atto di aggiudicazione stesso e come poi correttamente applicata nelle fatture emesse dall'appaltatore, rendendo necessario l'adeguamento dell'aliquota iva nel quadro economico;

**Visto** il conto finale redatto dal tecnico incaricato e Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Spanu, dal quale risulta che le lavorazioni a misura effettuate dalla Ditta Appaltatrice Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino ammontano a € 63.645,35 al netto del ribasso offerto oltre € 612,40 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 64.257,75 oltre iva di legge;

**Considerato** che:

- nella citata Determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto n. 52 del 6 luglio 2020 è stata impegnata a favore dell'operatore economico Ruggiu snc la somma complessiva di € 73.613,84 comprensiva dei lavori in progetto oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e iva 10%;
- che sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'impresa aggiudicataria, rilevate dal conto finale, l'importo necessario per la copertura complessiva delle stesse ammonta a complessivi € 78.394,46 di cui € 64.257,75 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 14.136,71 per iva al 22%;

**Verificato** che pertanto, a copertura dell'obbligazione con la Ditta Ruggiu snc occorre provvedere ad incrementare le somme impegnate per € 4.780,62, in seguito alla corretta applicazione dell'aliquota iva al 22% sui lavori eseguiti;

**Dato atto** che nel quadro economico rimodulato in seguito a quanto sopra nella relazione sul riutilizzo delle economie a firma del tecnico incaricato Arch. Leonardo Spanu, tenendo anche

conto del regime fiscale cui lo stesso è sottoposto, vengono rimodulate le voci componenti come appresso:

## SISTEMAZIONE STRADE VICINALI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI DEL 02.11.2019

### QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

	Progetto	Aggiudic.	Stato Finale
<b>A Lavoro a base d' appalto</b>			
.1 Lavori a misura	€ 68.892,75	€ 68.892,75	€ 66.125,04
Ribasso (3,75%)		- € 2.583,48	- € 2.479,69
<b>totale lavori a base d' appalto</b>	<b>€ 68.892,75</b>	<b>€ 66.309,27</b>	<b>€ 63.645,35</b>
.2 Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso d' asta	€ 612,40	€ 612,40	€ 612,40
<b>Totale A</b>	<b>€ 69.505,15</b>	<b>€ 66.921,67</b>	<b>€ 64.257,75</b>
<b>B Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
.1 Spese tecniche di:			
.1 Progettazione preliminare	€ 421,15	€ 421,15	€ 421,15
.2 Progettazione definitiva	€ 1.357,04	€ 1.357,04	€ 1.357,04
.3 Progettazione esecutiva	€ 935,89	€ 935,89	€ 935,89
.4 Esecuzione dei Lavori	€ 2.597,10	€ 2.597,10	€ 2.597,10
.5 Piano della sicurezza	€ 467,95	€ 467,95	€ 467,95
.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.169,87	€ 1.169,87	€ 1.169,87
	€ 6.949,00	€ 6.949,00	€ 6.949,00
.2			
.1 Maggiori lavori ed imprevisti	€ 393,30	€ 393,30	-
.2 Ass.Rup +4%CNPAIA+22%Iva	€ 2.944,04	€ 2.944,04	-
.3 Spese per pubblicità gara d'appalto	-	-	-
.4 Accantonamento fondo di riserva 2%	€ 1.390,10	€ 1.390,10	€ 1.285,15
.5 Economie di gara		€ 2.841,83	€ 3.093,43
.6 CNPAIA 4%	€ 277,96	€ 277,96	€ 277,96
	€ 5.005,40	€ 7.847,23	€ 4.656,54
.3 IVA			
.1.1 IVA 10% su : A	€ 6.950,52	€ 6.692,17	-
.1.2 IVA 22% su : A	-	-	€ 14.136,71
.2 IVA 22% su : B.1.1	€ 92,65	€ 92,65	-
.3 IVA 22% su : B.1.2	€ 298,55	€ 298,55	-
.4 IVA 22% su : B.1.3	€ 205,90	€ 205,90	-
.5 IVA 22% su : B.1.4	€ 571,36	€ 571,36	-
.6 IVA 22% su : B.1.5	€ 102,95	€ 102,95	-
.7 IVA 22% su : B.1.6	€ 257,37	€ 257,37	-
.8 IVA 22% su : B.2.5	€ 61,15	€ 61,15	-
	€ 8.540,45	€ 8.282,10	€ 14.136,71

**Totale B € 20.494,85 € 23.078,33 € 25.742,25**

**Totale A+B € 90.000,00 € 90.000,00 € 90 000.00**

**Visto** il Certificato di Ultimazione Lavori datato 27/07/2020, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Spanu, nel quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 27/07/2020 e dunque entro il termine ultimo contrattuale per l'esecuzione degli stessi;

**Visto** il Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Spanu, nel quale si certifica che l'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS), Via Bonaria n. 29/B, C.F./P.IVA 02187780909, vanta un credito, detratto il primo pagamento in acconto (SAL n.1) e al netto del ribasso d'asta del 3,75%, pari ad € 8.684,30 oltre IVA 22% per complessivi € 10.594,85;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04/09/2020 dal Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Spanu nel quale si certifica "che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino, via Bonaria n. 29/B-07018-POZZOMAGGIORE (SS); in base all'atto principale contratto stipulato nel comune di Romana in data 03.09.2020 al n. 2/2020 di rep. sono stati regolarmente eseguiti";

**Visti** gli altri documenti contabili finali, Libretto delle misure, registro di contabilità, Relazione sul Conto Finale, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Spanu e acquisiti agli atti d'ufficio;

**Vista** la fattura elettronica dell'importo di € 10.594,85 IVA 22% compresa, dell'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS), Via Bonaria n. 29/B, C.F./P.IVA 02187780909, relativa allo stato finale dei lavori CIG: 8355117CA7

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT07946271009		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	10/09/2020	19/FE	<b>€ 10.594,85</b>
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3030		16/09/2020	

**Visto** il DURC regolare Numero Protocollo INAIL\_24462623 Data richiesta 28/10/2020 Scadenza validità 25/02/2021;

**Acquisita** la polizza fideiussoria n. "8001656714-03 – RAMO 03" emessa da AVIVA Italia S.p.A. – Agenzia 005343 Mele Valentina a copertura e garanzia della rata di saldo, dell'importo di € 8.684,30, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

**Acquisita** la comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ed il nominativo della persona abilitata ad operarvi;

**Dato atto** che l'intero costo complessivo dell'opera, comprensivo del presente incremento di impegno per adeguamento aliquota IVA da l10% al 22%, trova copertura finanziaria su capitoli del bilancio comunale;

**Dato atto** che il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area tecnico manutentiva in merito all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

#### **Visti**

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

### **DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

**1) Di impegnare**, relativamente all'appalto dei lavori in oggetto, a favore della ditta aggiudicataria Impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 020187780909, la somma complessiva di **€ 4.780,62** per corretto adeguamento aliquota IVA dal 10% al 22%, a valere sui capitoli di bilancio nel seguente modo nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come sotto indicato:

Cap.	Art.	An.Cap	Descrizione	Tit	Missione	Progr.	Imp.
21509	5	2020	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali e strade vicinali				€ 4.780,62

**2) Di approvare**, relativamente all'appalto dei lavori di **"Manutenzione straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di**

**Romana” - CUP B57H20000780004 - CIG: 8355117CA7**, gli atti di contabilità relativi al 1° SAL, più specificatamente sotto indicati e che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- a. Libretto delle Misure;
- b. Registro di Contabilità;
- c. Certificato di Ultimazione Lavori;
- d. Conto Finale;
- e. Relazione sul Conto Finale;
- f. Certificato di Regolare Esecuzione

**3) Di approvare** il seguente quadro economico finale:

**SISTEMAZIONE STRADE VICINALI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI DEL 02.11.2019**

**QUADRO ECONOMICO STATO FINALE**

	Progetto	Aggiudic.	Stato Finale
<b>A Lavoro a base d' appalto</b>			
.1 Lavori a misura	€ 68.892,75	€ 68.892,75	€ 66.125,04
Ribasso (3,75%)		- € 2.583,48	- € 2.479,69
totale lavori a base d' appalto	<b>€ 68.892,75</b>	<b>€ 66.309,27</b>	<b>€ 63.645,35</b>
.2 Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso d' asta	<b>€ 612,40</b>	<b>€ 612,40</b>	<b>€ 612,40</b>
<b>Totale A</b>	<b>€ 69.505,15</b>	<b>€ 66.921,67</b>	<b>€ 64 257,75</b>
<b>B Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
.1 Spese tecniche di:			
.1 Progettazione preliminare	€ 421,15	€ 421,15	€ 421,15
.2 Progettazione definitiva	€ 1 357,04	€ 1 357,04	€ 1 357,04
.3 Progettazione esecutiva	€ 935,89	€ 935,89	€ 935,89
.4 Esecuzione dei Lavori	€ 2.597,10	€ 2.597,10	€ 2.597,10
.5 Piano della sicurezza	€ 467,95	€ 467,95	€ 467,95
.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.169,87	€ 1.169,87	€ 1.169,87
	<b>€ 6.949,00</b>	<b>€ 6.949,00</b>	<b>€ 6 949,00</b>
.2			
.1 Maggiori lavori ed imprevisti	€ 393,30	€ 393,30	-
.2 Ass.Rup +4%CNPAIA+22%Iva	€ 2.944,04	€ 2.944,04	-
.3 Spese per pubblicità gara d'appalto	-	-	-
.4 Accantonamento fondo di riserva 2%	€ 1.390,10	€ 1.390,10	€ 1.285,15
.5 Economie di gara		€ 2.841,83	€ 3.093,43
.6 CNPAIA 4%	€ 277,96	€ 277,96	€ 277,96
	<b>€ 5.005,40</b>	<b>€ 7.847,23</b>	<b>€ 4.656,54</b>
.3 IVA			
.1.1 IVA 10% su : A	€ 6.950,52	€ 6.692,17	-
.1.2 IVA 22% su : A	-	-	€ 14.136,71

.2	IVA 22% su : B.1.1	€ 92,65	€ 92,65	-
.3	IVA 22% su : B.1.2	€ 298,55	€ 298,55	-
.4	IVA 22% su : B.1.3	€ 205,90	€ 205,90	-
.5	IVA 22% su : B.1.4	€ 571,36	€ 571,36	-
.6	IVA 22% su : B.1.5	€ 102,95	€ 102,95	-
.7	IVA 22% su : B.1.6	€ 257,37	€ 257,37	-
.8	IVA 22% su : B.2.5	€ 61,15	€ 61,15	-
		€ 8.540,45	€ 8.282,10	€ 14.136,71

**Totale B € 20.494,85 € 23.078,33 € 25.742,25**

**Totale A+B € 90.000,00 € 90.000,00 € 90 000.00**

**4) Di liquidare**, a favore dell'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS), Via Bonaria n. 29/B, C.F./P.IVA 02187780909, la fattura elettronica sotto indicata:

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT07946271009		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	10/09/2020	19/FE	<b>€ 10.594,85</b>
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3030		16/09/2020	

**3) Di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	N. Impegno	Importo
<b>2020</b>	<b>21509</b>	<b>5</b>			<b>513</b>	<b>€ 5.814,23</b>
<b>2020</b>	<b>21509</b>	<b>5</b>			<b>Presente impegno</b>	<b>€ 4.780,62</b>

**4) Di dare atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8355117CA7** e la ditta affidataria lo dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

**5) Di dare atto** che il codice **CUP** è **B57H20000780004**.

- 6) Di accreditare** la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta in argomento, ed indicato nella fattura in liquidazione.
- 7) Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 8) Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento in merito al presente atto di liquidazione è individuato nell'Ing. Luca Maccioni il quale interviene nelle funzioni del Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Romana.
- 9) Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 10) Di dare atto infine:**
- che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
  - che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 520 del 10/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **10/12/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 520 del 10/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	2	21509	5	893	1	4.780,62

## LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1104	1	893	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	4.780,62

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **10/12/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 701

Il 10/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **386 del 10/12/2020** con oggetto

**CIG:8355117CA7-CUP B57H20000780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA". IMPEGNO PER ADEGUAMENTO IVA AL 22%, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **10/12/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.