



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

### **REGISTRO GENERALE N. 137 del 07/02/2024**

**Determinazione di Settore N. 16 del 02/02/2024**

**OGGETTO:** PNRR-M4C1-I 1.1.: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. "Realizzazione di un asilo nido nel Plesso scolastico in Loc. Marrocchi – Campli" –CUP E71B22001430006-Liquidazione anticipazione 20%

OGGETTO

**Oggetto: PNRR – M4C1 - investimento 1.1.: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. “Realizzazione di un asilo nido nel Plesso scolastico in Loc. Marrocchi – Campli” – CUP E71B22001430006 - Liquidazione anticipazione 20%**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si intende lo strumento con il quale, grazie ai fondi del Next Generation Europe, si renderà l'Italia più equa, sostenibile e inclusiva andando incontro alle problematiche che la pandemia dovuta al COVID19 ha apportato alla situazione economico e sociale;

**Dato atto** che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1,1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, è stato pubblicato un avviso avente come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

**Considerato** che tra gli interventi ammissibili a contributo vi erano:

- demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole dell'infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
- nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole dell'infanzia;
- ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;
- riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asilo nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti;
- riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti;

**Tenuto che:**

- nel territorio comunale è attualmente presente un solo asilo nido, che è situato nella Loc. Castelnuovo ed è in grado di accogliere n. 26 bambini;
- era intenzione dell'Amministrazione Comunale ampliare la quantità dei posti disponibili per i servizi in oggetto;
- il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 ha stabilito un obiettivo preciso da raggiungere in tema di servizi offerti alla fascia di età compresa da 0-3 anni, ovvero del 33%, recepito dalle Leggi italiane con D.Lgs 65/2017;
- l'obiettivo del 33% è parametrato in chiave nazionale ma, lo stesso legislatore ha fissato come metodo il perseguimento di un riequilibrio territoriale per ridurre i territori carenti;
- l'intenzione è quella non solo di poter perseguire il suddetto obiettivo a livello comunale ma di superarlo creando la disponibilità di ulteriori posti in altre aree del territorio comunale al fine di poter garantire un'offerta omogenea;

**Dato atto** che il sito prescelto è individuato catastalmente al Fg. 8 P.lle 1141 e 857, che sono ricomprese nella Zona F4 del Piano Regolatore vigente;

**Visto che** l'Ufficio tecnico, in fase di trasmissione di richiesta di finanziamento aveva provveduto alla redazione di uno studio di fattibilità per un importo pari a € 1.199.788,32, che comprendeva:

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Individuazione area oggetto di intervento;
- Tav. 3 – Accessibilità all'area e parametri;
- Tav. 4 – Relazione e quadro economico;

**Vista e richiamata** la Delibera di Giunta comunale n. 18 del 24/02/2022 veniva approvato lo studio di fattibilità e il quadro economico dell'intervento "Realizzazione di un asilo nido nel Plesso scolastico in Loc. Marrocchi – Campi", e veniva autorizzata l'Ing. Elisabetta Natali alla presentazione dell'apposita istanza per la richiesta di finanziamento del Bando in oggetto inoltrando la Documentazione prodotta;

**Preso atto:**

- che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57 per un importo pari a € 1.199.788,00;
- dell'Accordo sottoscritto tra il Rappresentante Legale del Comune di Campi e il Direttore generale dell'Unità di Missione del PNRR per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto di cui sopra, stabilendo altresì come aggiudicazione dei lavori la data del 31 marzo 2023;

- di quanto riportato nella sezione dedicata al Bando in oggetto “Si comunica che, come previsto negli addendum agli accordi di concessione, il termine per l’aggiudicazione dei lavori relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” è fissato al 31 maggio 2023.”;
- dell’addendum all’accordo di concessione sottoscritto tra il Rappresentante Legale del Comune di Campi e il Direttore generale dell’Unità di Missione del PNRR con il quale si stabiliva a modifica al cronoprogramma così identificato:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- dell’addendum all’accordo di concessione sottoscritto tra il Rappresentante Legale del Comune di Campi e il Direttore generale dell’Unità di Missione del PNRR con il quale si stabiliva un’ulteriore modifica al cronoprogramma così identificato:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

**Considerato che:**

- la legge di bilancio 2023 (legge 197/22 art. 1 comma 369) per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ha incrementato il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (istituito dal decreto aiuti, [Decreto Legge 50/22 art. 26 comma 7](#)) di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027;
- per le finalità sopra elencate, agli enti locali attuatori di interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento di tale importo a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;
- dell'Allegato 1 del suddetto Decreto rientra anche il Comune di Campli, a cui è stato destinato l'ulteriore importo di € 119.978,80 € per un totale di **€ 1.319.766,80** per la realizzazione dell'intervento in trattazione;

**Preso atto** che con Determina n. 186 del 23/02/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecutiva, relazione geologica, relazione archeologica, contabilità, redazione APE, collaudo impianti e redazione CRE per le opere di "Realizzazione di un asilo nido nel Plesso scolastico in Loc. Marrocchi – Campli" al RTP composto dai seguenti professionisti:

■ **ING. MICHELE CIUTTI – CAPOGRUPPO – MANDATARIO**, nato a Teramo il 21/09/1973 e residente a Teramo in Via Vittorio Veneto n. 40 (CAP 64100), Codice Fiscale CTTMHL73P21L103R, Partita IVA n.00890200678, in qualità di libero professionista con studio in Teramo (TE) Corso Cerulli n. 59 (CAP 64100);

■ **ING. ANTONIO DI MARCANTONIO**, nato ad Atri (TE) il 10/11/1972 e residente in Teramo (TE) ViaGiannina Milli 30 (CAP 64100) C.F. DMRNTN72S10A488G P.I. 01664140678, in qualità di libero professionista con studio in Teramo (TE) Corso Cerulli n. 59 (CAP 64100);

- **ING. MATTEO DI CRESCENZO**, nato a Teramo (TE) il 21/11/1989 e residente in Castellalto (TE) Via G.D'Annunzio n. 53 Casemolino (CAP 64020) C.F. DCRM89S21L103S P.I. 01917500678, in qualità di libero professionista con studio in Castellalto (TE) Via G. D'Annunzio n. 53 Casemolino;
- **ING. DARIO DI FRANCESCO**, nato a Biell Bienne (SVIZZERA) il 18/10/1973 e residente in Teramo (TE) Via N. Perrotti n. 7 (CAP 64100) C.F. DFR DRA 73R18Z133K P.I. 015191670672, in qualità di libero professionista con studio in Teramo (TE) Via N. Perrotti n. 7;
- **ING. MAURIZIO CARMINE CHIAVERINI**, nato ad Atessa (CH) il 16/07/1989, residente in Collesardo 20 Palena (CH) - 66017, P.IVA 02613660691, C.F. CHV MZC 89L16 A485H Tel. 0861250993, in qualità di libero professionista con studio in Teramo (TE) Corso Cerulli n. 59 (CAP 64100);
- **DOTT. GEOLOGO ARCADIO MASSUCCI** nato a Sant'Omero (TE) il 05/01/1989 e residente a Bellante (TE) in Via Castel Troia n. 40 – CAP 64020 Codice Fiscale MSSRCD87A05I348V e P.IVA 02038250672, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo con il numero 618 dal 10/01/2019, in qualità di libero professionista con studio in Bellante (TE) in Via Castel Troia n. 40 – CAP 64020;
- **ARCHEOLOGO DOTT.SSA IOLANDA PIERSANTI** nata a Massa Marittima (GR) il 09/06/1975, residente in Via Defense 19\C 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE), C.F. PRS LND 75H49 F032O P. IVA 01638670677, in qualità di libero professionista con sede legale in Fne Valle Canzano 1, 64020 Canzano (TE);

**Dato atto:**

- della nota pervenuta da fondo.opereindifferibili circa le verifiche ex post relative alle pre-assegnazioni 2023 ove veniva specificato che per la conferma della preassegnazione era necessario dimostrare il fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 371 dell'art.1 della L. n. 197/2022, e che il contributo assegnato effettivamente era il fabbisogno emergente netto dovuto dalla sottrazione all'importo totale delle risorse indicate al comma 373 del citato art. 1 che derivano da: rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento e la disponibilità di somme da altri interventi ultimati;
- della rimodulazione del quadro economico del progetto in trattazione, con l'azzeramento dell'importo degli imprevisti per fronteggiare i maggiori costi dovuti all'aggiornamento prezzi;
- Il RTP di cui sopra in data 17/03/2023 al prot. n. 5643 ha consegnato il progetto definitivo dell'intervento;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo sopra citato;
- con prot. n. 7272 del 11/04/2023 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, richiesta di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- 📄 con prot. n. 7344 del 12/04/2023 è stata trasmessa alla ASL Teramo nota per la richiesta di valutazione preventiva su progetto ai fini dell'idoneità dal punto di vista igienico-sanitario della struttura allo svolgimento dell'attività di asilo nido;
- 📄 in data 20/04/2023 è stato trasmesso al Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo richiesta di Valutazione del progetto;
- 📄 in data 05/05/2023 con nota prot. n. 8809 la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo trasmetteva il riscontro alla nota sopracitata con la richiesta di saggi archeologici preventivi al fine di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere in trattazione;
- 📄 in data 09/05/2023 con nota prot. n. 9062 la ASL Teramo ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario sul progetto presentato a condizione che vengano rispettate tutte le normative in merito vigenti e vincolato ai pareri e alle richieste degli altri Enti competenti;
- 📄 il RTP ha trasmesso ricevuta di presentazione al Genio Civile regionale della documentazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione sismica;
- 📄 in data 18/05/2023 il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo ha trasmesso parere definitivo favorevole con il monito del rispetto delle indicazioni riportate nella nota;

**Dato atto** che il RTP di cui sopra in data 18/05/2023 al prot. n. 9789 ha consegnato il progetto esecutivo dell'intervento in trattazione di importo complessivo pari a € **1.269.888,22** avente il seguente quadro economico:

<b>"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN LOCALITA' MARROCCHI FR.NE SANT'ONOFRIO."</b>		
<b>A. LAVORI</b>		
Importo lavori ( <i>compresi oneri per la sicurezza aziendali non soggetti a ribasso</i> )		€ 961 311,15
Oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 36 300,25
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 997 611,40</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
IVA lavori	10,00% di A	€ 99 761,14
<b>Progettazione (verifica di vulnerabilità, progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, direzione</b>	8,97% di A	€ 89 468,23



<b>lavori, contabilità, CSE, CRE, Collaudo, Verifica)</b>		
Progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva) <b>ribassato del 42%</b>		€ 33 538,53
Direzioni lavori, contabilità, CSE, CRE		€ 47 873,30
Collaudo STATICO		€ 8 056,40
CNPAIA	4,00%	€ 3 578,73
IVA spese tecniche	22,00%	€ 20 470,33
Incentivazione (appalto lavori)	1,60% di A	€ 15 961,78
Sistemazioni esterne, rilievi e indagini, allacciamenti ai pubblici servizi, spese per accertamenti di laboratorio, di cui:	4,074% di A	€ 40 332,51
Somme a disposizione		€ 38 270,71
Indagini geologiche (€ 850 + iva 22%)		€ 1 037,00
Indagini acustiche (€ 840 + iva 22%)		€ 1 024,00
Pubblicità	0,28% di A	€ 2 704,09
Imprevisti		€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 272 276,82</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 1.269.888,22</b>

**Preso atto** dei Verbali di Validazione del Progetto in esame redatto in data 18/05/2023 in contraddittorio tra il RUP Ing. Elisabetta Natali Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente e l'Ing. Michele Ciutti, capogruppo del RTP di progettisti;

**Considerato che** per il finanziamento dell'opera pubblica in trattazione si intende provvedere mediante contributo ai sensi del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;



**Dato atto che** con Delibera di Giunta comunale n. 593 del 18/05/2023 è stato approvato il progetto di cui sopra;

**Atteso che** per la realizzazione dell'opera, era necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

**Ritenuto che**, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistevano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. in quanto si trattava di lavori di importo superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;

**Preso atto che:**

con Determina dell'Area LLPP-Ambiente n. 527 del 10/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918 per un importo lavori di **euro di 805.368,40 di cui 36.300,25 per oneri di sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge** come da ribasso offerto in sede di gara pari al 19,998% sull'importo lavori di euro 997.611,40 dei quali euro 36.300,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 208'394,00 per costi della manodopera ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

- in data 07/09/2023 è stato stipulato il contratto per la realizzazione dei lavori in oggetto alla ditta **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918;
- in data 19/10/2023 il D.L. Ing. Michele Ciutti ha sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- in data 15/01/2024 con Determina dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente è stato autorizzato il subappalto richiesto dall'Impresa **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** in favore della ditta CO.RA.LL. S.r.l., P.I. 01546190677 con sede in Frazione Garrano Basso, 64100, Teramo;

**Vista** la richiesta di anticipazione della Ditta aggiudicataria **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918 acquisita al prot. n. 22705 del 05/12/2023 ai sensi dell'art.18 del CSA;

**Vista** la nota prot. n. 1701 del 26/01/2024 con la quale la ditta **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** integrava la suddetta richiesta con la garanzia assicurativa stipulata con Copperfidi Soc. Coop. per la quota di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 161.073,68;

**Vista** la fattura n. FPA 1/24 del 29/01/2024 acquisita a prot. n. 1803 del 29/01/2024 per un importo pari a € 177.181,05 iva inclusa;

**Visto** il Durc N. prot. INPS\_38136359 data richiesta 21/10/2023 con scadenza validità 18/02/2024 della ditta **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.**, P.I. 03982340618 che ne attesta la **REGOLARITA'**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;
2. Di accogliere la richiesta di anticipazione del 20% trasmessa dalla Ditta Aggiudicataria **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918 relativa all' Intervento appalto per i lavori relativi "**Realizzazione di un asilo nido nel Plesso scolastico in Loc. Marrocchi – Campi**" di euro 161.073,68oltre iva ai sensi di legge;
3. **Di liquidare e pagare** la fattura n. FPA 1/24 del 29/01/2024 trasmessa al prot. n. 1803 del 29/01/2024, secondo le condizioni ivi riportate, relativa alla richiesta di anticipazione del contratto di appalto dei lavori citati in premessa alla Ditta aggiudicataria **DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918, imputando la somma complessiva comprensiva di IVA al 10% di **euro 177.081,05** secondo lo schema sotto riportato:

<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO IVA compresa</b>	<b>n. FATTURA</b>	<b>CAPITOLO SPESA</b>	<b>DI</b>
<b>DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S.</b> con sede in via Francesco Crispi, n.35, Cancellò ad Arnone (CE), codice fiscale P.IVA n. 039823406918	€ 177.181,05	FPA 1/24 del 29/01/2024	30115/21 R.P. 2022	

4. Di dare atto che il codice Cig. dei seguenti lavori è 984102920A per il quale l'impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare atto che l'opera pubblica in trattazione è finanziata mediante le risorse di cui al fondo PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1,1 “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
6. Di dare atto che l'Impresa è in regola con i versamenti contributivi come da Durc on line richiamato in premessa;
7. Di dare atto che il Responsabile dell'Area III LL.PP.- Ambiente Ing. Elisabetta Natali è il Responsabile Unico del Procedimento;
8. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b.;
9. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
NATALI ELISABETTA

Il Responsabile del Servizio  
NATALI ELISABETTA

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 07/02/2024

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 253

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 22/03/2024

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA