



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 44 del 08/02/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 4 del 07/02/2023

Proposta n. 43 del 30/01/2023

OGGETTO: Determina di liquidazione lavori di manutenzione straordinaria Piazza Impero - Liquidazione ditta Poedil srls

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. **97** in data **03/08/2022**, è stato approvato il Progetto di Fattibilità-Definitivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria Piazza Impero;
- l'intervento di cui sopra è ricompreso tra gli interventi di importo inferiore ad €. 100.000,00 per i quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- con Determina n. **408** del **26/09/2022** è stata affidata l'esecuzione delle opere alla ditta Poedil srls con sede in Crognaleto, Frazione Tottea, P.Iva 02002580674, per l'importo complessivo di € 11.693,72 oltre € 232,27 per oneri della sicurezza, per complessivi € 11.925,99 oltre iva, impegnando la spesa nel seguente modo:

Fornitore	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitoli	CIG/CUP
Poedil srl	€ 14.549,71 inclusa IVA	no	2903-10	Z2037A9A15 J17H22001990004

- il contratto è stato stipulato in data **02/11/2022** tramite lettera commerciale;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta in data **16/11/2022**, come risulta dal relativo verbale in pari data;
- che durante l'esecuzione delle opere si è manifestata la necessità apportare delle modifiche al progetto approvato, a causa delle seguenti ragioni:
 - a) Rinvenimento di condotta di adduzione dell'acqua pubblica, completamente logora, tale da richiedere un imminente intervento da parte della Ruzzo Reti spa;
 - b) Per il ripristino della funzionalità della condotta idrica si rende necessario procedere alla demolizione di un'ulteriore porzione di pavimentazione non inserita nell'originario progetto, per la realizzazione di un pozzetto con i rispettivi punti presa e il successivo ripristino della pavimentazione rimossa;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. **145** del **14/12/2022** è stata approvata la perizia di variante ed assegnate le risorse economiche per sostenere la maggiore spesa nonché la rimodulazione del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
LAVORI		CONTRATTO	VARIANTE
A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 12.055,39	€ 18.042,47
B)	ONERI SICUREZZA ORDINARI (2,64% di A)	€ 232,27	€ 2.32,27
C)	RIBASSO D'ASTA	€ 361,66	€ 534,31
A+C	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 11.926,00	€ 17.508,16
SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
C	IVA SU LAVORI	€ 2.623,72	€ 3.851,80
H	IMPREVISTI ED ECONOMIE COMPRESIVI DI IVA	€ 450,28	€ 651,85
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 3.074,00	€ 4.503,54
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 15.000,00	€ 22.011,81

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data **10/01/2023**, come risulta dall'allegato verbale di ultimazione;

VISTI la nota del Direttore dei Lavori in 30/09/2022 contenente la seguente documentazione il computo metrico a consuntivo dell'intervento al netto del ribasso offerto in fase di preventivo, da cui risultano eseguiti la vori pari ad **€ 16.370,60** oltre iva;

DATO ATTO che, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 15 , comma 3 del D.M. 49 del 7/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa

VISTA la fattura n. **FPA 1/23 del 24/01/2023** per l'importo complessivo di **€ 19.972,13 Iva compresa** relativa all'appalto in oggetto;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE (INAIL_35276347 del 27/10/2022 con scadenza 24/02/2023)**;

RICHIAMATO il CUP: **J17H22001990004**;

RICHIAMATO il CIG: **Z2037A9A15**;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano Sacchini, e relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Piazza impero, dal quale risultano eseguiti lavori per complessivi **€ 16.370,60 oltre iva al 22%**;

di **DARE ATTO** che, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 15 , comma 3 del D.M. 49 del 7/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta Poedil srls con sede in Crognaleto, Frazione Tottea, P.Iva 02002580674 la somma complessiva **€ 19.972,13 Iva compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitoli	CIG/CUP
Poedil srl	1/23 del 24/01/2023	€ 14.549,71	no	2903-10	Z2037A9A15 J17H22001990004
		€ 5.422,42		2903-11	

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **AUTORIZZARE** lo svincolo della polizza stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016, n. 2022/06/2109480;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 43 del 30/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 07/02/2023.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 43 del 30/01/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **08/02/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 424

Il 21/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 44 del 08/02/2023 con oggetto:
Determina di liquidazione lavori di manutenzione straordinaria Piazza Impero - Liquidazione ditta Poedil srls

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 21/06/2023.