



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 127 del 11/09/2020

PROPOSTA N. 575 del 11/09/2020

**OGGETTO:** L.R. 13/10/1998, n. 29-Bando regionale 2015 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU  
 Impresa ZICCHITTU FRANCESCO srl – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale è stato attribuito al Geom. Mario Buttu l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 06/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, a firma dell'Ing. Gianfranco Moro, riguardante i lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU, che prevede una spesa complessiva di € 104.400,00 di cui € 82.100,00 per lavori;

**VISTA** la propria determinazione n. 615/RG in data 22/11/2019 con la quale è stato affidato l'appalto lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU all'impresa ZICCHITTU FRANCESCO s.r.l. con sede in Olbia, per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	80 493.00
RIBASSO OFFERTO 29,886 %	€	-24 056.14
IMPORTO NETTO	€	56 484.86
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1 607.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	58 043.86
I.V.A. 10%	€	5 804.39
<b>TOTALE DA IMPEGNARE</b>	<b>€</b>	<b>63 848.25</b>

**VISTO** il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice in data 31/01/2020, rep. N. 02/SP/2020;

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 26/08/2020, acquisita al protocollo generale in data 31/08/2020 con il n. 2996, con la quale l'impresa appaltatrice chiede una proroga di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori;

**VISTA** la relazione/parere a firma del direttore dei lavori Ing. Gianfranco Moro, con la quale si esprime parere favorevole per la concessione della proroga richiesta;

**RILEVATO** che:

- in data 17/02/2020 è stata eseguita la consegna dei lavori e, il relativo processo verbale di pari data, fissava il termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori al giorno 27/05/2020;
- in data 19/03/2020 venne disposta dal RUP la sospensione dei lavori, per circostanze sopravvenute

impreviste ed imprevedibili causate dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in applicazione delle misure restrittive contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/03/2020;

- con ordine del RUP in data 23/06/2020, prot. n. 2094, è stata disposta la ripresa dei lavori;
- per effetto della sospensione i lavori dovevano essere ultimati entro il 31/08/2020

**CONSIDERATO** che:

- i motivi adottati dall'impresa a supporto della richiesta possano essere accolti;
- la concessione della proroga non comporta nessun onere o danno a carico dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

**DETERMINA**

1. **CONCEDERE** all'impresa ZICCHITTU FRANCESCO s.r.l. con sede in Olbia appaltatrice dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU, affidati con contratto in data 31/01/2020, rep. N. 02/SP/2020, una proroga di 30 (trenta) giorni del termine di ultimazione dei lavori.
2. **DARSI ATTO** che:
  - a) per effetto della proroga concessa con il presente atto il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 30 settembre 2020.
  - b) responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
  - c) mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 80212343B2
  - d) il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla direzione dei lavori per gli atti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Mario Buttu

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 575 del 11/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **11/09/2020**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 767**

Il 21/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **475 del 11/09/2020** con oggetto

**L.R. 13/10/1998, n. 29-Bando regionale 2015 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU  
Impresa ZICCHITTU FRANCESCO srl – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 21/09/2020**