



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 81 del 21/07/2022

PROPOSTA N. 305 del 21/07/2022

OGGETTO: "LAVORI DENOMINATI "DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE" AFFIDATI ALL'IMPRESA GPM RESTAURI SRL CUP: B55F21001810001 – CIG: 88361551C8 – CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.89 R.G. n.262 del 05/08/2021 avente ad oggetto "LAVORI DENOMINATI "DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART:1 L.120/2020 ALL'IMPRESA GPM RESTAURI SRL - CUP: B55F21001810001 - CIG: 88361551C8", con la quale si aggiudicavano i "Lavori denominati "DM 29/01/2021" Interventi di messa in sicurezza del palazzo comunale" - mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, all'Operatore Economico GPM Restauri s.r.l. con sede in Pozzomaggiore (SS), via Renzo Laconi n.1, P.IVA 02291720908 per un importo pari ad **€ 52.885,39** oltre IVA di legge per complessivi **€ 64.520,18**;

Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 13/08/2021, come risulta dal relativo verbale, e prevedono una durata contrattuale pari a 75 giorni naturali e consecutivi e dunque con termine di ultimazione stabilito nel giorno 26/10/2021;

Dato atto altresì che i lavori sono stati sospesi in data 10/09/2021 a causa delle difficoltà a reperire presso i fornitori i materiali necessari all'esecuzione dell'appalto, con particolare

riguardo agli isolamenti termici, e sono stati ripresi in data 23/05/2022, con una nuova individuazione del termine ultimo contrattuale per l'esecuzione dei lavori fissata nel giorno 08/07/2022;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla Ditta appaltatrice GPM Restauri s.r.l. via PEC in data 06/07/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.1957, con la quale si chiede una proroga per l'ultimazione dei lavori per 25 giorni, a causa delle avverse condizioni meteorologiche (temperature atmosferiche eccessivamente alte) che pregiudicano la corretta realizzazione a regola d'arte dei lavori sulla copertura (massetti cementizi, guaine liquide, impermeabilizzazioni, intonaci ecc), costringendo a limitare le lavorazioni alle ore meno calde della giornata e quindi allungando i tempi di ultimazione;

Considerato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Direttore dei Lavori parere in merito alla concessione della proroga richiesta, via PEC in data 18/07/2022;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Giancarlo Fiori con studio professionale in Bolotana, pervenuta via PEC in data 19/07/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.2059, nella quale si ritiene che la proroga *"possa essere giustificata e concessa nella misura massima di giorni 25 (venticinque), in considerazione del periodo effettivo di disagio sostenuto dall'impresa nell'esecuzione dei lavori"*;

Valutato congruo il termine di proroga di n.25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi proposto dal Direttore dei Lavori nella citata relazione, che porterebbe la data contrattuale di ultimazione dei lavori al giorno 02/08/2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per poter concedere la proroga e pertanto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) Di concedere** alla Ditta appaltatrice GPM Restauri s.r.l. con sede in Pozzomaggiore (SS), via Renzo Laconi n.1, P.IVA 02291720908 una proroga per l'ultimazione dei "LAVORI DENOMINATI "DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: B55F21001810001 - CIG: 88361551C8" di n.25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi;
- 2) Di dare atto** che, in forza della presente proroga di n.25 giorni, il termine ultimo per la conclusione dei lavori in oggetto viene stabilito nel giorno 02/08/2022;
- 3) Di dare atto** che ai lavori di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **88361551C8**;

4) Di dare atto che il codice **CUP** è **B55F21001810001**;

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni;

6) Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

7) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Operatore Economico aggiudicatario e al Direttore dei Lavori;

8) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 305 del 21/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **21/07/2022**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 358

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 210 del 21/07/2022

Il 21/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **210 del 21/07/2022** con oggetto

“LAVORI DENOMINATI “DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE” AFFIDATI ALL’IMPRESA GPM RESTAURI SRL CUP: B55F21001810001 – CIG: 88361551C8 – CONCESSIONE PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **21/07/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 210 del 21/07/2022