



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 133 del 06/12/2022

PROPOSTA N. 504 del 06/12/2022

OGGETTO: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA". AFFIDATI ALL'IMPRESA CASU ANTONIO - CIG: 9397835AC5 – CUP: B59D22000110006 – CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.103 R.G. n.277 del 13/09/2022 avente ad oggetto "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA". AFFID. DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALL'IMPRESA CASU ANTONIO - CIG: 9397835AC5 – CUP: B59D22000110006", con la quale si aggiudicavano gli "Interventi di Messa in Sicurezza e Contenimento dei Consumi Energetici dell'Impianto di Illuminazione Pubblica di Romana" – mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Operatore Economico Casu Antonio con sede in Sassari (SS), via Ortobene n.46, P.IVA 02769720901 per un importo pari ad **€ 30.057,30** oltre IVA di legge

per complessivi **€ 36.669,91**;

Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 14/09/2022, come risulta dal relativo verbale, e prevedono una durata contrattuale pari a 30 giorni naturali e consecutivi e dunque con termine di ultimazione stabilito nel giorno 13/10/2022;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla Ditta appaltatrice Casu Antonio via e-mail in data 13/10/2022, con la quale si chiede una proroga per l'ultimazione dei lavori per 45 giorni, a causa dei ritardi nella consegna dei materiali da parte del fornitore, che non consentono l'ultimazione dei lavori nei tempi contrattuali;

Considerato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori ritiene che, stante l'attuale situazione del mercato dei materiali edili ed impiantistici, la richiesta inoltrata da parte della Ditta aggiudicataria si fonda e si possa procedere alla concessione della proroga richiesta;

Considerato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Direttore dei Lavori parere n merito alla concessione della proroga richiesta, via e-mail in data 29/11/2022;

Visto il riscontro ricevuto dalla Direzione dei Lavori E.S.Co Sardegna srl in qualità di Società di Ingegneria, con sede legale in Sassari (SS), via Michele Coppino n.22, pervenuta via e-mail in data 30/11/2022, nella quale si ritiene di confermare e approvare la proroga in oggetto;

Valutato congruo il termine di proroga di n.45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi richiesti dall'appaltatore e avallati dal Direttore dei Lavori nella citata nota di riscontro, che porta la data contrattuale di ultimazione dei lavori al giorno 27/11/2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per poter concedere la proroga e pertanto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) Di concedere** alla Ditta appaltatrice Casu Antonio con sede in Sassari (SS), via Ortobene n.46, P.IVA 027697209014, una proroga per l'ultimazione degli **"Interventi di Messa in Sicurezza e Contenimento dei Consumi Energetici dell'Impianto di Illuminazione Pubblica di Romana"** – CUP: B59D22000110006– CIG: 9397835AC5" di n.45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- 2) Di dare atto** che, in forza della presente proroga di n.45 giorni, il termine ultimo per la conclusione dei lavori in oggetto viene stabilito nel giorno 27/11/2022;

- 3) Di dare atto** che ai lavori di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG:
9397835AC5;
- 4) Di dare atto** che il codice **CUP** è **B59D22000110006;**
- 5) Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni;
- 6) Di attestare che:**
- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
 - nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
 - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
 - il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
 - l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 7) Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Operatore Economico aggiudicatario e al Direttore dei Lavori;
- 8) Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 504 del 06/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **06/12/2022**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 591

Il 06/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **370 del 06/12/2022** con oggetto

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA”. AFFIDATI ALL’IMPRESA CASU ANTONIO - CIG: 9397835AC5 – CUP: B59D22000110006 – CONCESSIONE PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **06/12/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 370 del 06/12/2022