



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 119 del 30/11/2020

PROPOSTA N. 495 del 30/11/2020

**OGGETTO:** "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG: Z602E35612 CUP: B54I19000570002. – CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### Visti

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 - 2022;

### Considerati i seguenti atti

- la deliberazione di Giunta Regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, che approva lo schema di Avviso pubblico e individua le somme destinate al finanziamento delle Amministrazioni Comunali della Sardegna, singole o associate in Unione o in altra aggregazione, in complessivi € 16.930.000,00 per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si integrino, nel futuro, con i progetti regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (RTR);
- la determinazione n. 411 del 11/09/2018, con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2 e lo schema di Convenzione da stipulare con i soggetti beneficiari dell'intervento;
- il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e della programmazione unitaria";

**Considerato** che l'intervento proposto con l'Avviso Pubblico approvato con la determinazione

RAS n. 411 del 11/09/2018, si propone di finanziare progetti, finalizzati all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati dagli enti locali singoli e associati, in modo da fornire un adeguato supporto alle amministrazioni che intendano realizzare interventi in materia di sicurezza urbana in grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione;

**Dato atto** che l'operazione, in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 28/20 del 5.06.2018 e n. 34/15 del 3/07/2018, si propone di rispondere all'esigenza espressa dai Comuni, che non hanno beneficiato del finanziamento di cui al precedente bando, di poter disporre di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete;

**Dato altresì atto** che l'importo massimo finanziabile dalla Regione, per il Comune di Romana, appartenente secondo l'avviso pubblico alla fascia A - Abitanti da 0 a 1000, non potrà superare la somma di € 35.000,00;

**Considerato** che il Comune di Romana intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio;

**Preso atto**

- che il Sindaco ha sottoscritto, in data 13/11/2018, con la Regione Autonoma della Sardegna, la convenzione per il finanziamento dell'intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2;
- della comunicazione del D. S. della Regione di trasferimento del contributo acquisita al protocollo del Comune n. 1333 in data 18/04/2019;

**Richiamata** la Determinazione n. 2, del 28 Gennaio 2020 con la quale è stato affidato il Servizio di progettazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e Collaudo degli interventi di "Realizzazione della rete di videosorveglianza urbana", al Perito Ind. Marco Franci con studio professionale in Via Sulcis n. 13L, 07100 Sassari, C.F: FRNMRC64O6I452E e P. IVA 01421000900;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27 Febbraio 2020 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo delle opere di POR SARDEGNA - FESR 2014-2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2.2. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2 redatto dal professionista Per. Ind. Marco Franci, per un importo complessivo di **€ 35.000,00** così suddiviso:

Importo a Base D'asta	€ 25.300,00
Importo Oneri per la Sicurezza Non Soggetti A Ribasso	€ 460,00

Totale Importo Lavori + Sicurezza	€ 25.760,00
Per I.V.A. Al 22% Su Lavori	€ 5.667,20
<b>Totale Per Lavori (Compresa Sicurezza ed I.V.A.)</b>	<b>€ 31.427,20</b>
Per spese tecniche incarico esterno (progettazione, contabilità, direzione Lavori )	€ 2.530,03
Per Spese Tecniche Collaudo	-
Totale Spese Tecniche	€ 2.530,03
Contributo Prev. Eppi 5%	€ 126,15
<b>Totale Spese Tecniche (Compreso Contr.Eppi)</b>	<b>€ 2.628,18</b>
Per I.V.A. Al 22% Su Spese Tecniche	-
<b>Totale Spese Tecniche Compreso Cassa Prev. Eppi Ed Iva</b>	<b>€ 2.628,18</b>
Per Incarico Esterno Supporto R.U.P. (25% Su D.D.L.)	-
Contributi Previdenziali Integrativi Su Incarico Supporto RUP 4%	-
Totale Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto RUP	-
Per I.V.A. Al 22% Su Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto R.U.P.	-
Totale Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto RUP Compreso Contrib. ed I.V.A.	-
<b>Per indennità R.U.P. 2%</b>	<b>€ 515,20</b>
allacci + IMPREVISTI	€ 429,42
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 35.000,00</b>

**Richiamata altresì** la determinazione n.287 del 21/09/2020 con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG: Z602E35612 CUP: B54I19000570002", all'operatore economico ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL con sede in Via Angola n. 11/30 - 07026 Olbia (SS) P.IVA 02796930903 per un importo pari **€ 24.794,00** per lavori, **€ 460,00** per oneri della sicurezza ed **€ 5.555,88** per IVA al 22 %, il cui Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito dell'aggiudicazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	PROGETTO	CONTRATTO
Importo a Base D'asta	€ 25.300,00	€ 24.794,00
Importo Oneri per la Sicurezza Non Soggetti A Ribasso	€ 460,00	€ 460,00
Totale Importo Lavori + Sicurezza	€ 25.760,00	€ 25.254,00
Per I.V.A. Al 22% Su Lavori	€ 5.667,20	€ 5.555,88
<b>Totale Per Lavori (Compresa Sicurezza ed I.V.A.)</b>	<b>€ 31.427,20</b>	<b>€ 30.809,88</b>
Per spese tecniche incarico esterno (progettazione, contabilità, direzione Lavori )	€ 2.530,03	€ 2.530,03
Per Spese Tecniche Collaudo	-	
Totale Spese Tecniche	€ 2.530,03	€ 2.530,03
Contributo Prev. Eppi 5%	€ 126,15	€ 126,15
<b>Totale Spese Tecniche (Compreso Contr.Eppi)</b>	<b>€ 2.628,18</b>	<b>€ 2.628,18</b>
Per I.V.A. Al 22% Su Spese Tecniche	-	
<b>Totale Spese Tecniche Compreso Cassa Prev. Eppi Ed Iva</b>	<b>€ 2.628,18</b>	<b>€ 2.628,18</b>
Per Incarico Esterno Supporto R.U.P. (25% Su D.D.L.)	-	
Contributi Previdenziali Integrativi Su Incarico Supporto RUP 4%	-	
Totale Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto RUP	-	
Per I.V.A. Al 22% Su Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto R.U.P.	-	
Totale Spese Tecniche Incarico Esterno Supporto RUP Compreso Contrib. ed I.V.A.	-	
<b>Per indennità R.U.P. 2%</b>	<b>€ 515,20</b>	<b>€ 515,20</b>
allacci + IMPREVISTI	€ 429,42	€ 429,42
<b>FINANZIAMENTO INIZIALE</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 34.382,68</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	-	<b>€ 617,32</b>
<b>RITORNA TOTALE DELLA SPESA</b>		
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>

**Dato atto** che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 01/10/2020, come risulta dal relativo verbale, e prevedono una durata contrattuale pari a 60 giorni naturali e consecutivi e dunque con termine di ultimazione stabilito nel giorno 29/11/2020;

**Vista** la richiesta di proroga presentata dalla Ditta appaltatrice ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL via PEC in data 27/11/2020 e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.4018, con la quale si chiede una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al giorno 11/12/2020 e dunque per 12 giorni, a causa della mancata parziale consegna delle attrezzature ordinate da parte del distributore autorizzato di detti prodotti;

**Considerato** che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto all'appaltatore via PEC in data 28/11/2020 maggiori chiarimenti e che lo stesso, con riscontro sempre via PEC avvenuto in data 29/11/2020, ha dimostrato di aver provveduto per tempo ad effettuare l'ordine del materiale, ad elevato contenuto tecnologico e dunque non rimpiazzabile tramite altri fornitori, con congruo anticipo e che la mancata consegna sia da imputare a problemi logistici del distributore che attraversa una fase di trasferimento dei magazzini e che anzi, lo stesso appaltatore ha provveduto ad effettuare tutto quanto in suo potere per sollecitare e accelerare la spedizione del materiale non ricevuto, che costituisce una porzione dell'ordine integrale effettuato;

**Valutato** pertanto che tale ritardo non sia imputabile a responsabilità diretta dell'appaltatore ma a cause a lui estranee e che pertanto possa essere concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Vista** la relazione del Direttore dei Lavori Perito Ind. Marco Franci con studio professionale in Sassari, pervenuta via PEC in data 27/11/2020 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/11/2020 al n.4026, nella quale si ritiene *"che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto dichiara di dovere attendere la spedizione delle merci ordinate a suo tempo, ossia i seguenti articoli:*

- *Switch, di differenti tipologie tecniche, da installarsi nei siti di telecontrollo cittadino (modelli DH-PFS3211-8GT; DHPFS42206-4P).*
- *Staffe e supporti e accessori vari per l'installazione, a parete e su palo, delle telecamere (modello PF152E)",*

specificando che *"Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 10 giorni del termine contrattuale alla ditta aggiudicataria ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL per i lavori in parola"* e precisando che *"la proroga dei termini contrattuali implicherebbe le seguenti conseguenze sui patti contrattuali:*

- *nessuno aggravio economico per la amministrazione, ne alcuna variazione qualitativa e quantitativa dei lavori oggetto dell'appalto.*

- *nessuna rivendicazione e/o riserva dell'esecutore dei lavori in parola.*”;

**Valutato** congruo il termine di proroga di n.10 (dieci) giorni naturali e consecutivi proposto dal Direttore dei Lavori nella citata relazione, anche in considerazione dei ristretti termini per la conclusione e rendicontazione dell'intervento, che porterebbero la data contrattuale di ultimazione dei lavori al giorno 09/12/2020;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti per poter concedere la proroga e pertanto di dovere provvedere in merito;

### **DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) Di concedere** alla Ditta appaltatrice ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL con sede in Via Angola n. 11/30 - 07026 Olbia (SS) P.IVA 02796930903 una proroga per l'ultimazione dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG: Z602E35612 CUP: B54I19000570002" di n.10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- 2) Di dare atto** che, in forza della presente proroga di n.10 giorni, il termine ultimo per la conclusione dei lavori in oggetto viene stabilito nel giorno 09/12/2020;
- 3) Di dare atto** che ai lavori di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **Z602E35612**;
- 4) Di dare atto** che il codice **CUP** è **B54I19000570002**;
- 5) Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni;
- 6) Di attestare che:**
  - non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
  - nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
  - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).

- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**7) Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Operatore Economico aggiudicatario e al Direttore dei Lavori;

**8) Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 495 del 30/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **30/11/2020**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 667

Il 30/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **366 del 30/11/2020** con oggetto

**“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG: Z602E35612 CUP: B54I19000570002. – CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **30/11/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.