



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 511 del 27/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 276 del 12/05/2022

PROPOSTA N. 625 del 10/05/2022

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla SP n. 53 Castiglione a Casauria (SISMA 2016 - ODPC n. 408/2016). Approvazione di progetto di variante tecnica e suppletiva.

L'Ing. Emanuele Ucci, in qualità di RUP dell'intervento in oggetto, giusta atto di determinazione n. 892 del 05.09.2019;

Premesso che:

- con delibera di C.P. n. 40 del 21/08/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità TecnicoEconomica per l'opera denominata "Lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 - ODPC n. 408/2016)";
- con determinazione n. 597 del 15/07/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo, redatto ai sensi degli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo complessivo di € 2.219.250,00 di cui € 1.003.502,64 per Lavori, € 77.985,55 Oneri sicurezza "specifici" ed € 1.137.761,81 per Somme a disposizione e che la spesa è prevista al capitolo **26921/2** denominato "LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA SISMA 2016 OCDPC n. 408/16" missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti 2.02.01.09.012 Bilancio di previsione 2022-2024;
- con determinazioni n. 477 del 03/05/2021 e n. 610 del 08/06/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 1.637.821,07 finanziati con fondi ODPC n. 408/2016;
- con determinazione n. 610 del 08/06/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in questione;
- con determinazione n. 627 del 10/06/2021 si è stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 97 del D.L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii. dell'importo di € 1.637.821,07 di cui 1.104.568,70 per Lavori compresi € 71.851,07 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre € 533.252,37 per Somme a disposizione;
- con determinazione n. 870 del 06/09/2021 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto in questione all'O.E. De Leonibus Costruzioni S.r.l. (P.IVA 00925920688) di Città S. Angelo (PE) per l'importo complessivo di € 1.221.582,26 di cui € 929.445,87 per Lavori (al netto del ribasso offerto del 10,0%), € 71.851,07 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 220.285,32 per IVA 22,0% il cui Quadro Economico è di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A1a	Lavori a misura "opere strutturali"	€ 980.881,56
A1b	Lavori a misura "viabilità e opere accessorie"	€ 51.836,07
A1	Lavori a misura a base d'asta	€ 1.032.717,63
	Ribasso d'asta (10,0%)	-€ 103.271,76
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 929.445,87
A2	Oneri di Sicurezza "specifici"	€ 71.851,07
	TOTALE LAVORI	€ 1.001.296,94

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. per Lavori ed Oneri della Sicurezza (22,0%)	€ 220.285,30
2	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
3	Spese tecniche incentivo (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€ 22.091,37
4	Spese tecniche e generali (IVA ed oneri inclusi)	€ 142.000,00
4.1	Spese tecniche per progettazione strutturale (IVA ed oneri inclusi)	(€ 50'731,85)
4.2	Spese tecniche per progettazione e C.S.P. (IVA e oneri inclusi)	(€ 10'273,05)
4.3	Spese tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi)	(€ 31'222,44)
4.4	Spese tecniche C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	(€ 16'594,92)
4.5	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo	(€ 22'522,14)
5	Spese accertamenti di laboratorio, collaudo e verifiche tecniche (IVA incl.)	€ 2.000,00
6	Spese tecniche per relazione geologica (IVA e oneri incl.)	€ 7.466,79
7	Spese indagini geotecniche e di laboratorio [ABRUZZO Test Srl] (IVA inclusa)	€ 3.574,60
8	Lavori in economia non previsti in appalto (IVA inclusa)	€ 40.262,90
9	Spese per pubblicità, ANAC, ecc.	€ 3.500,00
10	Spostamento impianti di linea e sottoservizi (IVA inclusa)	€ 15.000,00
11	Imprevisti ed accantonamenti 5% (IVA inclusa)	€ 61.079,11
12	Economie	€ 119.264,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 636.524,13
	TOTALE GENERALE	€ 1.637.821,07

- in data 04/10/2021 i lavori sono stati consegnati all'O.E. sotto riserva di legge;
- in data 26/10/2021 è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 8623 tra la Provincia di Pescara e l'O.E. De Leonibus Costruzioni S.r.l., registrato al protocollo dell'Ente con il n. 19503 in pari data;
- in data 12/02/2022 i lavori sono stati sospesi per redazione di un Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva per esigenze e circostanze non previste e non prevedibili;
- in data 09/03/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Cirelli [C.F. CRLGR686A18I838L] di SORA (FR) ha trasmesso una relazione sullo stato di fatto e sull'ipotesi di intervento in variante, acquisito al prot. n. 5013/2022;
- con nota prot. n. 5187 del 11/03/2022 il R.U.P. e la Stazione appaltante hanno autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere un progetto di variante;
- in data 12/04/2022 il Direttore dei Lavori ha consegnato il Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva, acquisito al prot. n. 7380/2022 e costituito dai seguenti elaborati e documenti:

- 1 - Relazione illustrativa sulle opere in variante
- 2 - Relazione di calcolo opere variante
- 3 - Relazione di calcolo struttura provvisoria
- 17 - Interventi di progetto (Spalla 2) Carpenteria
- 18 - Interventi di progetto (Spalla 2) Armature Tav. 1 di 4
- 19 - Interventi di progetto (Spalla 2) Armature Tav. 2 di 4
- 20 - Interventi di progetto (Spalla 2) Armature Tav.3 di 4
- 21 - Interventi di progetto (Spalla 2) Armature Tav. 4 di 4
- 22 - Intervento di progetto (Pila 2) Carpenteria
- 23 - Intervento di progetto (Pila 2) Armatura e dettagli elevazione pila
- 24 - Intervento di progetto (Pila 2) Armatura e dettagli cordolo fondazione
- 25 - Intervento di progetto (Pila 2) Armatura e dettagli micropali fondazione
- 28 - Interventi (Spalla 2) fasi costruttive
- 28bis - Interventi (Spalla 2) Fasi costruttive messa in sicurezza
- 29 - Interventi (Pila 2) fasi costruttive
- 30 - Struttura provvisoria per sollevamento ponte (Pila 2) Dettagli
- 31 - Struttura provvisoria per sollevamento ponte (Spalla 2) Dettagli

32bis - Dettagli interventi di ricostruzione e rinforzo (Spalla 2)
 32ter - Platea Provvisoria
 42 - Computo Metrico Estimativo
 43 - Elenco Prezzi Unitario
 43bis - Quadro Comparativo
 50 - Quadro Economico
 50bis - Schema di atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi
 e il cui Quadro Economico è di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A1a	Lavori a misura "opere strutturali"	€ 1.061.929,35
A1b	Lavori a misura "viabilità e opere accessorie"	€ 51.836,07
A1	Lavori a misura a base d'asta	€ 1.113.765,42
	Ribasso d'asta (10,0%)	-€ 111.376,54
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 1.002.388,88
A2	Oneri di Sicurezza "specifici"	€ 71.851,07
	TOTALE LAVORI	€ 1.074.239,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. per Lavori ed Oneri della Sicurezza (22,0%)	€ 236.332,79
2	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
3	Spese tecniche incentivo (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€ 11.500,00
4	Spese tecniche e generali (IVA ed oneri inclusi)	€ 162.000,00
4.1	Spese tecniche per progettazione strutturale (IVA ed oneri inclusi)	(€ 50'731,85)
4.2	Spese tecniche per progettazione e C.S.P. (IVA e oneri inclusi)	(€ 10'273,05)
4.3	Spese tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi)	(€ 31'222,44)
4.4	Spese tecniche C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	(€ 16'594,92)
4.5	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo(IVA e oneri inclusi)	(€ 22'522,14)
4.6	Spese tecniche Direttore Operativo (IVA ed oneri inclusi)	(€ 9'641,48)
5	Spese accertamenti di laboratorio, collaudo e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 2.000,00
6	Spese tecniche per relazione geologica (IVA e oneri inclusi)	€ 7.466,79
7	Spese indagini geotecniche e di laboratorio [ABRUZZO Test Srl] (IVA inclusa)	€ 3.574,60
8	Lavori in economia non previsti in appalto (IVA inclusa)	€ 20.215,90
9	Spese per pubblicità, ANAC, ecc.	€ 3.500,00
10	Spostamento impianti di linea e sottoservizi (IVA inclusa)	€ 15.000,00
11	Imprevisti ed accantonamenti 5% (IVA inclusa)	€ 0,00
12	Economie	€ 101.991,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 563.581,12
	TOTALE GENERALE	€ 1.637.821,07

Considerato che:

- l'importo iniziale del contratto è di € 1.001.296,94 oltre IVA;
 - l'importo del Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva è di € 1.074.239,95 oltre IVA;
 - il valore della modifica ammonta a € 72.943,01 pari all'aumento del 7,28% dell'importo iniziale del contratto;
 - il Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva è stato redatto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c):
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ...,

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

■ ai sensi dell'art. 106 comma 2, i contratti possono essere modificati se il valore della modifica è al disotto dei seguenti valori:

1) la soglia fissata all'art. 35,

2) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

■ la modifica del contratto non è considerata sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4, in quanto non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (€ 1.001.296,94);

Verificato che l'importo complessivo di € 1.637.821,07 del progetto è previsto al capitolo 26921/2 denominato "Lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 - ODPC n. 408/2016)" missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022-2024, finanziato con trasferimento regionale;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.L.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Per quanto sopra riportato il RUP attesta la correttezza del procedimento amministrativo in parola e propone l'approvazione del Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Cirelli;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE alla luce di quanto sopra;

Vista l'istruttoria del procedimento de quo a cura del RUP, della quale se ne condivide la correttezza;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Cirelli;

Attestata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi relativamente alla propria figura ed a quella del R.U.P. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 D. L.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Richiamati:

■ la deliberazione di C.P. n. 6 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

■ il DP n. 1 del 10/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore I Tecnico all'ing. Marco Scorrano;

Visti:

- Il CIG dell'appalto: 882002420F;
- Il CUP del progetto: C11B16000720001;
- il D.L.vo n. 207/2010 e ss.mm.ii per la parte ancora in validità;
- il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. di **stabilire** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **prendere atto** di quanto esposto dal RUP per l'intervento in oggetto;
3. di **approvare** il Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Cirelli, costituito dagli elaborati e documenti riportati in premessa, il cui Quadro Economico è di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A1a	Lavori a misura "opere strutturali"	€ 1.061.929,35
A1b	Lavori a misura "viabilità e opere accessorie"	€ 51.836,07
A1	Lavori a misura a base d'asta	€ 1.113.765,42
	Ribasso d'asta (10,0%)	-€ 111.376,54
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 1.002.388,88
A2	Oneri di Sicurezza "specifici"	€ 71.851,07
	TOTALE LAVORI	€ 1.074.239,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. per Lavori ed Oneri della Sicurezza (22,0%)	€ 236.332,79
2	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
3	Spese tecniche incentivo (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€ 11.500,00
4	Spese tecniche e generali (IVA ed oneri inclusi)	€ 162.000,00
4.1	Spese tecniche per progettazione strutturale (IVA ed oneri inclusi)	(€ 50'731,85)
4.2	Spese tecniche per progettazione e C.S.P. (IVA e oneri inclusi)	(€ 10'273,05)
4.3	Spese tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi)	(€ 31'222,44)
4.4	Spese tecniche C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	(€ 16'594,92)
4.5	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo(IVA e oneri inclusi)	(€ 22'522,14)
4.6	Spese tecniche Direttore Operativo (IVA ed oneri inclusi)	(€ 9'641,48)
5	Spese accertamenti di laboratorio, collaudo e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 2.000,00
6	Spese tecniche per relazione geologica (IVA e oneri inclusi)	€ 7.466,79
7	Spese indagini geotecniche e di laboratorio [ABRUZZO Test Srl] (IVA inclusa)	€ 3.574,60
8	Lavori in economia non previsti in appalto (IVA inclusa)	€ 20.215,90
9	Spese per pubblicità, ANAC, ecc.	€ 3.500,00
10	Spostamento impianti di linea e sottoservizi (IVA inclusa)	€ 15.000,00
11	Imprevisti ed accantonamenti 5% (IVA inclusa)	€ 0,00
12	Economie	€ 101.991,04

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 563.581,12
	TOTALE GENERALE	€ 1.637.821,07

4. di **prorogare** il termine ultimo della fine dei lavori di 60 gg.;
5. di **dare atto** che l'importo complessivo di € 1.637.821,07 del progetto è previsto al capitolo **26921/2** denominato "Lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 - ODPC n. 408/2016)" missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022-2024, finanziato con trasferimento regionale;
6. di **subimpegnare** l'ulteriore importo di € 72.943,01 oltre IVA 22% per un totale di € **88.990,47** a favore dell'O.E. De Leonibus Costruzioni S.r.l. di Città Sant'Angelo (PE);
7. di **dare atto** che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art. 119 del D.L.vo n. 104/2010;
8. di **dare atto** altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 625 del 10/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 24/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 625 del 10/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Pescara, li 27/05/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 684

Il 14/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 511 del 27/05/2022 con oggetto: **Lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla SP n. 53 Castiglione a Casauria (SISMA 2016 - ODPC n. 408/2016). Approvazione di progetto di variante tecnica e suppletiva.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 14/06/2022.