



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 518 del 27/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 305 del 24/05/2022

PROPOSTA N. 693 del 23/05/2022

OGGETTO: Lavori di recupero della Colonia Marina Stella Maris 2° e 3° stralcio funzionale – PSRA/61. Affidamento lavori extra contratto.

Il sottoscritto Ing. Marco Scorrano Dirigente del Settore I Tecnico

Premesso che:

- con determinazione n. 1320 del 30.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di recupero della Colonia Marina Stella Maris 2° e 3° stralcio funzionale – PSRA/61", redatto dallo Studio Tecnico Landbau srl, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 980.000,00 per lavori oltre € 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso ed € 510.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 648 del 24.06.2019 si è stabilito di appaltare i predetti lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) bis del Codice dei Contratti e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36.9bis e 97 per le offerte anomale;
- all'opera in parola sono stati assegnati CUP: C76D16007480009 e CIG: 7958464C3E;
- con determinazione n. 1266 del 09.12.2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'O.E. De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti P.I.01546860691 per l'importo di € 895.524,00 al netto del ribasso offerto di 8,62%, oltre € 10.000,00 per oneri sicurezza (tot. € 995.524,00);
- i lavori sono stati consegnati all'O.E. aggiudicatario il 29.01.2020;
- in data 18.02.2020 è stato sottoscritto apposito contratto di appalto rep. n. 8458 tra la Provincia di Pescara e l'O.E. Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione n. 317 del 22.04.2020 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento denominato: "Lavori di recupero della Colonia Marina Stella Maris 2° e 3° stralcio funzionale – PSRA/61" per accantonamento spese di pubblicità di cui all'art 4 dell'Addendum sottoscritto in data 09.12.2019;
- con determinazione n. 483 del 16.06.2020 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva;
- in data 01.09.2020 è stato sottoscritto apposito contratto di appalto rep. n. 8502 tra la Provincia di Pescara e l'O.E. Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti per atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per perizia di variante;
- con determinazione n. 504 del 18.06.2020 è stato aggiornato il quadro economico;
- con determinazione n. 983 del 27.10.2020 è stato rimodulato il quadro economico per accantonamento economie d'asta di cui all'art. 8 della Convenzione;
- con Determinazione R.A. n. DPH003/119 del 04.11.2020 l'organismo regionale ha provveduto alla rideterminazione dell'importo originariamente pattuito nel disciplinare di concessione del finanziamento pari a € 1.500.000,00 nel nuovo importo di € 1.413.618,76 in ragione delle economie realizzate e delle spese di pubblicità e comunicazione quota Regione Abruzzo;
- con determinazione n. 14 del 13.01.2021 è stato rimodulato il quadro economico al fine di riportare a coerenza il finanziamento dell'opera attraverso il riaccertamento delle economie di gara (83.631,24) oltre alle spese di pubblicità quota Regione Abruzzo (2.750,00), come stabilito nella predetta determinazione regionale n. 119/2020;

- con determinazione n. 268 del 11.03.2021 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva finale;
- in data 15.04.2021 è stato sottoscritto apposito contratto di appalto rep. n. 8560 tra la Provincia di Pescara e l'O.E. Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti per atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per perizia di variante n. 2;

Considerato che:

- i lavori sono in fase di conclusione e che al fine di poter rendere fruibile l'opera, nonché, redigere il Collaudo della stessa è necessario eseguire lavori supplementari e lavori strumentali propedeutici alla redazione del Collaudo finale;
- il Direttore dei lavori Arch. D. Giusti in data 17.05.2022 ha redatto il computo metrico dei lavori necessari affinché si possa addivenire al Collaudo dell'opera;
- è necessario affidare l'esecuzione dei lavori in questione all'O.E. De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti., in quanto già presente nel cantiere, agli stessi patti e condizioni del Contratto principale;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'O.E. De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti quanto di seguito indicato:

🌐 € 14.069,76 per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. vo 50/2016;

🌐 € 23.025,96 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

- la somma di € 14.069,76 per i lavori supplementari al capitolo 21837/0 missione 05 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 Piano dei conti 2.02.01.09.002 del Bilancio 2022-2024 (Imp. n. 283/1/2022);
- la somma di € 23.025,96 per lavori propedeutici al collaudo deve essere impegnata al capitolo 3600/0 missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 Piano dei conti 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024;

Accertato sotto la propria responsabilità che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire un'obbligazione nei confronti della suddetta impresa;

Attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica mediante l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 46 del vigente regolamento di Contabilità;

Richiamati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/210 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riportati nel contratto Rep. n. 8637 del 21.12.2021;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D. Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il D.U.R.C. Regolare, prot. INAIL_31529505 del 18.02.2022 con scadenza 18.06.2022;

Richiamati:

- la deliberazione di C.P. n. 6 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022- 2024 ed i relativi allegati;
- il DDP n. 53 del 06.05.2022 con il quale è stato approvato il PEG 2022;
- il DP n. 1 del 10.01.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore I Tecnico al sottoscritto;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all’O.E. Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti quanto segue:
 - 🌐 € 14.069,76 (IVA inclusa) per lavori supplementari;
 - 🌐 € 23.025,96 (IVA inclusa) per lavorazioni strumentali propedeutici all’esecuzione del Collaudo;
3. di sub impegnare la somma di € 14.069,76 (IVA inclusa) in favore dell’O.E. De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti al capitolo 21837/0 missione 05 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 Piano dei conti 2.02.01.09.002 del Bilancio 2022-2024 (Imp. n. 283/1/2022);
4. di impegnare la somma di € 23.025,96 (IVA inclusa) in favore dell’O.E. De Cesare Ing. Ulrico srl di Chieti al capitolo 3600/0 missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 Piano dei conti 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024;
5. la durata della prestazione è fissata entro 90gg dalla data di avvenuta efficacia del presente atto;
6. di precisare che il CIG dei lavori supplementari è quello dell’opera principale: Z4D252554E;
7. di precisare che l’ANAC ha assegnato all’affidamento diretto il seguente CIG: ZC23681EDD;
8. di prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii. stabilendo che:
 - 🌐 il fine che si intende perseguire è quello di addivenire al collaudo dell’opera;
 - 🌐 l’oggetto del contratto attiene la fruibilità dell’opera in parola;
 - 🌐 il corrispettivo della prestazione è fissato come di seguito indicato:
 - o € 14.069,76 per opere supplementari di cui al computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori;
 - o € 23.025,96 per lavori necessari e propedeutici all’esecuzione del collaudo;
 - 🌐 il contratto relativo all’affidamento dei lavori sarà stipulato in forma di contratto pubblico amministrativo;
 - 🌐 la durata della prestazione è fissata entro 90gg dalla data di avvenuta efficacia del presente atto;
 - 🌐 il criterio di selezione, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, è connesso al possesso di requisiti minimi di carattere generale desumibili dall’art. 80 del Codice dei contratti e requisiti tecnici tramite idonea abilitazione;
 - 🌐 il contraente è individuato mediante procedura per “affidamento diretto” ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016;
 - 🌐 la scelta del metodo e del criterio di gara sopra stabiliti deriva dal rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 50/2016 e dai principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa improntata alla tempestività, economicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché della pubblicità;
 - 🌐 la conclusione del contratto in parola rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa improntata alla tempestività ed all’economicità;

9. di comunicare all'impresa la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art. 119 del D. Lgs. n. 104/2010;
11. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 693 del 23/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 24/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 693 del 23/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	21837	283	4	05	01	2	02	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	14.069,76
2022	3600	1283	1	01	05	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.025,96

Pescara, li 27/05/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 711

Il 14/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 518 del 27/05/2022 con oggetto: **Lavori di recupero della Colonia Marina Stella Maris 2° e 3° stralcio funzionale – PSRA/61. Affidamento lavori extra contratto.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 14/06/2022.