



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 126 del 16/11/2022**

PROPOSTA N. 468 del 16/11/2022

**OGGETTO:** LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE”–APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E INCREMENTO IMPEGNO A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC  
CUP:B59J21006890001–CIG:8886921734

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Visti

- il decreto sindacale con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto, e ss. mm. ii.;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50;
- La Legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n. 62 del 6 agosto 2013;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

**Premesso che** con la Legge n.160/2019 art. 29, come poi modificata con l'introduzione dell'art. 29bis da parte del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 47, vengono assegnate ai Comuni risorse per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile pari per l'annualità 2021 a € 100.000,00 euro complessivi;

**Dato atto che:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 23/07/2021 sono stati affidati i “Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli “Interventi di efficientamento energetico del centro culturale comunale” al professionista Arch. Gavino Cau con Studio Tecnico in Ittiri (SS), via Leopardi n.27, P.IVA 02152270902;
- che il suddetto professionista ha presentato il progetto definitivo-esecutivo il 26/08/2021, acquisito al protocollo del Comune con il n. 2749 di pari data;

**Visto** il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “**Interventi di Efficientamento Energetico del Centro Culturale Comunale**”, dell'importo complessivo di € 100.000,00, redatto dall'Arch. Gavino Cau, composto dai seguenti elaborati progettuali che fanno parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:

- Allegato A: Relazione Tecnico-Illustrativa;
- Allegato A1: Relazione calcolo sistema di ancoraggio fotovoltaico;
- Allegato B: Elenco Prezzi;
- Allegato C: Analisi dei Prezzi;

- Allegato D: Computo metrico estimativo e Stima oneri sicurezza;
- Allegato E: Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato F: Schema di Contratto;
- Allegato G: Piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera;
- Allegato H: Quadro incidenza manodopera;
- Allegato I: Quadro Economico;
- Allegato L: Cronoprogramma dei Lavori;
- Allegato M: Piano di Manutenzione dell'Opera;
- Tavola n.01: Inquadramento;
- Tavola n.02: Piante e dettagli costruttivi sugli interventi;
- Tavola n.03: Planimetria area con indicazione degli interventi;
- Tavola n.04: Schema Linea Vita;
- Tavola n.05: Planimetria di cantiere per gli apprestamenti sulla sicurezza;
- Tavola FT n.1: Schemi unifilari impianto di produzione energia elettrica;
- Tavola FT n.2: Schemi unifilari Q1 QUADRO DI STRINGA DC;
- Tavola FT n.3: Schemi unifilari quadri Q2: QP\_FV - Schemi unifilari quadri Q3: DG\_FV\_F;

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 26/08/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori in oggetto redatto dall'Arch. Gavino Cau, finanziato con i fondi di cui alla Legge n.160/2019 art. 29, come poi modificata con l'introduzione dell'art. 29bis da parte del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 47, per un importo complessivo del finanziamento (Lavori e somme a disposizione dell'amministrazione) pari ad € 100.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

<b>Quadro economico generale</b>		
n.	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>Importo lavori a base d'asta</b>	
A.1	Importo lavori edili	€ 32.843,50

A.2	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 335,16
A.3	Importo lavori impiantistici	€ 23.276,18
A.4	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 3.818,69
<b>A.5</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 60.273,53</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	IVA sui lavori su A.1 + A.2 (22%)	€ 7.299,31
B.1	IVA sui lavori su A.3 + A.4 (10%)	€ 2.709,49
B.2	Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza	€ 19.985,32
B.3	C.N.P.A.I.A. (4%) di B.2	€ 799,41
B.4	Supporto RUP	€ 1.575,25
B.5	Cassa previdenziale Supporto RUP	€ 63,01
B.6	IVA Supporto RUP	€ 360,42
B.7	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) di A.5	€ 1.205,47
B.8	Contributo ANAC	€ 30,00
B.9	Fondo per accordi bonari	€ 1.740,00
B.10	Imprevisti	€ 3.458,80
B.11	Oneri per allacci a pubblici servizi	€ 500,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 39.726,47</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il CIG n. **8886921734** nonché il CUP: **B59J21006890001**;

**Richiamata** la propria Determinazione R.A. n.76 RG n.230 del 16/07/2021 avente ad oggetto: "Determ. a contrarre per l'indizione di gara mediante affidamento diretto per l'appalto dei Lavori denominati "Interventi di efficientamento energetico del centro culturale comunale" – CUP:

B59J21006890001 – CIG: 8886921734” con la quale si è determinato di attivare la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi della vigente normativa;

**Richiamata** altresì la propria Determinazione R.A. n.107 RG n.303 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Lavori denominati “Interventi di efficientamento energetico del Centro Culturale Comunale” – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 L.120/2020 all’Impresa Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc – CUP: B59J21006890001 – CIG: 8886921734” con la quale si è proceduto ad aggiudicare i lavori in parola all’Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905 con un ribasso percentuale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) sull’importo a base di gara, provvedendo ai relativi atti di impegno contabile, ed è stato anche rimodulato il quadro economico di aggiudicazione in seguito alle economie verificatesi in sede di gara come appresso:

<b>Quadro economico di aggiudicazione</b>		
n.	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A.1	Importo lavori edili	€ 32.761,39
A.2	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 335,16
A.3	Importo lavori impiantistici	€ 23.217,99
A.4	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 3.818,69
<b>A.5</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 60.133,23</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell’amministrazione</b>	
B.1	IVA sui lavori su A.1 + A.2 (22%)	€ 7.281,24
B.1	IVA sui lavori su A.3 + A.4 (10%)	€ 2.703,67
B.2	Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza	€ 19.985,32
B.3	C.N.P.A.I.A. (4%) di B.2	€ 799,41
B.4	Supporto RUP	€ 1.575,25
B.5	Cassa previdenziale Supporto RUP	€ 63,01
B.6	IVA Supporto RUP	€ 360,42

B.7	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.205,47
B.8	Contributo ANAC	€ 30,00
B.9	Fondo per accordi bonari	€ 1.740,00
B.10	Imprevisti	€ 3.458,80
B.11	Oneri per allacci a pubblici servizi	€ 500,00
B.12	Economie di gara	164,18
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 39.866,77</b>
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 100.000,00

**Dato atto** che in seguito all'avvio del cantiere, nell'esecuzione delle operazioni di demolizione dei massetti e di scavo nel cortile, nonostante le cautele e i saggi eseguiti dal progettista in fase progettuale, sono state rinvenute criticità non altrimenti prevedibili nelle precedenti operazioni riassumibili principalmente come appresso:

- nel terrazzo di copertura del piano primo, nonostante i saggi e verifiche approfondite effettuate in sede progettuale, in seguito agli scavi effettuati su tutta la superficie, le quote del solaio risultavano irregolari e con altezze inadeguate a ripristinare le pendenze idonee a garantire il regolare deflusso delle acque nelle caditoie esistenti; pertanto è stato necessario innalzare e portando così le quote al di sopra del livello di calpestio del pavimento interno, pertanto è stato necessario rialzare la soglia di ingresso previo predisposizione di un massetto sottosoglia e rialzo della porta, sollevando il controtelaio, senza ridurne le dimensioni e mantenendo l'apertura verso il terrazzo;
- sulla porzione del cortile al piano terra, interessata dal passaggio del cavidotto a servizio della linea a corrente continua per il collegamento del fotovoltaico con il quadro di misura ENEL, sono emerse alcune carenze sia sulla condotta di scarico delle acque nere proveniente dall'edificio che sulla condotta di raccolta delle acque piovane, che hanno comportato i seguenti oneri, economicamente più accessibili rispetto ad una successiva realizzazione con appalto differente poiché realizzati a scavi già aperti e contabilizzati in progetto:
  - 1) sostituzione di una porzione danneggiata del tubo in pvc per le acque nere;

- 2) sostituzione di una porzione danneggiata del tubo in pvc per le acque bianche con ripristino delle pendenze idonee;
  - 3) fornitura e posa in opera di tre chiusini e tre caditoie in ghisa e ulteriori due pozzetti, aggiuntivi agli altri quattro pozzetti che erano già presenti in progetto;
- per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, di concerto con l'Amministrazione Comunale, si è ritenuto di poter effettuare la modifica dell'inverter con potenza più bassa al fine di evitare gli interventi di manutenzione periodica, in quanto alla scheda di interfaccia di rete CEI 0-21 prevista in progetto per potenze superiori a 11,08 KW, va associata a un teleruttore di classe ac3 per interrompere la rete in caso di picchi di tensioni e frequenze errate, che prevede una taratura con autotest ogni 5 anni, che avrebbe comportato una spesa aggiuntiva a carico della Committenza non adeguatamente compensata con la produzione di energia che, a fronte di una piccolissima riduzione del calcolo di produzione (limitata ai momenti di maggior picco che condizionano soltanto pochi minuti della giornata in coincidenza della stagione estiva) comporta un risparmio evidente sugli interventi manutentivi periodici;
  - in aggiunta al progetto sono state previste, con le risorse interne al finanziamento, l'intervento di pittura dei locali della biblioteca situata proprio al di sotto del terrazzo che presentava degli ammaloramenti dovuti alle infiltrazioni presenti nel terrazzo prima dell'intervento, l'intervento tampone di risanamento delle travi della porzione di tetto fra il parapetto del terrazzo e il filo facciata su via Roma e sulla piazza Chiesa, l'istallazione di dissuasori per volatili sulle travi a sbalzo della copertura del primo piano a vista per un prolungamento di circa un metro sull'area del terrazzo, il risanamento dei discendenti dei pluviali con inserimento di griglie e dissuasori per volatili che vi nidificano compromettendo il normale deflusso delle acque piovane oltre ad altri interventi di minima entità.

**Valutato** inoltre che, diversamente da quanto inizialmente preventivato, anche le lavorazioni edilizie inquadrabili come interventi di ristrutturazione, comportano l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10%, con le conseguenti economie nel quadro economico;

**Visti** gli elaborati di Perizia di Variante trasmessi dal Progettista Arch. Gavino Cau, acquisiti al protocollo dell'Ente al n.3341 del 16/11/2022, consistenti in:

- Relazione Tecnica;
- Atto di Sottomissione e Nuovi Prezzi;
- Analisi dei Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo di Perizia;

- Quadro comparativo;
- Quadro Economico di Perizia;

sulla base dei quali si può evincere:

- a) che l'incremento dei costi delle lavorazioni, valutati al lordo del ribasso d'asta ammonta ad € 8.397,61, pari al 13,93% dell'importo originario, pertanto compatibile con le previsioni di cui al comma 2 art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) che la necessità di modificare il contratto non deriva da errori od omissioni nel progetto esecutivo;
- c) che non si verifica alcuna delle tipologie di modifica sostanziale individuate dal comma 4 art. 106 del D.Lgs. 50/2016 lettere da a) a d);
- d) che le prestazioni aggiuntive previste dalla presente variante rientrano nel limite del quinto dell'importo contrattuale di cui al comma 12 del citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona dello scrivente Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Ing. Luca Maccioni;

**Dato atto** pertanto che è possibile approvare la perizia di variante, che non comporta variazioni all'importo totale del Quadro Economico, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che l'importo dei lavori oggetto dell'affidamento di cui alla propria Determinazione R.A. n.107 RG n.303 del 16/09/2021 ammonta ad € 60.133,23 oltre IVA di legge per complessivi € 70.118,14, impegnati a favore della Ditta Aggiudicataria;

**Verificato** che, in seguito alle modifiche previste in perizia e con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara e l'aliquota IVA corretta, il nuovo importo dell'affidamento ammonta a complessivi € 68.509,87 oltre IVA di legge 10% per complessivi € 75.360,86, da cui deriva la necessità di incremento di quanto già impegnato a favore dell'Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905, pari ad € 5.242,72;

**Considerato che:**

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 11/10/2021, con termine dei lavori di 60 giorni pertanto con scadenza contrattuale al 10/12/2021;

- i lavori sono stati sospesi in data 12/10/2021 a causa di difficoltà evidenziate dall'appaltatore nel reperimento dei materiali necessari per l'appalto (principalmente isolanti e fotovoltaico) e sono poi ripresi in data 06/06/2022, portando il termine contrattuale al giorno 04/08/2022;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 29/07/2022 a causa della necessità di redazione della presente perizia di variante, con un termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori pari a 6 giorni;
- nell'Atto di Sottomissione il progettista Arch. Gavino Cau evidenzia una necessità di proroga dei termini contrattuali, per l'esecuzione delle opere di cui alla presente variante, pari a 10 giorni, che sommata ai 6 giorni contrattualmente residui, individua un termine per l'ultimazione dei lavori di 16 giorni che decorreranno dalla data del relativo verbale di ripresa dei lavori;

**Dato atto** altresì che, in seguito alla rimodulazione progettuale, anche gli oneri tecnici subiscono un adeguamento calcolato sulla base dei nuovi importi lavori a base di gara, considerando una aliquota spese pari al 24,79%, per l'importo complessivo pari ad € 22.342,03 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 893,68, per complessivi € 23.235,71;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 23/07/2021 con la quale sono stati affidati i “Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli “Interventi di efficientamento energetico del centro culturale comunale” al professionista Arch. Gavino Cau con Studio Tecnico in Ittiri (SS), via Leopardi n.27, P.IVA 02152270902, per l'importo pari ad € 19.985,32 (Inarcassa 4% esclusa) per complessivi € 20.784,73, provvedendo all'impegno delle relative somme;

**Valutato** inoltre che, con riferimento agli oneri tecnici, risulta necessario provvedere parallelamente, con separato atto, all'impegno dell'importo relativo all'incremento di parcella, quantificato in € 2450,98 contributo Inarcassa 4% incluso;

**Ritenuto**, per le ragioni sopra espresse, di approvare la perizia di variante presentata dal Tecnico incaricato Arch. Gavino Cau con Studio Tecnico in Ittiri (SS), via Leopardi n.27, P.IVA 02152270902, composta da:

- Relazione Tecnica;
- Atto di Sottomissione e Nuovi Prezzi;
- Analisi dei Nuovi Prezzi;

- Computo Metrico Estimativo di Perizia;
- Quadro comparativo;
- Quadro Economico di Perizia;

provvedendo contestualmente ad impegnare le relative maggiori somme a favore dell'Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905 per l'importo complessivo, comprensivo di IVA di legge, pari ad € 5.242,72, a valere sul bilancio pluriennale dell'Ente come appresso:

<b>Esercizio</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo €</b>
2022	08	01	21412	1		5.242,72
<b>TOTALE</b>						<b>5.242,72</b>

**Visti:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nella parte ancora in vigore;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;

**Accertata** la regolarità dell'intero procedimento;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

**DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) **Di approvare** la perizia di variante presentata dal Tecnico incaricato Arch. Gavino Cau con Studio Tecnico in Ittiri (SS), via Leopardi n.27, P.IVA 02152270902, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3341 del 16/11/2022, composta da:
  - Relazione Tecnica;
  - Atto di Sottomissione e Nuovi Prezzi;

- Analisi dei Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo di Perizia;
- Quadro comparativo;
- Quadro Economico di Perizia;

2) **Di impegnare** a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905, l'incremento di oneri che scaturiscono dalla perizia approvata al punto precedente, pari a € 5.242,72 IVA di legge inclusa, sul capitolo di bilancio 21412.1, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come sotto indicato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2022	08	01	21412	1		5.242,72
<b>TOTALE</b>						<b>5.242,72</b>

3) **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, dando atto che la spesa è imputata nei capitoli sopra individuati in quanto presentano sufficiente disponibilità per la spesa relativa all'intervento di cui trattasi;

4) **Di approvare** il quadro economico di perizia, al netto dei ribassi di gara, come segue

<b>Quadro economico di aggiudicazione</b>		
n.	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A.1	Importo lavori edili	€ 41.396,42
A.2	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 346,18
A.3	Importo lavori impiantistici	€ 23.109,85
A.4	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 3.818,69
<b>A.5</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 68.671,14</b>
A.6	Ribasso lavori edili (0,25%)	- € 103,49
A.7	Ribasso lavori impiantistici (0,25%)	- € 57,77

<b>A.8</b>	<b>Totale Lavori e Sicurezza al netto del Ribasso</b>	<b>€ 68.509,87</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	IVA sui lavori su A.1 + A.2 + A.6 (10%)	€ 4.163,91
B.1	IVA sui lavori su A.3 + A.4 + A.7 (10%)	€ 2.687,08
B.2	Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza	€ 22.342,03
B.3	C.N.P.A.I.A. (4%) di B.2	€ 893,68
B.4	Supporto RUP	€ 0,00
B.5	Cassa previdenziale Supporto RUP	€ 0,00
B.6	IVA Supporto RUP	€ 0,00
B.7	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.373,42
B.8	Contributo ANAC	€ 30,00
B.9	Fondo per accordi bonari	€ 0,00
B.10	Imprevisti	€ 0,00
B.11	Oneri per allacci a pubblici servizi	€ 0,00
B.12	Economie di gara	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 31.490,13</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- 5) **Di dare atto** che il termine utile per l'ultimazione dei lavori, attualmente sospesi, è pari a 16 giorni che decorreranno dalla data di ripresa dei lavori;
- 6) **Di dare atto** che i pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.;
- 7) **Di dare atto** che l'affidatario, che ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e dei soggetti operanti su di esso, ha l'obbligo di comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro eventuale

variazione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi che potranno intervenire in occasione di future variazioni;

- 8) **Di dare atto** che la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.;
- 9) **Di individuare** il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Luca Maccioni, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 10) Di dare atto che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **8886921734**;
- 11) Di dare atto che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CUP: **B59J21006890001**;
- 12) Di dare atto che la presente Determinazione:
  - deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per i provvedimenti di competenza;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
- 13) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 468 del 16/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **16/11/2022**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 468 del 16/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	2	21412	1	662	1	5.242,72

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/11/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 561**

Il 16/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **351 del 16/11/2022** con oggetto

**LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE"–APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E INCREMENTO IMPEGNO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC**  
**CUP:B59J21006890001–CIG:8886921734**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **16/11/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 351 del 16/11/2022